

建设工程竣工验收报告

工程名称	2023 年汝阳县十八盘乡竹园村民宿集群项目		
工程地址	汝阳县十八盘乡		
建设单位	汝阳县十八盘乡人民政府		
勘察单位	河南省洛阳豫西水文地质工程地质勘察公司		
设计单位	深圳市广泰建筑设计有限公司		
施工单位	河南玖瑞建筑工程有限公司		
监理单位	端诚建设集团有限公司		
工 程 概 况			
开工时间	2023 年 11 月 01 日	竣工时间	2024 年 07 月 31 日
其他	2023 年汝阳县十八盘乡竹园村民宿集群项目, 项目规划用地 115.88 亩, 建设 24 间装配式钢结构民宿, 其中 B 系列长 10.28 米, 宽 5.7 米;C 系列长 8.76 米, 宽 10 米;V5 系列长 7.40 米, 宽 7.78 米;V6 系列长 13.47 米, 宽 7.72 米;1 座规模与特征)装配式钢结构游客接待服务中心, 长 27 米, 宽 23.51 米;一座装配式钢结构多功能活动室, 长 17.11 米, 宽 12.33 米;1 间高端大房民宿(装配式钢结构), 长 23.53 米, 宽 12.34 米;以及配套基础公共服务设施。		
竣工验收时间	2024 年 10 月 21 日		
参建各方主体质量责任履行情况			
建设单位	在施工中, 建设单位制定了较为完整、严格的管理制度, 各专业人员分工明确, 责任落实到人, 并能与其他责任主体密切配合, 在工程建设施工中能经常到工地对工程质量监督抽查, 及时发现并处理了工程施工中出现的质量问题和其他问题, 能够严格执行国家有关规定, 严格按有关技术规范和行业标准要求自己和其他责任主体。		
设计单位	设计单位在工程施工过程中进行了施工图设计, 在安全、适用、经济三大原则指导下, 坚持以人为本, 对结构、布局、外观、使用功能等作出了详细的设计, 设计内容均符合现行国家规范及强制性标准要求, 设计人员能深入现场, 并根据施工进度, 对地基与基础、主体结构等各环节进行验收, 圆满完成了设计与服务任务。		

勘察单位	勘察单位在工程施工过程中进行了地质勘察，在安全、适用、经济三大原则指导下，坚持以人为本，对结构、布局、外观、使用功能等作出了详细的设计，地质内容均符合现行国家规范及强制性标准要求，对地基与基础结构进行了验收，圆满完成了服务任务。				
施工单位	施工单位委派了高素质的项目管理人员组建工程项目管理部，充分发挥企业的整体优势和专业化施工保障，在施工过程中对工程质量进行全面的控制。通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效地控制。能在规范、规程要求内组织施工，质量控制资料和工程管理资料真实、齐全、及时、完整，无违反法律、法规和强制性标准的行为。整个施工过程中，能严格履行合同。				
监理单位	监理单位组建了以总监理工程师的驻工地监理部，依据监理大纲，结合各专业工程编制了《监理规划》、《监理实施细则》，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标，能认真地对设计变更、隐蔽工程验收记录、特殊工种上岗证、整改报告及形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持见证取样和旁站监理，完成了本工程的监理任务。				
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	符合要求	合格		
2	质量控制资料核查	符合要求	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结构	符合要求	合格		
4	观感质量验收	符合要求	合格		
验收结论： 工程竣工资料真实、完整，符合要求；施工质量满足现行验收规范及标准要求；各种使用功能满足要求；工程观感质量合格。					
参加验收单位	建设单位	施工单位	监理单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人 2024年10月21日	(公章) 项目经理 杨敬源 2024年10月21日	(公章) 项目负责人 张士民 2024年10月21日	(公章) 项目负责人 高青 2024年10月21日	(公章) 项目负责人 黄全海 2024年10月21日

验收组人员签到表

单位名称	姓名	职称 (资格)	联系方式
建设单位	陈明		13183052958
	刘海江		13838831788
	赵增水		15038692289
	马强		13608662279
	张辉		18211920880
设计单位	刘云中		15136356603
运营单位	李		12861102011
监理单位	张仕民		18790759543
	朱石水		15565360266
	孙明常		15136300867
施工单位	黄晓亚		15036705177
	赵国		17337973686
	孙		15358537070
	刘元		18939010610
箱体分包单位	孙		15358537070

跟踪预算
城投

丁海岗
王振 南



13213573288
____年____月____日

竣工验收证书

工程名称	2023 年汝阳县十八盘乡竹园村民宿集群项目	开工日期	2023 年 11 月 01 日	
施工单位	河南玖瑞建筑工程有限公司	竣工日期	2024 年 07 月 31 日	
合同造价	38964500.00 元	施工决算		
验收范围及数量: 2023 年汝阳县十八盘乡竹园村民宿集群项目, 项目规划用地 115.88 亩, 建设 24 间装配式钢结构民宿, 其中 B 系列长 10.28 米, 宽 5.7 米; C 系列长 8.76 米, 宽 10 米; V5 系列长 7.40 米, 宽 7.78 米; V6 系列长 13.47 米, 宽 7.72 米; 1 座规模与特征) 装配式钢结构游客接待服务中心, 长 27 米, 宽 23.51 米; 一座装配式钢结构多功能活动室, 长 17.11 米, 宽 12.33 米; 1 间高端大房民宿 (装配式钢结构), 长 23.53 米, 宽 12.34 米; 以及配套基础公共服务设施。				
存在问题及处理意见: 外观检查中未发现明显缺陷, 量测项目全部合格, 质量保证资料真实、完整。 工程施工过程中未出现过安全与质量事故。				
对工程的质量评价 工程已按施工合同要求完成, 经验收检查, 外观项目, 量测项目及资料核查均符合有关标准的规定, 全部达到合格, 同意验收。				
竣工验收日期 2024 年 10 月 21 日				
参加竣工验收单位意见				
建设单位	汝阳县十八盘乡人民政府 签名: 刘海源 (盖章)	设计单位	河南设计有限公司 签名: 高伟 (盖章)	
监理单位	河南建设工程监理有限公司 签名: 张琰 (盖章)	施工单位	河南建设工程监理有限公司 签名: 杨敬源 (盖章)	
勘察单位	河南建设工程勘察有限公司 签名: 张金海 (盖章)	邀请单位		

本表由施工单位填写

表H. 0. 1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	2023年汝阳县十八盘乡竹园村民宿集群项目	结构类型	钢结构	层数/建筑面积	一层
施工单位	河南玖瑞建筑工程有限公司	技术负责人	付乐箐	开工日期	2023年11月01日
项目负责人	杨敬源	项目技术负责人	付月箐	完工日期	2024年07月31日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部			
2	质量控制资料核查	共 9 项，经核查符合规定 9 项			
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 12 项，符合规定 12 项 共抽查 3 项，符合规定 3 项 经返工处理符合规定 0 项			
4	观感质量验收	共抽查 8 项，达到“好”和“一般”的 8 项，经返修处理符合要求的 0 项			
综合验收结论					
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人: 	总监理工程师: 	项目负责人: 	项目负责人: 	项目负责人: 
	2024年7月31日	2024年7月31日	2024年7月31日	2024年7月31日	2024年7月31日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-2 单位工程质量控制资料核查记录

工程名称		2023年汝阳县十八盘乡竹园村民宿集群项目	施工单位		河南玖瑞建筑工程有限公司		
序号	项目	资 料 名 称	份数	施工单位		监理单位	
				核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	建筑与结构	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录					
2		工程定位测量、放线记录					
3		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告					
4		施工试验报告及见证检测报告					
5		隐蔽工程验收记录					
6		施工记录					
7		地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料					
8		分项、分部工程质量验收记录					
9		工程质量事故调查处理资料					
10		新技术论证、备案及施工记录					
1	给水排水与供暖	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录					
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告					
3		管道、设备强度试验、严密性试验记录					
4		隐蔽工程验收记录					
5		系统清洗、灌水、通水、通球试验记录					
6		施工记录					
7		分项、分部工程质量验收记录					
8		新技术论证、备案及施工记录					
1	通风与空调	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录					
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告					
3		制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录					
4		隐蔽工程验收记录					
5		制冷设备运行调试记录					
6		通风、空调系统调试记录					
7		施工记录					
8		分项、分部工程质量验收记录					
9		新技术论证、备案及施工记录					
1	建筑电气	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录					
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告					
3		设备调试记录					
4		接地、绝缘电阻测试记录					
5		隐蔽工程验收记录					
6		施工记录					
7		分项、分部工程质量验收记录					
8		新技术论证、备案及施工记录					

续表H.0.1-2

工程名称		2023年汝阳县十八盘乡竹园村民宿集群项目		施工单位		河南玖瑞建筑工程有限公司	
序号	项目	资料名称	份数	施工单位		监理单位	
				核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	智能建筑	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录					
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告					
3		隐蔽工程验收记录					
4		施工记录					
5		系统功能测定及设备调试记录					
6		系统技术、操作和维护手册					
7		系统管理、操作人员培训记录					
8		系统检测报告					
9		分项、分部工程质量验收记录					
10		新技术论证、备案及施工记录					
1	建筑节能	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录					
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告					
3		隐蔽工程验收记录					
4		施工记录					
5		外墙、外窗节能检验报告					
6		设备系统节能检测报告					
7		分项、分部工程质量验收记录					
8		新技术论证、备案及施工记录					
1	电梯	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录					
2		设备出厂合格证书及开箱检验记录					
3		隐蔽工程验收记录					
4		施工记录					
5		接地、绝缘电阻测试记录					
6		负荷试验、安全装置检查记录					
7		分项、分部工程质量验收记录					
8		新技术论证、备案及施工记录					
结论:  施工单位项目负责人: 杨敬源 2024年7月31日  总监理工程师: 张士民 2024年7月31日							

表H.0.1-3 单位工程安全和功能检验资料核查和主要功能抽查记录

工程名称		2023年汝阳县十八盘乡竹园村民宿集群项目	施工单位	河南玖瑞建筑工程有限公司		
序号	项目	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查（抽查）人
1	建筑与结构	地基承载力检验报告				
2		桩基承载力检验报告				
3		混凝土强度试验报告				
4		砂浆强度试验报告				
5		主体结构尺寸、位置抽查记录				
6		建筑物垂直度、标高、全高测量记录				
7		屋面淋水或蓄水试验记录				
8		地下室渗漏水检测记录				
9		有防水要求的地面蓄水试验记录				
10		抽气（风）道检查记录				
11		外窗气密性、水密性、耐风压检测报告				
12		幕墙气密性、水密性、耐风压检测报告				
13		建筑物沉降观测测量记录				
14		节能、保温测试记录				
15		室内环境检测报告				
16		土壤氡气浓度检测报告				
1	给水排水与供暖	给水管道通水试验记录				
2		暖气管道、散热器压力试验记录				
3		卫生器具满水试验记录				
4		消防管道、燃气管道压力试验记录				
5		排水干管通球试验记录				
6		锅炉试运行、安全阀及报警联动测试记录				
1	通风与空调	通风、空调系统试运行记录				
2		风量、温度测试记录				
3		空气能量回收装置测试记录				
4		洁净室洁净度测试记录				
5		制冷机组试运行调试记录				
1	建筑电气	建筑照明通电试运行记录				
2		灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录				
3		绝缘电阻测试记录				
4		剩余电流动作保护器测试记录				
5		应急电源装置应急持续供电时间记录				
6		接地电阻测试记录				
7		接地故障回路阻抗测试记录				
1	智能建筑	系统试运行记录				
2		系统电源及接地检测报告				
3		系统接地检测报告				
1	建筑节能	外墙节能构造检查记录或热工性能检验报告				
2		设备系统节能性能检查记录				
1	电梯	运行记录				
2		安全装置检测报告				
结论:						
施工单位项目负责人:		杨敬源	总监理工程师:		张士民	
		2024年7月31日			2024年7月31日	

注:抽查项目由验收组协商确定。

表H.0.1-4 单位工程观感质量检查记录

工程名称		2023年汝阳县十八盘乡竹园村民宿集群项目		施工单位		河南玖瑞建筑工程有限公司	
序号	项 目		抽 查 质 量 状 况				质量评价
1	建筑与结构	主体结构外观	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
2		室外墙面	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
3		变形缝、雨水管	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
4		屋面	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
5		室内墙面	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
6		室内顶棚	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
7		室内地面	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
8		楼梯、踏步、护栏	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
9		门窗	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
10		雨罩、台阶、坡道、散水	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
1	给排水与供暖	管道接口、坡度、支架	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
2		卫生器具、支架、阀门	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
3		检查口、扫除口、地漏	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
4		散热器、支架	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
1	通风与空调	风管、支架	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
2		风口、风阀	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
3		风机、空调设备	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
4		管道、阀门、支架	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
5		水泵、冷却塔	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
6		绝热	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
1	建筑电气	配电箱、盘、板、接线盒	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
2		设备器具、开关、插座	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
3		防雷、接地、防火	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
1	智能建筑	机房设备安装及布局	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
2		现场设备安装	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
1	电梯	运行、平层、开关门	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
2		层门、信号系统	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
3		机房	共查	点, 好	点, 一般	点, 差	点
观感质量综合评价							
结论: 合格 施工单位项目负责人: 杨敬源 2024年7月31日 总监理工程师: 张士民 2024年7月31日							

注: 1 对质量评价为差的项目应进行返修;

2 观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

表B.0.4-1 单位（子单位）工程质量验收记录表

编号：002

工程名称	2023年汝阳县十八盘乡竹园村民宿集群项目		类型	道路工程		工程造价	
施工单位	河南玖瑞建筑工程有限公司		技术负责人	付月笋		开工日期	2023年11月1日
项目负责人	杨敬源		项目技术负责人	付月笋		竣工日期	2024年7月31日
序号	项 目	验收记录				验收结论	
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部符合标准及设计要求 3 分部					
2	质量控制资料核查	共 4 项，经审查符合要求 4 项，经核定符合规范规定 4 项					
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 0 项					
4	观感质量检验	共抽查 4 项，符合要求 4 项，不符合要求 4 项					
5	综合验收结论						
参加验收单位	建设单位		监理单位		施工单位		
	(公章) 单位(项目)负责人:		(公章) 总监理工程师:		(公章) 单位负责人:		
	 2024年7月31日		 2024年7月31日		 2024年7月31日		
	设计单位		接收单位		邀请单位		
(公章) 单位(项目)负责人:		(公章) 单位(项目)负责人:		(公章) 单位(项目)负责人:			
 2024年7月31日							
年 月 日		年 月 日		年 月 日			

表B.0.4-1 单位（子单位）工程质量验收记录表

编号：

001

工程名称	2023年汝阳县十八盘乡竹园村民宿集群项目		类型	道路工程		工程造价	
施工单位	河南玖瑞建筑工程有限公司		技术负责人	付月箏		开工日期	2023年11月1日
项目负责人	杨敬源		项目技术负责人	付月箏		竣工日期	2024年7月31日
序号	项 目	验收记录				验收结论	
1	分部工程	共 1 分部，经查 1 分部 符合标准及设计要求 1 分部					
2	质量控制资料核查	共 2 项，经审查符合要求 2 项， 经核定符合规范规定 2 项					
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 2 项，符合要求 2 项， 共抽查 2 项，符合要求 2 项， 经返工处理符合要求 0 项					
4	观感质量检验	共抽查 2 项，符合要求 2 项， 不符合要求 0 项					
5	综合验收结论						
参加验收 单位	建设单位		监理单位		施工单位		
	(公章) 单位(项目)负责人:		(公章) 总监理工程师:		(公章) 单位负责人:		
	2024年7月31日		2024年7月31日		2024年7月31日		
	设计单位		接收单位		邀请单位		
	(公章) 单位(项目)负责人:		(公章) 单位(项目)负责人:		(公章) 单位(项目)负责人:		
	2024年7月31日		年 月 日		年 月 日		

结构(地基与基础、主体) 工程验收报告

监督号:

建设单位及工程名称		汝阳县十八盘乡人民政府/2023年汝阳县十八盘乡竹园村民宿集群项目			
施工单位名称		河南玖瑞建筑工程有限公司			
结构类型	框架结构	层数	地上一层	建筑面积 (m2) 或 规 模	
施工起止日期		2023年 11月 1日		验收日期	2024年 3月 2日
验收内容	1、工程按施工图设计文件施工。 2、验槽无异常及处理情况,地基按规定检测,符合要求。 3、原材料合格证及材质书齐全,复试合格。 4、隐蔽工程按规定办理隐蔽验收手续。 5、砼强度符合有关规定。 6、轴线标高符合有关规定。 7、各项技术资料与工程进度同步、齐全。				
施工单位验收意见: 符合规范和设计要求			监理单位验收意见: 合格		
技术负责人: 付月鹏 (公章)			项目总监理工程师: 张士民 (公章)		
项目经理: 杨敬辉					
2024年 3月 2日			2024年 3月 日		
设计单位验收意见:			建设单位验收结果:		
技术负责人: 高青 (公章)			项目负责人: 王明 (公章)		
2024年 3月 2日			项目法人: (公章)		
2024年 3月 2日			2024年 3月 2日		
勘察单位验收意见:					
技术负责人: 黄全海 (公章)					
2024年 3月 2日					

表G 地基与基础 分部工程质量验收记录

编号: _____

单位(子单位) 工程名称	2023年汝阳县十八盘乡竹园村 民宿集群项目	子分部工程 数量	4	分项工程 数量	5
施工单位	河南玖瑞建筑工程有限公司	项目负责人	杨敬源	技术(质量) 负责人	付月等
分包单位	/	分包单位 负责人		分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果	监理单位 验收结论
1	地基	素土、灰土地基	7	符合要求	合格
2	基础	钢筋混凝土扩展基 础	97	符合要求	合格
3	基坑支护	灌注桩排桩围护墙	26	符合要求	合格
4	土方	土方开挖	31	符合要求	合格
5	土方	土方回填	27	符合要求	合格
质量控制资料			齐全有效		合格
安全和功能检验结果			检测合格		合格
观感质量检验结果			好		
综合 验收 结论	验收合格				
施工单位 项目负责人: 杨敬源 2024年3月2日	勘察单位 项目负责人: 贺金海 2024年3月2日	设计单位 项目负责人: 高青 2024年3月2日	监理单位 总监理工程师: 张士民 2024年3月2日		

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表B.0.3 土方工程分部(子分部)工程质量验收记录表

编号: 001

工程名称		2023年汝阳县十八盘乡竹园村民宿集群项目			分部工程名称	土方工程
施工单位		河南玖瑞建筑工程有限公司	技术部门负责人	付月笋	质量部门负责人	张炳男
分包单位		/	分包单位负责人	/	分包技术负责人	/
序号	分项工程名称	验收批数	施工单位检查评定	验收意见		
1	沟槽开挖	21	符合要求	合格		
2	沟槽回填	21	符合要求			
质量控制资料		齐全			合格	
安全和功能检验（检测）报告		有效			有效	
观感质量验收		好			好	
验收单位	分包单位	项目经理				2024年6月1日 2024年6月1日 2024年6月1日 2024年6月1日 2024年6月1日
	施工单位	项目经理 杨敬源				
	设计单位	项目负责人 高青				
	监理单位	总监理工程师 张士元				
	建设单位	项目负责人（专业技术负责人） 王明				

表B.0.3 管道主体分部(子分部)工程质量验收记录表

编号：002

工程名称		2023年汝阳县十八盘乡竹园村民宿集群项目			分部工程名称	管道主体工程
施工单位		河南玖瑞建筑工程有限公司	技术部门负责人	付月笋	质量部门负责人	张炳男
分包单位		/	分包单位负责人	/	分包技术负责人	/
序号	分项工程名称	验收批数	施工单位检查评定	验收意见		
1	管道基础	21	符合要求	合格		
2	管道铺设	21	符合要求			
3	管道接口	21	符合要求			
质量控制资料		齐全			合格	
安全和功能检验（检测）报告		有效			合格	
观感质量验收		好			好	
验收单位	分包单位	项目经理			2024年6月1日	
	施工单位	项目经理 杨敬源			2024年6月1日	
	设计单位	项目负责人 高青			2024年6月1日	
	监理单位	总监理工程师 张士民			2024年6月1日	
	建设单位	项目负责人（专业技术负责人） 7emmg			2024年6月1日	

表B.0.3 附属构筑物分部(子分部)工程质量验收记录表

编号：003

工程名称		2023年汝阳县十八盘乡竹园村民宿集群项目			分部工程名称	附属构筑物
施工单位		河南玖瑞建筑工程有限公司	技术部门负责人	付月笋	质量部门负责人	张炳男
分包单位		/	分包单位负责人	/	分包技术负责人	/
序号	分项工程名称		验收批数	施工单位检查评定	验收意见	
1	井室		12	合格	合格	
质量控制资料			齐全		合格	
安全和功能检验（检测）报告			有效		合格	
观感质量验收			好		好	
验收单位	分包单位	项目经理				
	施工单位	项目经理 杨敬博				
	设计单位	项目负责人 高青				
	监理单位	总监理工程师 张士民				
	建设单位	项目负责人（专业技术负责人） 70mqre				
				2024年6月1日		
				2024年6月1日		
				2024年6月1日		
				2024年6月1日		
				2024年6月1日		

表C.0.3 绿化工程 分部工程质量验收记录

工程名称	2023年汝阳县十八盘乡竹园村民宿集群项目				
施工单位	河南玖瑞建筑工程有限公司	技术部门负责人	杨敬源	质量部门负责人	张炳男
分包单位	/	分包单位负责人	/	分包技术负责人	/
序号	分项工程名称	施工单位检查意见		验收意见	
1	苗木运输和假植	合格		合格	
2	树木栽植	合格			
3	浇灌水	合格			
4	支撑	合格			
5	施工期植物养护	合格			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13	支撑	合格			
14	施工期植物养护	合格			
质量控制资料		齐全		合格	
结构实体检验报告		有效		合格	
观感质量验收		好		合格	
验收单位	建设单位	项目负责人 		2024年6月1日	
	施工单位	项目经理 杨敬源 		2024年6月1日	
	设计单位	项目负责人 高青 		2024年6月1日	
	监理单位	总监理工程师 张士民 		2024年6月1日	

表C.0.3 道路工程 分部工程质量验收记录

工程名称		2023年汝阳县十八盘乡竹园村民宿集群项目			
施工单位		河南玖瑞建筑工程有限公司	技术部门负责人	杨敬源	质量部门负责人 张炳男
分包单位		/	分包单位负责人	/	分包技术负责人 /
序号	分项工程名称	施工单位检查意见		验收意见	
1	土方路基	合格		合格	
2	填方土方路基	合格			
3	砂砾石底基层	合格			
4	水泥稳定碎石基层	合格			
5	沥青混凝土面层	合格			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
质量控制资料		齐全		合格	
结构实体检验报告		有效		合格	
观感质量验收		好		合格	
验收单位	建设单位	项目负责人 			2024年7月31日
	施工单位	项目经理 			2024年7月31日
	设计单位	项目负责人 			2024年7月31日
	监理单位	总监理工程师 			2024年7月31日