

河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目 工程

竣 工 结 算

咨询人：



年 月 日

竣工 结 算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工项目

竣工结算 (小写)： 27641772.5

(大写)： 贰仟柒佰陆拾肆万壹仟柒佰柒拾贰元伍角

咨 询 人： _____



(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

(签字或盖章)



编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日



河南省药品监督管理局花园路 21 号院金质大厦维修 改造施工项目工程竣工结算审核报告

建友审字[2025]第 0918 号

河南省药品监督管理局：

受河南省药品监督管理局委托，组成专业评审组，花园路 21 号院金质大厦维修改造施工项目工程结算进行了审核。项目发包人河南省药品监督管理局对其所提供资料的真实性、可靠性、完整性和充分性负责，我们的责任是根据国家现行的法律、法规、规章、规范性文件，行业规定要求和相应的标准、规范、技术文件等有关工程造价咨询的规定，本着公正、公平、公开的执业原则，对委托项目的竣工结算做出真实、合法的反映。在审核过程中，我们实施了必要的审核程序。此项工作已完成，现将该工程的审核情况及结果报告如下：

一、工程概况：

河南省药品监督管理局花园路 21 号院金质大厦维修改造施工项目工程位于河南省郑州市金水区。本项目主要包含办公楼内装饰工程、安装工程、室外景观、室外绿化、室外配电等项目内容。



二、审查依据：

1、河南省药品监督管理局花园路 21 号院金质大厦维修改造施工项目工程竣工图纸、送审结算。

2、清单依据《工程量清单项目计量规范》（2013 版），定额依据《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2016 版），《河南省通用安装工程预算定额》（2016 版）《河南省市政工程预算定额》（2016 版）。

3、国家、省、市有关法律、法规及规定。

三、审查内容及范围：

根据本工程具体情况，我们采用了全面审查的方法进行评审，审查主要包括以下内容：施工图纸工程量、各项工程组价、材料价格及取费。

四、审查程序：

1、了解被评审项目的基本情况，收集和整理必要的审查依据，确定审查负责人，成立审查小组；

2、根据工程的实际需要，进行必要的现场踏勘；

3、依据有效的审查资料，结合现场踏勘情况，对工程量计算、定额套用、材料价格、费用取定进行复核并形成初审意见；

4、对初审意见进行复核并与委托单位交换审查意见；

5、根据委托单位反馈意见，对初审意见进行修改并复核，按照规定的格式形成审查报告(征求意见稿)；



6、根据形成的征求意见稿，由委托人通知被审查人进行意见反馈。

7、根据审查结果和委托人及被审查人反馈意见出具审查定案表报告，并按要求时间及份数报送河南省药品监督管理局。

五、审查结论：

河南省药品监督管理局花园路 21 号院金质大厦维修改造施工项目工程送审金额为 34143408.02 元，审定金额为 27641772.5 元，审减金额为 6501635.52 元。

审定金额大写为：贰仟柒佰陆拾肆万壹仟柒佰柒拾贰元伍角。

六、工程审核情况说明：

1、土建工程扣减 2278055.72 元。包含工程量扣减、子目及材料价调整。

2、电气工程扣减 896522.19 元。包含工程量扣减、子目及材料价调整。

3、给排水工程扣减 132257.25 元。包含工程量扣减、子目及材料价调整。

4、暖通工程扣减 1443980.03 元。包含工程量扣减、子目及材料价调整。

5、智能化工程扣减 1144916.24 元。包含工程量扣减、子目及材料价调整。



6、室外工程扣减 605904.09 元。包含工程量扣减、子目及材料价调整。

附件：1、工程结算定案签署表

2、工程结算书

3、过程资料

4、单位资质证书等



二零二五年九月十八日

工程竣工结算审核定案表

日期：2025年9月17日

单位：元

工程名称	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工项目		审核单位	建友工程服务有限公司
建设单位	河南省药品监督管理局		施工单位	北京华美装饰工程有限公司
审核内容	送审金额	审定金额	审减金额	备注(审减率)
	34,143,408.02	27,641,772.50	6,501,635.52	19.04%
审定结果	大写：贰仟柒佰陆拾肆万壹仟柒佰柒拾贰元伍角整			
建设单位意见：(签章)	施工单位意见：(签章)	审核单位意见：(签章)		
法定代表人或授权人：(签字或盖章)	法定代表人或授权人：(签字或盖章)	负责人：(签字或盖章)		
2025年9月18日	2025年9月17日	2025年9月17日		

建筑工程

工程

竣工结算

咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

竣工结算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 建筑工程

竣工结算 (小写)： 11,656,868.41

(大写)： 壹仟壹佰陆拾伍万陆仟捌佰陆拾捌元肆角壹分

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程竣工结算报价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	9764614	
1.1	拆除工程	1123413.37	
1.2	室内维修改造工程	6168794.71	
1.3	外墙工程	452550.21	
1.4	门窗工程	1214197.85	
1.5	结构加固	525227.23	
1.6	其他零星	280430.63	
2	措施项目	529233.84	
2.1	其中：安全文明施工费	317025.41	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	212208.43	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	400526.85	—
4.1	定额规费	400526.85	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	10694374.69	
6	增值税	962493.72	—
7	含税工程造价合计	11656868.41	
投标报价合计=1+2+3+4+6		11,656,868.41	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		拆除工程					1123413.37	
		室内拆除					964738.57	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 室内砌体墙拆除 2. 垃圾外运：运距自行考虑 3. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	1102.37	244.09	269077.49	
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 设备基础拆除 2. 垃圾外运：运距自行考虑 3. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	42.2	610.31	25755.08	
3	011605001001	平面块料拆除	1. 石材地面拆除 2. 拆除厚度：50mm 3. 垃圾外运：运距自行考虑 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	346.45	21.82	7559.54	
4	011605001002	平面块料拆除	1. 石材、地砖地面拆除 2. 拆除厚度：50mm 3. 垃圾外运：运距自行考虑 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	4434	20.19	89522.46	
5	011605001003	窗台板拆除（不含4-7层幕墙）	1. 窗台板拆除 2. 拆除厚度：30mm 3. 垃圾外运：运距自行考虑 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m	770.09	15.76	12136.62	
本页小计							404051.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 办公楼(合同内)

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	011605002001	立面块料拆除	1. 瓷砖墙面拆除 2. 拆除厚度: 25mm 3. 垃圾外运: 运距 自行考虑 4. 其他说明:其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m2	6253.04	13.93	87104.85	
7	011605002002	立面块料拆除	1. 石材墙面拆除 2. 拆除厚度: 35mm 3. 垃圾外运: 运距 自行考虑 4. 其他说明:其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m2	272.5	17.56	4785.1	
8	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 木地板拆除 2. 拆除厚度: 30mm 3. 垃圾外运: 运距 自行考虑 4. 其他说明:其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m2	840.36	9.52	8000.23	
9	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 室内隔断拆除 2. 垃圾外运: 运距 自行考虑 3. 其他说明:其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m2	1018.83	9.02	9189.85	
10	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 室内玻璃隔断拆除 2. 垃圾外运: 运距 自行考虑 3. 其他说明:其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m2	100.4	8.88	891.55	
11	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 护墙板墙面、饰面板墙面拆除 2. 拆除厚度: 20mm 3. 垃圾外运: 运距 自行考虑 4. 其他说明:其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m2	2611.83	12.17	31785.97	
本页小计							141757.55	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：办公楼(合同内)

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	011606002004	窗套拆除	1. 窗套拆除 2. 拆除厚度: 10mm 3. 垃圾外运: 运距自行考虑 4. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	349.52	10.3	3600.06	
13	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 石膏板吊顶天棚拆除 2. 拆除厚度: 30mm 3. 垃圾外运: 运距自行考虑 4. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	17190.35	11.67	200611.38	
14	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 铝扣板、格栅吊顶天棚拆除 2. 拆除厚度: 30mm 3. 垃圾外运: 运距自行考虑 4. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	1082.06	12.3	13309.34	
15	011607001001	刚性层拆除(吊装孔)	1. 水泥砂浆地面拆除 2. 拆除厚度: 20mm 3. 垃圾外运: 运距自行考虑 4. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0	24.08		
16	011607002001	地毯拆除	1. 地毯拆除 2. 拆除厚度: 10mm 3. 垃圾外运: 运距自行考虑 4. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	5553.27	7.01	38928.42	
本页小计							256449.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 办公楼(合同内)

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	011608002001	铲除涂料面	1. 涂料墙面拆除 2. 拆除厚度: 3. 垃圾外运: 运距 自行考虑 4. 其他说明:其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m2	18390.6	4.81	88458.79	
18	011608002002	铲除涂料面	1. 涂料天棚拆除 2. 拆除厚度: 3. 垃圾外运: 运距 自行考虑 4. 其他说明:其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m2	2246.45	4.81	10805.42	
19	011608003001	铲除裱糊面	1. 墙纸墙面拆除 2. 拆除厚度: 3. 垃圾外运: 运距 自行考虑 4. 其他说明:其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m2	6365.52	3.01	19160.22	
20	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内玻璃格栅门 拆除 2. 部位: 第16层 3. 垃圾外运: 运距 自行考虑 4. 其他说明:其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m2	15.61	23.85	372.3	
21	011614002001	柜体拆除	1. 室内现有衣柜等 拆除 2. 垃圾外运: 运距 自行考虑 3. 其他说明:其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m2	300	85.34	25602	
22	011615001001	门洞加高	1. 门洞加高至2200 2. 垃圾外运: 运距 自行考虑 3. 其他说明:其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	个	370.00	48.87	18081.9	
本页小计							162480.63	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：办公楼(合同内)

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		外墙门窗、幕墙、外墙漆拆除					126467.62	
1	011608002003	铲除涂料面	1. 外墙真石漆面层拆除(含水泥砂浆找平层拆除) 2. 拆除厚度: 20mm 3. 垃圾外运: 运距自行考虑 4. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	4560.63	23.54	107357.23	
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 外墙窗拆除 2. 拆除厚度: 90mm 3. 垃圾外运: 运距自行考虑 4. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	樘	247	77.37	19110.39	
		1~3层违建门厅拆除					32207.18	
1	01B001	门厅违建拆除	1. 门厅违建整体拆除 2. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求、结合现场综合考虑	平方米	513.18	62.76	32207.18	
		分部小计					1123413.37	
		室内维修改造工程					6168794.71	
		室内隔墙改造					793621.15	
1	010402001001	砌块墙	1. 部位: 填充墙 2. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 3. 墙体厚度: 200mm 以内 4. 砂浆强度等级: 干混预拌砌筑砂浆 DMM5.0 5. 墙高: ≤3.6m 6. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	299.59	385.09	115369.11	
本页小计							274043.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 办公楼(合同内)

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	010402001002	砌块墙	1. 部位:填充墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 3. 墙体厚度:100mm以内 4. 砂浆强度等级:干混预拌砌筑砂浆DMM5.0 5. 墙高:≤3.6m 6. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	58.08	385.6	22395.65	
3	010502002001	构造柱	1. 构件类型:构造柱 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板搭拆 4. 商品砼运输、泵送:采用商品混凝土,其他自行考虑 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	15.8	901.22	14239.28	
4	010503004001	圈梁	1. 构件类型:反坎、洞口压顶 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板搭拆 4. 商品砼运输、泵送:采用商品混凝土,其他自行考虑 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	6.689	470.84	3149.45	
5	010503005001	过梁	1. 构件类型:过梁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板搭拆 4. 商品砼运输、泵送:采用商品混凝土,其他自行考虑 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	15.04	501.33	7540	
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加固钢筋	t	0.6	7761.44	4656.86	
本页小计							51981.24	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 办公楼(合同内)

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 受力筋, III级钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	0.765	4770.61	3649.52	
8	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋, I级钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	0.651	5281.47	3438.24	
9	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 受力筋, III级钢筋 $\Phi 18$ 以内	t	0.925	4911.56	4543.19	
10	011210006001	123厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度: 123mm 2、轻钢龙骨骨架及边框: 75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层: 双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m ²	3281	159.81	524336.61	
11	011210006002	123厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度: 123mm (单面邻水) 2、轻钢龙骨骨架及边框: 75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层: 双面双层12mm厚纸面石膏板, 用于有水房间一侧为12厚石膏板+8后硅酸钙板 5、其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m ²	256	152.58	39060.48	
12	011210006003	200厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度: 200mm 2、轻钢龙骨骨架及边框: 75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层: 双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m ²	63.91	186.61	11926.25	
本页小计							586954.29	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 办公楼(合同内)

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
13	011210006004	100厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度: 100mm 2、轻钢龙骨骨架及边框: 75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层: 双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0	180.72		
14	011210006005	107厚轻钢龙骨硅酸钙板隔墙	1、厚度: 100mm 2、轻钢龙骨骨架及边框: 75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层: 8mm硅酸钙板 5、其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	392.18	82.14	32213.67	
15	011210006006	123厚轻钢龙骨硅酸钙板隔墙	1、厚度: 123mm (两面邻水) 2、轻钢龙骨骨架及边框: 75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层: 双面8+8厚硅酸钙板 5、其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	61	116.44	7102.84	
		地面					1592338.46	
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚1: 2水泥砂浆抹光 2. 素水泥浆一道 3. 钢筋混凝土楼板清理干净	m2	150.06	26.5	3976.59	
本页小计							43293.1	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：办公楼(合同内)

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102003001	块料楼地面	1. 铺贴10厚陶瓷防滑地砖600*600, 白水泥擦缝(公共厨房) 2. 20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 1.5mm厚JS防水层 5. 50mm厚C25细石混凝土, 内配一级6@150钢筋网片 6. 回填区轻质混凝土回填 7. 400g防水丙纶 8. 钢筋混凝土楼板	m2	253.54	230.6	58466.32	
3	011102003002	块料楼地面	1. 铺贴10厚陶瓷防滑地砖300*300, 白水泥擦缝(卫生间、淋浴间) 2. 20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 最薄处20mm厚C20细石混凝土 4. 素水泥浆一道 5. 1.5mm厚JS防水层 6. 400g防水丙纶 7. 钢筋混凝土楼板	m2	416.8	210.62	87786.42	
4	011102003003	块料楼地面	1. 铺贴10厚陶瓷防滑地砖600*600, 白水泥擦缝(地下室各个房间) 2. 20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 1.5mm厚JS防水层 5. 钢筋混凝土楼板	m2	0	170.01		
5	011102003004	块料楼地面	1. 铺贴10厚陶瓷防滑地砖600*600, 白水泥擦缝(其余房间) 2. 20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 清理基层、洒水、充分湿润 5. 钢筋混凝土楼板	m2	8139	137.64	1120251.96	
本页小计							1266504.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 办公楼(合同内)

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	011102003005	块料楼地面	1. 铺贴10厚陶瓷防滑地砖175*600, 白水泥擦缝(走道) 2. 20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 清理基层、洒水、充分湿润 5. 钢筋混凝土楼板	m2	275.52	129.4	35652.29	
7	011102003006	块料楼地面	1. 石材(过门石) 2. 20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 清理基层、洒水、充分湿润 5. 钢筋混凝土楼板	m2	0	260.44		
8	011102003007	块料楼地面	1. 铺贴10厚陶瓷防滑地砖800*800, 白水泥擦缝(精装修房间) 2. 20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 20mm厚1: 3水泥砂浆找平 4. 素水泥浆一道 5. 清理基层、洒水、充分湿润 6. 钢筋混凝土楼板	m2	1311.62	193.73	254100.14	
9	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 实木木地板(会议室) 2. 防潮垫 3. 45mm厚C25细石混凝土找平 4. 素水泥浆一道	m2	154	198.99	30644.46	
10	011103001001	橡胶板楼地面	1. 橡胶地板(谈话室)	m2	21.5	67.92	1460.28	
		墙面					1736554.26	
1	011105003001	块料踢脚线	1. 块料踢脚线 2. 墙体基层 3. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	1003.72	98	98364.56	
2	011105003002	块料踢脚线	1. 高50mm黑色哑光不锈钢踢脚线—精装修房间 2. 墙体基层	m2	42.2712	258.52	10927.95	
本页小计							431149.68	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：办公楼(合同内)

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011204003001	块料墙面	1. 粘贴300*600瓷砖，与砖同色美缝剂擦缝，阳角磨边（卫生间） 2. 10mm厚2号水泥胶基层刮成锯齿状，8厚2号水泥胶涂于瓷砖背面后附着墙面压实 3. 1.5厚JS防水涂料 4. 水泥胶加水1:3充分搅拌均匀，检查鼓泡和结团 5. 墙体基层整理平整，局部修补	m2	1165.44	146.71	170981.7	
4	011204003002	块料墙面	1. 粘贴300*600瓷砖，与砖同色美缝剂擦缝，阳角磨边（卫生间） 2. 6mm水泥砂浆（加107胶）粘接层 3. 6mm厚1:3水泥砂浆找平 4. 1.5mm厚聚氨酯涂膜防水 5. 3厚外加剂专用砂浆找基底或界面剂甩毛 6. 挂密目铁丝网，素水泥扫毛处理 7. 75型轻钢龙骨隔墙	m2	150.56	180.46	27170.06	
5	011204003003	块料墙面	1. 粘贴600*600瓷砖，与砖同色美缝剂擦缝，阳角磨边 2. 10mm厚2号水泥胶基层刮成锯齿状，8厚2号水泥胶涂于瓷砖背面后附着墙面压实 3. 1.5厚JS防水涂料 4. 水泥胶加水1:3充分搅拌均匀，检查鼓泡和结团 5. 墙体基层整理平整，局部修补	m2	983.53	198.53	195260.21	
本页小计							393411.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：办公楼(合同内)

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011204003004	块料墙面	1. 粘贴600*600瓷砖，与砖同色美缝剂擦缝，阳角磨边—隔断处 2. 6mm水泥砂浆（加107胶）粘接层 3. 6mm厚1：3水泥砂浆找平 4. 1.5mm厚聚氨酯涂膜防水 5. 3厚外加剂专用砂浆摸基底或界面剂甩毛 6. 挂密目铁丝网，素水泥扫毛处理 7. 75型轻钢龙骨隔墙	m ²	425.36	232.28	98802.62	
7	011204003005	块料墙面	1. 大理石砖墙—精装房间 2. 10厚2号水泥胶基层刮成锯齿状、8厚2号水泥胶涂于瓷砖背面后附墙压实 3. 水泥胶加水1:3充分搅拌均匀，检查鼓包和结团 4. 墙体基层整理平整，局部修补	m ²	369.8	196.63	72713.77	
8	011207001001	墙面装饰板	1. 铺设8mm墙板，边缘应整齐、无起鼓，无刮伤 2. 使用专用粘合剂	m ²	920.65	43.28	39845.73	
9	011207001002	软包墙面	1. 软包墙面 2. 首层谈话室	m ²	59.55	358.19	21330.21	
10	011406001001	抹灰面油漆	1. 面刷白色乳胶漆两遍 砌块墙部分 2. 刮腻子两遍，分遍抹平 3. 5mm厚1：0.5：3水泥石灰砂浆 4. 5mm厚1：1：4水泥石灰砂浆 5. 墙体基层整理平整，局部找平	m ²	585.36	51.06	29888.48	
本页小计							262580.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 办公楼(合同内)

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	011406001002	抹灰面油漆	1. 面刷白色乳胶漆两遍 砌块墙部分 2. 刮腻子两遍, 分遍抹平	m2	16704	32.26	538871.04	
12	011406001003	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆二道饰面 隔断墙部分 2. 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 满刮2厚腻子分遍找平 4. 75型轻钢龙骨隔墙	m2	2139.84	42.06	90001.67	
13	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 面刷无机涂料两遍(燃烧性能A级) 砌块墙部分 2. 刮腻子两遍, 分遍抹平	m2	7761.12	33.62	260928.85	
14	010903002001	墙面涂膜防水	1. 地下一层墙面刷涂料 2. 详见图纸做法	m2	0	41.38		
15	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 面刷无机涂料两遍(燃烧性能A级) 隔断墙部分 2. 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 满刮2厚腻子分遍找平 4. 75型轻钢龙骨隔墙	m2	1858.26	43.42	80685.65	
16	011408001001	墙纸裱糊	1. 饰面层壁布粘贴 2. 复补腻子抹平 3. 刮腻子两遍, 分遍抹平	m2	14	55.84	781.76	
17	011207001003	隔音墙面	1. 墙面隔音棉 2. 8层空调机房	m2	0	73.77		
		天棚					2046280.84	
本页小计							971268.97	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 办公楼(合同内)

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011302001001	吊顶天棚	1. 600*600*0.8铝合金方形板吊顶 2. V型轻钢次龙骨, 中距300 3. U型轻钢主龙骨38*12, 中距≤1200, 将主龙骨放入主龙骨吊件内 4. 采用38-1轻钢主龙骨吊件, 找平后连接主龙骨与M8吊件 5. M8吊件。 , 双向中距≤1200, 用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	1128.54	114.25	128935.7	
2	011302001002	吊顶天棚	1. 300*300*0.8铝合金方形板吊顶 2. V型轻钢次龙骨, 中距300 3. U型轻钢主龙骨38*12, 中距≤1200, 将主龙骨放入主龙骨吊件内 4. 采用38-1轻钢主龙骨吊件, 找平后连接主龙骨与M8吊件 5. M8吊件。 , 双向中距≤1200, 用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	126.48	174.65	22089.73	
3	011302001003	吊顶天棚	1. 9.5厚双层石膏板面层(涂白色无机涂料) 2. 覆面龙骨 3. U型轻钢主龙骨, 将主龙骨放入主龙骨吊件内 4. 采用轻钢主龙骨吊件, 找平后连接主龙骨与M8吊件 5. M8吊件。 , 双向中距≤1200, 用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	2642.8	95.27	251779.56	
本页小计							402804.99	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：办公楼(合同内)

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011302001004	吊顶天棚	1. 600*600*0.8铝天花复合吸音板 2. 覆面龙骨 3. U型轻钢主龙骨，将主龙骨放入主龙骨吊件内 4. M8吊件。，双向中距≤1200，用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	9749.46	119.95	1169447.73	
5	011302001005	吊顶天棚	1. 9.5厚双层石膏板面层（涂白色无机涂料）-精装房间 2. 覆面龙骨 3. U型轻钢主龙骨，将主龙骨放入主龙骨吊件内 4. M8吊件。，双向中距≤1200，用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	1525.57	95.27	145341.05	
6	011302001006	吊顶天棚	1. 灯槽（涂白色无机涂料）-精装房间 2. 覆面龙骨 3. U型轻钢主龙骨，将主龙骨放入主龙骨吊件内 4. M8吊件。，双向中距≤1200，用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	176.48	276.46	48789.66	
7	011302001007	吊顶天棚	1. 木饰面板吊顶-精装房间 2. 石膏板基层 3. 15厚阻燃板基层 3. U型轻钢主龙骨，将主龙骨放入主龙骨吊件内 4. M8吊件。，双向中距≤1200，用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	161.96	186.26	30166.67	
本页小计							1393745.11	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：办公楼(合同内)

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	011302001008	吊顶天棚	1. 复合吸音板吊顶-精装房间 2. 软膜灯箱、石膏板基层 3. 15厚阻燃板基层 3. U型轻钢主龙骨，将主龙骨放入主龙骨吊件内 4. M8吊件。，双向中距≤1200，用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	377	173.5	65409.5	
9	011302002001	格栅吊顶	1. 40*60白色铝方通 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	306.8348	113.64	34868.71	
10	011304002001	送风口、回风口	1. 天棚送风口开孔 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	个	0	84.32		
11	011304002002	送风口、回风口	1. 天棚灯孔开孔 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	个	2528	13.54	34229.12	
12	011406001004	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料(厨房为黑色) 2. 满刮腻子一遍，底漆一遍无机涂料两遍	m2	2025.1885	44	89108.29	
13	011406003001	满刮腻子	1. 白水泥浆两遍(地下室各个房间) 2. 基层底面清理干净 3. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	1748	14.94	26115.12	
		分部小计					6168794.71	
		外墙工程					452550.21	
本页小计							249730.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 办公楼(合同内)

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	010901004001	玻璃钢屋面	1. 轻钢夹胶玻璃雨棚 2. 6+1. 14PVB+6mm夹胶钢化玻璃 3. 镀锌方钢骨架 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	2. 1	409. 25	859. 43	
2	011209002001	铝单板幕墙	1. 2. 5mm厚氟喷涂铝单板(弧形)首层门厅处 2. 100*50*4热镀锌方钢管、50*50*4热镀锌方钢管、铝合金角码等 3. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	98. 97	330	32660. 1	
3	011406001005	外墙真石漆	1. 真石漆墙面 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	4560. 63	91. 88	419030. 68	
		分部小计					452550. 21	
		门窗工程					1214197. 85	
1	010801002001	木质门带套	1. 成品木门 2. 含门套 3. 含执手锁等五金构件 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	522. 81	534. 14	279253. 73	
2	010801004001	木质防火门	1. 乙级木质防火门 2. 单开 3. 含闭门器、执手锁等五金构件 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	185. 28	505. 39	93638. 66	
本页小计							825442. 6	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 办公楼(合同内)

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010801004002	木质防火门	1. 乙级木质防火门 2. 双开 3. 含闭门器、顺序器、执手锁等五金构件 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	264.18	539.91	142633.42	
4	010801004003	木质防火门	1. 丙级木质防火门 2. 单开 3. 含闭门器、执手锁等五金构件 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	105.92	525.04	55612.24	
5	010802003001	钢质防火门	1. 甲级钢质防火门 2. 单开 3. 含闭门器、执手锁等五金构件 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	48	598.86	28745.28	
6	010802003002	钢质防火门	1. 甲级钢质防火门 2. 双开 3. 含闭门器、顺序器、执手锁等五金构件 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	29.97	633.38	18982.4	
7	010802004001	防盗门	1. 甲级钢质防火防盗门 2. 单开 3. 含闭门器、执手锁等五金构件 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	28.16	358.93	10107.47	
本页小计							256080.81	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 办公楼(合同内)

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010802004002	防盗门	1. 钢质防盗门 2. 含执手锁等五金构件 3. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	15.26	281.98	4303.01	
9	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 防火卷帘 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0	644.87		
10	010802001001	带人脸识别, 指纹识别的玻璃门	1. 9层前室带人脸识别, 指纹识别的玻璃门	m2	3.3	368.54	1216.18	
11	010805001001	门厅大门	1. 门厅大门 2. 含门套 3. 含执手锁等五金构件 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	38.28	276.46	10582.89	
12	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 断桥铝合金固定窗 2. 60系列, low-E6+12A+6中空双钢化玻璃 3. 含五金构件 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	62.8	307.51	19311.63	
13	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 断桥铝合金平开窗 2. 60系列, low-E6+12A+6中空双钢化玻璃 3. 含五金构件, 含纱扇 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	847.63	604.48	512375.38	
本页小计							547789.09	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 办公楼(合同内)

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
14	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 断桥铝合金推拉窗 2. 60系列, low-E6+12A+6中空双钢化玻璃 3. 含五金构件, 含纱扇 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	16.08	593.91	9550.07	
15	010807003001	金属百叶窗	1. 防雨百叶窗 2. 60系列 3. 含五金构件 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	2.7	381.56	1030.21	
16	011209002002	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 首层玻璃门厅 2. 130系列, low-E6+12A+6玻璃 3. 骨架详见图纸设计 4. 含1.5mm厚热镀锌铁皮及防火岩棉封堵 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	37.43	717.48	26855.28	
		分部小计					1214197.85	
		结构加固					525227.23	
1	010604001001	钢梁	1. 钢梁 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	t	19.941	11959.57	238485.79	
2	010607005001	结构板加固	1. 粘贴碳纤维加固-100宽 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	286.65	387.03	110942.15	
3	010607005002	结构梁加固	1. 粘贴钢板-3mm厚上下 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	100.793	690.72	69619.74	
本页小计							456483.24	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 办公楼(合同内)

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010607005003	结构梁加固	1. 粘贴钢板-3mm厚U型箍 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	86.54	880.61	76207.99	
5	040901010001	高强螺栓	1. 高强螺栓M16 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	套	778	26.3	20461.4	
6	040901010002	高强螺栓	1. 高强螺栓M20 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	套	404	23.54	9510.16	
		分部小计					525227.23	
		其他零星					280430.63	
		设备基础					5650.52	
1	010501006001	设备基础	1. 构件类型:设备基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板搭拆 4. 商品砼运输、泵送:采用商品混凝土,其他自行考虑 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	8.45	668.7	5650.52	
		党建挡板						
1	011507001001	党建挡板	1. 党建挡板 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0	181.66		
		窗帘					95923.08	
1	010810001001	窗帘(不含4-7层)	1. 双层遮光窗帘 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	3122.496	30.72	95923.08	
		屋面增加防水一道					86288.33	
本页小计							207753.15	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：办公楼(合同内)

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 屋面增加一道卷材防水(带保护层) 2. 清理基层 3. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	1156.68	74.6	86288.33	
		人造石窗台					41242.99	
1	010809004001	石材窗台板(不含4-7层南侧及小弧形窗台、8-16层南侧、大小弧)	1. 人造石窗台板 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	249.67	165.19	41242.99	
		卫生间浴厕隔断					51108.4	
1	011210005001	成品隔断(不含4-7层)	1. 卫生间浴厕隔断 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	327.45	156.08	51108.4	
		空调预留洞					217.31	
1	010902004001	屋面排水管	1. 空调冷凝管 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m	6	16.98	101.88	
2	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 空调穿墙PVC管 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	个	17	6.79	115.43	
		不锈钢防盗网						
1	010807005001	金属格栅窗	1. 不锈钢防盗网 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0	240.32		
		食梯						
1	01B002	食梯	1. 2F粗加工间处增设食梯 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	套	0	14000		
		移植电线杆						
1	01B003	出入口电线杆移植		项	0	1954.74		
		分部小计					280430.63	
		措施项目					212208.43	
本页小计							178857.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	16030101@1	铝天花复合吸音板	600*600*0.8	m2	10632.783	52	552904.72
2	07050126@1	陶瓷防滑地砖	600mm*600mm, 10mm厚	m2	8644.3162	66	570524.87
3	11090221@1	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)	60系列, low-E6+12A+6中空双钢化玻璃	m2	801.773217	425	340753.62
4	11010000@1	成品木门含套		m2	522.81	465	243106.65
5	09010131@1	纸面石膏板	12mm	m2	14725.1384	13.88	204384.92
6	11010136@1	木质防火门(乙级)		m2	441.59445	370	163389.95
7	13030237	聚氨酯甲乙涂料		kg	6031.816504	11.15	67254.75
8	07050131@1	陶瓷防滑地砖	800mm*800mm, 10mm厚	m2	1364.0848	100	136408.48
9	10010207	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600		m2	11421.9	9.45	107936.96
10	07030116@1	墙砖	600mm*800mm	m2	1479.3345	75	110950.09
11	13330113@1	SBS卷材防水	4mm厚	m2	1337.526918	40	53501.08
12	13030133	成品腻子粉		kg	135921.521538	0.7	95145.07
13	13030359@1	外墙真石漆		kg	15177.77664	5.75	87272.22
14	09010131@2	纸面石膏板	9.5mm厚	m2	9093.693	10.27	93392.23
15	33011337	钢梁		t	19.941	4610.62	91940.37
16	补充主材002@1	遮光窗帘	双层	m2	3122.493	24	74939.83
17	AC3104	碳纤维增强复合材料	300g	m2	332.514	220	73153.08
18	80230806	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块	600*190*240	m3	292.69943	207.96	60869.77
19	14410163	粉状型建筑胶粘剂		kg	13680.077145	4.8	65664.37
20	13030103@1	白色乳胶漆		kg	7404.46812	8.41	62271.58
21	11210203@1	铝合金平开纱窗扇		m2	847.63	70	59334.1
22	01290283	中厚钢板	综合	t	18.485307	3390	62665.19
23	14410199	胶粘剂		kg	3348.88071	16	53582.09
24	15030121	岩棉板	δ 60	m3	222.831	243.36	54228.15
25	80010127@1	干硬性水泥砂浆 1:3		m3	215.149416	220	47332.87
26	13030103@3	无机涂料		kg	3665.945718	12	43991.35
27	11010136@2	木质防火门(丙级)		m2	104.0664	390	40585.9
28	14410181	硅酮耐候密封胶		kg	981.344439	39.71	38969.19
29	14410215	结构胶		L	2386.733928	15.56	37137.58
30	03031101	闭门器		套	348.706641	110.65	38584.39
31	10010209	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600以上		m2	5128.0005	8.04	41229.12
32	09050421@1	铝合金浮搁式方板	600*600*0.8	m2	1128.54	60	67712.4

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 2 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
33	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m3	212.088192	180	38175.87
34	07050171@1	仿大理石纹墙砖		m2	388.29	100	38829
35	10010121	镀锌轻钢龙骨	75mm*50mm	m	8057.503875	4.76	38353.72
36	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg	2586.163784	14.2	36723.53
37	07010150@1	墙砖(卫生间)	300mm*600mm	m2	1368.64	25	34216
38	14410219	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支	1452.072979	22.27	32337.67
39	13030357	真石面漆		kg	1422.91656	22	31304.16
40	09390130@1	卫浴隔断		m2	333.999	77.59	25914.98
41	07050126@3	陶瓷防滑地砖	175mm*600mm, 10mm厚	m2	283.7856	58	16459.56
42	09370116@1	铝方通	40*60白色	m2	322.17675	100	32217.68
43	01010211	钢筋	HRB400以内 $\phi 12 \sim \phi 18$	kg	948.125	3.5	3318.44
44	01290401@1	钢板	3mm厚	t	6.931321	3735	25888.48
45	03210593	铁件	综合	kg	6628.137669	4.26	28235.87
46	11030126@1	钢质防火门(甲级)		m2	76.605525	450	34472.49
47	07050111@1	陶瓷防滑地砖	300mm*300mm, 10mm厚	m2	429.304	55	23611.72
48	13010139	醇酸清漆		kg	1262.154353	15.73	19853.69
49	80210559	预拌混凝土	C25	m3	45.96005	291.26	13386.32
50	07050101@1	瓷砖踢脚线		m2	1043.8688	18.1	18894.03
51	13050209	聚合物复合改性沥青防水涂料		kg	1196.5569	16.4	19623.53
52	12070107	石膏顶角线	80mm*30mm	m	4908.402619	4.04	19829.95
53	05030134@1	定制墙板	高1200mm	m2	966.6825	20	19333.65
54	25610115	吊杆		kg	4257.535257	4.57	19456.94
55	14410191	建筑胶		kg	9185.181425	1.93	17727.4
56	13030249	抗碱底涂料		kg	1806.9867	9.29	16786.91
57	07230101@1	实木复合木地板		m2	161.7	100	16170
58	10010116	镀锌轻钢龙骨	75mm*40mm	m	4297.3354	3.82	16415.82
59	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	64.278593	180	11570.15
60	03010921	射钉		10个	2430.90837	6	14585.45
61	05050111	胶合板	8 5	m2	513.50985	19.64	10085.33
62	14430155	双面胶带纸		m2	10769.246417	1.25	13461.56
63	03011051@1	高强螺栓	M16	套	816.9	17.9	14622.51
64	03030905	不锈钢合页		个	601.597467	19.9	11971.79
65	01510111	铝合金型材	140系列	kg	399.849718	23.91	9560.41

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 3 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
66	09050421@2	铝合金浮搁式方板	300*300*0.8	m2	126.48	106.7	13495.42
67	09190101@1	硅酸钙板	8mm	m2	1077.489	14.87	16022.26
68	03031315	铝合金窗帘轨双轨成套		m	1040.831	10.6	11032.81
69	11090236@1	铝合金固定窗	60系列, low-E6+12A+6 中空双钢化玻璃	m2	58.11512	180	10460.72
70	80230801	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块	600*120*240	m3	56.74416	207.96	11800.52
71	03030137@2	执手锁(防火门)		把	355.712405	30	10671.37
72	01210111	角钢	综合	t	3.353352	3356.93	11256.97
73	80010747	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3	23.71194	220	5216.63
74	13030103@4	天棚白色/黑色无机涂料		kg	771.799528	8.5	6560.3
75	12010146	木弧线	50	m	650.595736	15	9758.94
76	08000110@1	石材成品窗台板		m2	262.1535	90	23593.82
77	03040118@1	铝单板(弧形)	2.5mm厚氟喷涂	m2	115.557372	69.38	8017.37
78	06210101@1	low-E6+12A+6玻璃	130系列	m2	38.284153	170	6508.31
79	05050117@1	阻燃板	δ 15	m2	565.908	15	8488.62
80	01030755	镀锌铁丝	φ 4.0	kg	2043.287184	5.16	10543.36
81	03030137@1	执手锁(木门)		把	240.017107	30	7200.51
82	09010131	纸面石膏板		m2	565.908	13.88	7854.8
83	03010625	自攻螺钉		百个	3582.849927	2.42	8670.5
84	05030111	板方材	杉木	m3	4.311754	1991.15	8585.35
85	01090101	圆钢	综合	t	0.612	3598.82	2202.48
86	04010103	白色硅酸盐水泥	32.5	kg	18069.867	0.376	6794.27
87	13331070@1	400g防水丙纶		m2	481.96668	13.47	6492.09
88	14410111	405号树脂胶		kg	163.3905	36.8	6012.77
89	14030121	汽油	综合	kg	579.745559	7	4058.22
90	15030126	岩棉板	δ 80	m3	24.70734	278.76	6887.42
91	11030121@1	钢制防盗门(甲级)		m2	27.543296	205	5646.38
92	12030103@1	不锈钢踢脚线	50mm高, 黑色哑光	m2	44.38455	150	6657.68
93	80010741	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3	25.39457	220	5586.81
94	03011051@2	高强螺栓	M20	套	424.2	15.27	6477.53
95	11090226@1	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)	60系列, low-E6+12A+6 中空双钢化玻璃	m2	15.345144	420	6444.96
96	03131113	焊丝	φ 3.2	kg	483.110607	12.69	6130.67
97	80010811	胶粘剂DTA砂浆		m3	11.432778	497.85	5691.81
98	80010127	预拌水泥砂浆 1:3		m3	26.757048	220	5886.55

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 4 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
99	35030129	木脚手板		m3	4.365724	1465.52	6398.06
100	04010133	水泥	42.5	t	17.655891	300.88	5312.3
101	03131501	焊剂		kg	173.28729	28.32	4907.5
102	34110117	水		m3	817.694188	5.46	4464.61
103	03032347	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	3mm*30mm*300mm	个	6507.627891	0.63	4099.81
104	80210701	预拌细石混凝土	C20	m3	12.62904	305.83	3862.34
105	03010942	圆钉		kg	662.506758	6.37	4220.17
106	14330169	二甲苯		kg	211.178975	6.5	1372.66
107	13330153	自粘型防水卷材		m2	169.4	21.8	3692.92
108	03131975	水砂纸		张	5592.635943	0.6	3355.58
109	80210411	混凝土	C25	m3	12.80377	291.26	3729.23
110	15130121	海绵	δ 20	m2	65.653875	89.84	5898.34
111	03210309	钢筋网片		t	0.888942	4000	3555.77
112	03012825	膨胀螺栓	M8	套	8576.6301	0.4	3430.65
113	05050117@2	天棚木饰面板		m2	178.156	15	2672.34
114	01110101	方钢 综合		kg	663.341513	3.496	2319.04
115	15030101@1	岩棉板	δ 135	m3	9.059243	297.25	2692.86
116	03012749	膨胀螺栓	M6*75	套	6244.986	0.36	2248.19
117	01010210	钢筋	HRB400以内 φ 10以内	kg	780.3	3.289	2566.41
118	03030533@1	门厅大门拉手		副	21.301809	185	3940.83
119	10010202	轻钢龙骨不上人型(平面)300*300		m2	132.804	17.52	2326.73
120	01010101	钢筋	HPB300 φ 10以内	kg	664.02	3.5	2324.07
121	80210701@1	预拌细石混凝土	C25	m3	6.9993	305.83	2140.6
122	15030127	岩棉板	δ 100	m3	3.843	575.22	2210.57
123	04030143	砂子	中粗砂	m3	17.916436	155.34	2783.14
124	35030113	脚手架钢管		kg	508.710819	4.713	2397.55
125	03210347	钢丝网	综合	m2	604.716	2.54	1535.98
126	14350145	醇酸漆稀释剂		kg	142.291656	12.42	1767.26
127	03010101	抽芯铆钉	φ 4*13	百个	379.057415	5.12	1940.77
128	14410263	耐候胶		L	30.954525	48	1485.82
129	35010101	复合模板		m2	31.300732	37.12	1161.88
130	02270123	棉纱头		kg	148.466245	12	1781.59
131	11030121	钢制防盗门		m2	14.925806	205	3059.79

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 5 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
132	34110103	电		kW·h	3157.07908	0.52	1641.68
133	05090161	细木工板	δ 15	m ²	44.38455	38.13	1692.38
134	35010116	木模板方材		m ³	0.462672	1814.16	839.36
135	03012857	塑料膨胀螺栓		套	6206.496939	0.24	1489.56
136	01510156	铝合金靠墙条板		m ²	62.751	37.17	2332.45
137	05030105	板方材		m ³	0.537365	1769.91	951.09
138	09330106@1	定制软包		m ²	74.69952	32	2390.38
139	14410175	硅酮结构胶	(双组份)	L	21.219999	49.67	1054
140	03011305	六角螺栓		kg	278.731011	4.55	1268.23
141	03031103	地弹簧		套	19.045303	101.96	1941.86
142	11010201@2	玻璃门(门厅)		m ²	38.28	50	1914
143	14390143	乙炔气		m ³	48.65604	25.34	1232.94
144	12010143	木弧线	50mm*20mm	m	126.18645	16	2018.98
145	34090122	锯木屑		m ³	68.4012	16.73	1144.35
146	13310146	石油沥青	10#	kg	240.289278	2.776	667.04
147	11210202@1	铝合金推拉纱窗扇		m ²	16.08	72	1157.76
148	35030141	扣件		个	197.635643	6.19	1223.36
149	12010206	木封边条	10mm*20mm	m	208.216575	8.45	1759.43
150	04010129	水泥	32.5	t	6.235699	207.96	1296.78
151	35030163	木支撑		m ³	0.321743	2010.35	646.82
152	34050133	泡沫防潮纸		m ²	169.4	4.42	748.75
153	11090276@1	铝合金百叶窗	60系列	m ²	2.49858	260	649.63
154	02010119@1	橡胶地板	δ 3	m ²	22.575	30	677.25
155	13010205	环氧富锌底漆		kg	21.13746	31.48	665.41
156	04010107	白水泥		kg	1658.073246	0.376	623.44
157	80051251	干混界面砂浆	DIT M10	m ³	3.497	180	629.46
158	03011981	不锈钢六角螺栓带螺母	M12*110	套	181.155568	2.83	512.67
159	补充主材001	人脸及指纹识别装置		台	0.25	2500	625
160	13050155	红丹防锈漆		kg	44.488809	15.06	670
161	03011979	不锈钢六角螺栓带螺母	M12*45	套	181.155568	2.54	460.14
162	02270103	白布		m ²	98.79345	9.18	906.92
163	34090133	泡沫条	φ 18	m	343.931708	1.25	429.91
164	03131971	石料切割锯片		片	43.898355	11.44	502.2
165	35130101	千斤顶		台	0.39882	1313.79	523.97

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 6 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
166	33010177	钢支撑及配件		kg	71.515249	5.014	358.58
167	05030169	杉木板方材		m3	0.239292	1991.15	476.47
168	14390115	氧气		m3	111.6696	3.46	386.38
169	33330125	金属结构铁件		kg	73.223352	4.61	337.56
170	09310101@1	壁布		m2	15.4	21.2	326.48
171	01050166	钢丝绳	Φ 12	kg	65.40648	4.967	324.87
172	03010619	镀锌自攻螺钉	ST5*16	个	6765.354118	0.04	270.61
173	06110101@1	夹胶钢化玻璃	6+1.14PVB+6mm	m2	2.247	110	247.17
174	01030727	镀锌铁丝	Φ 0.7	kg	13.497729	6	80.99
175	14410133	XY-401胶		kg	16.94	13.52	229.03
176	02090101	塑料薄膜		m2	179.745015	0.68	122.23
177	05030117	挡脚板		m3	0.138594	1831.86	253.88
178	04010101	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.601807	376.11	226.35
179	03040118	铝单板(幕墙)		m2	1.64692	86.06	141.73
180	14410251	氯丁橡胶胶粘剂		kg	11.7089	16.3	190.86
181	01210109	角钢	综合	kg	50.592	3.357	169.84
182	80010151	预拌水泥砂浆		m3	0.47874	220	105.32
183	11010201@1	玻璃门(9层前室)		m2	3.3	50	165
184	03010329	沉头木螺钉	L32	个	3790.064042	0.03	113.7
185	13330141	石油沥青油毡	350#	m2	65.653875	3.35	219.94
186	35010166	组合钢模板		kg	30.352265	5.216	158.32
187	14230171	氧化铁红		kg	21.5004	5.8	124.7
188	02270133	土工布		m2	16.898894	3.72	62.86
189	03010917	气排钉		盒	29.780954	3.54	105.42
190	14410141	壁纸专用粘贴剂		kg	3.8934	26.91	104.77
191	80110211	素水泥浆		m3	0.524307	429.2	225.03
192	14430175	塑料粘胶带	20mm*50m	卷	3.24318	17.83	57.83
193	03012859	塑料膨胀螺栓		个	365.564015	0.22	80.42
194	14410139	白乳胶		kg	17.557722	5.56	97.62
195	35030119	脚手架钢管底座		个	10.394582	6.19	64.34
196	33010113	吊装夹具		套	0.39882	111.5	44.47
197	14050106	油漆溶剂油		kg	5.058696	9.46	47.86
198	05000020	木材(成材)		m3	0.015684	1730.48	27.14
199	03210439	零星卡具		kg	14.558201	2.58	37.56

电气工程

工程

竣工结算

咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

竣工结算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 电气工程

竣工结算 (小写)： 3,636,789.92

(大写)： 叁佰陆拾叁万陆仟柒佰捌拾玖元玖角贰分

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程竣工结算报价汇总表

工程名称：电气工程

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3188937.07	
1.1	配电箱	328801.58	
1.2	开关、插座及灯具	693151.87	
1.3	配管、配线	913593.25	
1.4	电缆、桥架	1238992.07	
1.5	防雷接地	12881.41	
1.6	电气系统拆除	1516.89	
2	措施项目	64134.89	
2.1	其中：安全文明施工费	64134.89	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	83432.55	—
4.1	定额规费	83432.55	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	3336504.51	
6	增值税	300285.41	—
7	含税工程造价合计	3636789.92	
投标报价合计=1+2+3+4+6		3,636,789.92	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		配电箱					328801.58	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:公共照明双切箱B1AT-GG 2. 安装方式:距地1.5m明装 3. 安装位置:地下电井内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	2359.39	2359.39	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:消防排污泵配电箱 B1AT-QWB 2. 安装方式:距地1.5m明装 3. 安装位置:地下室 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	2350.92	4701.84	
3	030404017003	配电箱	1. 名称:B1AP-SB1~3 水泵配电箱 2. 规格:半周长1m内 3. 安装方式:挂墙,距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	3	1707.63	5122.89	
4	030404017004	配电箱	1. 名称:B1AT-SHB生活水泵双切箱 2. 安装方式:距地1.5m明装 3. 安装位置:地下室 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	3350.92	3350.92	
本页小计							15535.04	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030404017005	配电箱	1. 名称:空调机房配电箱 APZ-KT 2. 安装方式:落地安装,底部用10#槽钢抬高300 3. 安装位置:地下室 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	3834.83	3834.83	
6	030404017006	配电箱	1. 名称:XF1-5 消防栓泵控制柜 2. 安装方式:落地式 3. 安装位置:地下室 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	5	3514.01	17570.05	
7	030404017007	配电箱	1. 名称:照明配电总箱B1ALZ1 2. 安装方式:落地安装,底部用10#槽钢抬高300 3. 安装位置:地下室 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	2634.83	2634.83	
8	030404017008	配电箱	1. 名称:照明配电总箱B1ALZ2 2. 安装方式:落地安装,底部用10#槽钢抬高300 3. 安装位置:地下室 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	2634.83	2634.83	
本页小计							26674.54	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030404017009	配电箱	1. 名称:消防用电总配电箱(主、备) BIAPEZ1/2 2. 基础形式、材质、规格:10#槽钢 3. 安装方式:落地式安装 4. 安装位置:配电间 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	2674.42	5348.84	
10	030404017010	配电箱	1. 名称:动力用电总配电箱B1APZ1 2. 基础形式、材质、规格:10#槽钢 3. 安装方式:落地式安装 4. 安装位置:配电间 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	2834.83	2834.83	
11	030404017011	配电箱	1. 名称:动力用电总配电箱B1APZ2 2. 基础形式、材质、规格:10#槽钢 3. 安装方式:落地式安装 4. 安装位置:配电间 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	2834.83	2834.83	
12	030404017012	配电箱	1. 名称:动力用电总配电箱B1APZ3 2. 基础形式、材质、规格:10#槽钢 3. 安装方式:落地式安装 4. 安装位置:配电间 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	2834.83	2834.83	
本页小计							13853.33	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 4 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
13	030404017013	配电箱	1. 名称:动力用电总配电箱B1APZ4 2. 基础形式、材质、规格:10#槽钢 3. 安装方式:落地式安装 4. 安装位置:配电间 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	2834.83	2834.83	
14	030404017014	配电箱	1. 名称:动力用电总配电箱B1APZ5 2. 基础形式、材质、规格:10#槽钢 3. 安装方式:落地式安装 4. 安装位置:配电间 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	2834.83	2834.83	
15	030404017015	配电箱	1. 名称:动力用电总配电箱B1APZ6 2. 基础形式、材质、规格:10#槽钢 3. 安装方式:落地式安装 4. 安装位置:配电间 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	2834.83	2834.83	
16	030404017016	配电箱	1. 名称:电梯双切箱 RFAT-DT1 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙,距地1.5m明装 4. 安装位置:电梯机房内 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	1788.52	1788.52	
本页小计							10293.01	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：办公楼(合同内)

第 5 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030404017017	配电箱	1. 名称:电梯双切箱 RFAT-DT2 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙,距地1.5m明装 4. 安装位置:电梯机房内 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	1788.52	1788.52	
18	030404017018	配电箱	1. 名称:消防风机双切箱RFAPE1 /2 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙,距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	1860.57	3721.14	
19	030404017019	配电箱	1. 名称:消防双切箱7/16APE 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙,距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	1860.57	3721.14	
20	030404017020	配电箱	1. 名称:消防风机箱7/16APE1/2 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙,距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	4	2260.57	9042.28	
本页小计							18273.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 6 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
21	030404017021	配电箱	1. 名称:消防风机箱B1AP-FJ1、2 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙,距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	1860.57	3721.14	
22	030404017022	配电箱	1. 名称:消防风机箱B1AP-SB2、3 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙,距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	1860.57	3721.14	
23	030404017023	配电箱	1. 名称:消防风机箱B1AP1、2 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙,距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	1860.57	3721.14	
24	030404017024	配电箱	1. 名称:消防风机箱B1APE1、2 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙,距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	1860.57	3721.14	
本页小计							14884.56	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	030404017025	配电箱	1. 名称:消防控制室双切箱AT-XF 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙,距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	2260.57	2260.57	
26	030404017026	配电箱	1. 名称:安防用电配电箱AT-AF 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙,距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	3260.57	3260.57	
27	030404017027	配电箱	1. 名称:弱电机房配电箱7AT-RD 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙,距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	2260.57	2260.57	
28	030404017028	配电箱	1. 名称:弱电机房配电箱B1AT-RD 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙,距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	2260.57	2260.57	
本页小计							10042.28	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 8 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
29	030404017029	配电箱	1. 名称: 2AT-CF 厨房双切箱 2. 规格: 半周长1.5m内 3. 安装方式: 挂墙, 距地1.5m明装 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	3260.57	3260.57	
30	030404017030	配电箱	1. 名称: 2AP-CF1/2 厨房配电箱 2. 规格: 半周长1.5m内 3. 安装方式: 挂墙, 距地1.5m明装 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	1460.57	2921.14	
31	030404017031	配电箱	1. 名称: RFAT-WYB 稳压泵配电箱 2. 规格: 半周长1.5m内 3. 安装方式: 挂墙, 距地1.5m明装 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	3260.57	3260.57	
32	030404017032	配电箱	1. 名称: 消防电梯双切箱 RFAT-XDT 2. 规格: 半周长1.5m内 3. 安装方式: 挂墙, 距地1.5m明装 4. 安装位置: 电梯机房内 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	2288.52	2288.52	
本页小计							11730.8	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 9 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
33	030404017033	配电箱	1. 名称: 风机配电箱 AP 2. 规格: 半周长1.5m内 3. 安装方式: 挂墙, 距地1.5m明装 4. 安装位置: 电梯机房内 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	23	1488.52	34235.96	
34	030404017034	配电箱	1. 名称: 5AP2 冷却塔配电箱 2. 规格: 半周长1.5m内 3. 安装方式: 挂墙, 距地1.5m明装 4. 安装位置: 电梯机房内 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	2288.52	2288.52	
35	030404017035	配电箱	1. 名称: 电梯机房照明箱 RFAL-DT1 2. 规格: 半周长1m内 3. 安装方式: 挂墙, 距地1.5m明装 4. 安装位置: 电梯机房内 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	1788.52	1788.52	
36	030404017036	配电箱	1. 名称: 电梯机房照明箱 RFAL-DT2 2. 规格: 半周长1m内 3. 安装方式: 挂墙, 距地1.5m明装 4. 安装位置: 电梯机房内 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	1788.52	1788.52	
本页小计							40101.52	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 10 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
37	030404017037	配电箱	1. 名称:消防电梯 机房照明箱 RFAL- XDT 2. 规格:半周长1m 内 3. 安装方式:挂墙, 距地1.5m明装 4. 安装位置:电梯 机房内 5. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	台	1	2288.52	2288.52	
38	030404017038	配电箱	1. 名称:公共照明 箱 1AL-GG 2. 规格:半周长1.5 m内 3. 接线端子材质、 规格:详见施工图 纸 4. 安装方式:距地1 .5m明装 5. 安装位置:地上 电井内 6. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	台	1	2288.52	2288.52	
39	030404017039	配电箱	1. 名称:公共照明 箱 2AL-GG 2. 规格:半周长1.5 m内 3. 接线端子材质、 规格:详见施工图 纸 4. 安装方式:距地1 .5m明装 5. 安装位置:地上 电井内 6. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	台	1	2288.52	2288.52	
本页小计							6865.56	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 11 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
40	030404017040	配电箱	1. 名称:公共照明箱 3*8*10*16AL-GG 2. 规格:半周长1.5m内 3. 接线端子材质、规格:详见施工图纸 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 安装位置:地上电井内 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	13	2288.52	29750.76	
41	030404017041	配电箱	1. 名称:公共照明箱 9AL-GG 2. 规格:半周长1.5m内 3. 接线端子材质、规格:详见施工图纸 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 安装位置:地上电井内 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	2288.52	2288.52	
42	030404017042	配电箱	1. 名称:照明配电箱 1*16AL 2. 规格:半周长1.5m内 3. 接线端子材质、规格:详见施工图纸 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 安装位置:地上电井内 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	16	1788.52	28616.32	
本页小计							60655.6	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 12 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
43	030404017043	配电箱	1. 名称:照明配电箱 3AL1 2. 规格:半周长1.5m内 3. 接线端子材质、规格:详见施工图纸 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 安装位置:地上电井内 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	1788.52	1788.52	
44	030404017044	配电箱	1. 名称:照明配电箱 8、13AL1 2. 规格:半周长1.5m内 3. 接线端子材质、规格:详见施工图纸 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	1760.57	3521.14	
45	030404017045	配电箱	1. 名称:照明配电箱 B1AL 2. 规格:半周长1.5m内 3. 接线端子材质、规格:详见施工图纸 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 安装位置:地上电井内 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	1788.52	1788.52	
本页小计							7098.18	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 13 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
46	030404017046	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 3~16ALE 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:距地1.5m明装 4. 安装位置:地上电井内 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	14	1788.52	25039.28	
47	030404017047	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 1ALE 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:距地1.5m明装 4. 安装位置:地上电井内 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	1788.52	1788.52	
48	030404017048	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2ALE 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:距地1.5m明装 4. 安装位置:地上电井内 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	1788.52	1788.52	
49	030404017049	配电箱	1. 名称:集中电源箱(消防)B1TY-D1/2 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:距地1.0m明装 4. 安装位置:地上电井内 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	1288.52	2577.04	
本页小计							31193.36	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 14 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
50	030404017050	配电箱	1. 名称:集中电源箱(消防)2TY-D 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:距地1.0m明装 4. 安装位置:地上电井内 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	1288.52	1288.52	
51	030404017051	配电箱	1. 名称:集中电源箱(消防)3~5/7~10/12~16TY-D 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:距地1.0m明装 4. 安装位置:地上电井内 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	12	1288.52	15462.24	
52	030404017052	配电箱	1. 名称:集中电源箱(消防)1TY-D 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:距地1.0m明装 4. 安装位置:地上电井内 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	1288.52	1288.52	
本页小计							18039.28	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：办公楼(合同内)

第 15 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
53	030404017053	配电箱	1. 名称:集中电源箱(消防)6/11TY-D 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:距地1.0m明装 4. 安装位置:地上电井内 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	1288.52	2577.04	
54	030404017054	配电箱	1. 名称:热水器开关箱 2. 规格:半周长0.5m内 3. 安装方式:距地1.0m明装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	1143.85	1143.85	
55	030404017055	配电箱	1. 名称:空调开关箱 2. 规格:半周长0.5m内 3. 安装方式:距地1.0m明装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	7	1643.85	11506.95	
56	030404017056	配电箱	1. 名称:防火门卷帘控制箱 2. 规格:半周长1m内 3. 安装方式:距地1.0m明装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	3	1207.63	3622.89	
本页小计							18850.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 16 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
57	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1KV 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	系统	1	471.51	471.51	
58	030414006001	事故照明切换装置	1. 名称:事故照明自动切换装置系统调试 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	系统	16	1514.95	24239.2	
		分部小计					328801.58	
		开关、插座及灯具					693151.87	
1	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装距地1.3m 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	177	24.95	4416.15	
2	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装距地1.3m 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	224	31.61	7080.64	
3	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装距地1.3m 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	254	39.45	10020.3	
本页小计							46227.8	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 17 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030404034004	照明开关	1. 名称: 四联开关 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 暗装距地1.3m 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4	48.57	194.28	
5	030404034005	照明开关	1. 名称: 声控延时开关(红外线感应) 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 暗装距地1.3m 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	124	19	2356	
6	030404034006	照明开关	1. 名称: 空调开关 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 暗装距地1.3m 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	447	58.02	25934.94	
7	030404035001	插座	1. 名称: 单相五孔插座(安全型) 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1688	25.29	42689.52	
8	030404035002	插座	1. 名称: 单相三孔插座(安全型) 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	31	22.67	702.77	
9	030404035003	插座	1. 名称: 单相三孔插座(安全型) 2. 规格: 220V 16A 3. 安装方式: 暗装 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	44	26.34	1158.96	
本页小计							73036.47	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 18 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030404035004	插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:地面暗敷 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	12	153.09	1837.08	
11	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1x13W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	112	77.02	8626.24	
12	030412001002	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:1x13W 3. 安装方式:门上0.2m壁装 4. 安装位置:电井内 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	32	56.05	1793.6	
13	030412001003	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:1x13W 3. 安装方式:门上0.2m壁装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	20	52.58	1051.6	
14	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1x28W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	46	72.8	3348.8	
本页小计							16657.32	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 19 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 规格:1x28W 3. 安装形式:成套型 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	28	73.31	2052.68	
16	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管日光灯 2. 规格:2x28W 3. 安装形式:成套型 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	21	97.21	2041.41	
17	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:TY-BLJC I 系列 3. 安装形式:门框上方0.2m壁挂 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	133	57.95	7707.35	
18	030412004002	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:TY-BLJC I 系列 3. 安装形式:门框上方0.2m壁挂 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	48	52.58	2523.84	
19	030412004003	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 规格:TY-BLJC I 系列 3. 安装形式:壁装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	128	49.9	6387.2	
本页小计							20712.48	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
20	030412004004	装饰灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 规格: TY-BLJC I 系列 3. 安装形式: 壁装 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	163	65.1	10611.3	
21	030412004005	装饰灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 规格: TY-BLJC I 系列 3. 安装形式: 吸顶式 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	204	65.04	13268.16	
22	030412004006	装饰灯	1. 名称: 双面单向方向标志灯 2. 规格: TY-BLJC I 系列 3. 安装形式: 吊装 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	44	59.36	2611.84	
23	030412004007	装饰灯	1. 名称: 包间装饰吊灯 2. 安装形式: 吊链式 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	2	450.76	901.52	
24	030412004008	装饰灯	1. 名称: LED300X1200平板灯 2. 规格: 220V 1*30W 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	184	80.96	14896.64	
本页小计							42289.46	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 21 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	030412004009	装饰灯	1. 名称:LED600X600防水防潮平板灯 2. 规格:220V 1*35W 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	74	98.34	7277.16	
26	030412004010	装饰灯	1. 名称:LED600X600平板灯 2. 规格:220V 1*35W 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	1917	97.5	186907.5	
27	030412004011	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:220V 1*10W 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	740	83.28	61627.2	
28	030412004012	装饰灯	1. 名称:双头筒灯 2. 规格:220V 2*10W 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	12	107.52	1290.24	
29	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线杀菌灯 2. 规格:220V 2*15W 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	10	144.35	1443.5	
30	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED灯带 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	1230.21	164.51	202381.85	
本页小计							460927.45	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 22 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
31	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装 4. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	个	0	8.2		
32	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 安装形式: 暗装 4. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	个	4433	8.09	35862.97	
33	030411006003	接线盒	1. 名称: 开关(插座) 盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装 4. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	个	2779	7.97	22148.63	
		分部小计					693151.87	
		配管、配线					913593.25	
1	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	27547.4	10.48	288696.75	
2	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG管 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	568.5	16	9096	
本页小计							355804.35	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	0	14.44		
4	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 明配 5. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	0	22.52		
5	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 明配 5. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	0	29.91		
6	030411001006	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC150 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	1.84	151.14	278.1	
7	030411001007	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC15 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	0	15.06		
8	030411001008	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	20.07	36.26	727.74	
本页小计							1005.84	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 24 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030411001009	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	132.15	26.98	3565.41	
10	030411001010	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	39.28	44.24	1737.75	
11	030411001012	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	21.6	93.28	2014.85	
12	030411001013	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 明配 5. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	94.28	36.62	3452.53	
13	030411001014	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC65 4. 配置形式: 明配 5. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	28	75.27	2107.56	
14	030411001015	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC80 4. 配置形式: 明配 5. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	7.05	93.05	656	
本页小计							13534.1	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：办公楼(合同内)

第 25 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	75892.65	3.44	261070.72	
16	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ4 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	4547.81	3.96	18009.33	
17	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ4 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	308.12	4.18	1287.94	
18	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ6 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	306.27	5.67	1736.55	
19	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ1.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	0	3.71		
20	030411004006	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:WDZ-BYJ10 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	0	9.2		
本页小计							282104.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 26 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
21	030411004007	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:WDZ-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	54842	3.08	168913.36	
22	030411004008	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	530.05	3.23	1712.06	
23	030411004009	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:WDZ-BYJ4 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	1735.8	4.21	7307.72	
24	030411004010	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:WDZN-BYJ4 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	54.5	4.42	240.89	
25	030411004011	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:WDZ-BYJ6 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	46.58	5.79	269.7	
26	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	460.44	3.23	1487.22	
本页小计							179930.95	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：办公楼(合同内)

第 27 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔槽及恢复 2. 填充(恢复)方式:水泥砂浆填充,挂钢丝网 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	5404.7	25.76	139225.07	
		分部小计					913593.25	
		电缆、桥架					1238992.07	
1	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:300*100 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	315.72	100.79	31821.42	
2	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:封闭母线 2. 容量(A):400A 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	15.1	596.29	9003.98	
3	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:封闭母线 2. 容量(A):500A 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	25.3	920.16	23280.05	
4	030403007001	始端箱、分线箱	1. 名称:母线分线箱 2. 容量(A):400A 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	5	441.41	2207.05	
5	030403007002	始端箱、分线箱	1. 名称:母线分线箱 2. 容量(A):500A 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	8	700.44	5603.52	
本页小计							211141.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：办公楼(合同内)

第 28 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	030411003002	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:600*200 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	68.93	231.23	15938.68	
7	030411003003	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:200*100 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	1450.52	75.77	109905.9	
8	030411003004	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:400*200 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	85.62	127.44	10911.41	
9	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支撑 架 2. 材质:型钢 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	kg	1917.25	15.64	29985.79	
10	030408008001	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 安装部位:电井 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	处	66	19.7	1300.2	
11	030502002001	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-200-T 3. 安装方式:未尽 事宜参见施工图说 明、图纸答疑、招 标文件及相关规范 图集	个	119	453.6	53978.4	
12	030502002002	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-200- TL 3. 安装方式:未尽 事宜参见施工图说 明、图纸答疑、招 标文件及相关规范 图集	个	100	453.6	45360	
本页小计							267380.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030502002003	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-300-T 3. 安装方式:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	21	453.6	9525.6	
14	030502002004	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-300-TL 3. 安装方式:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	11	453.6	4989.6	
15	030502002005	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-400-T 3. 安装方式:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	8	453.6	3628.8	
16	030502002006	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-400-TL 3. 安装方式:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4	453.6	1814.4	
17	030502002007	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-600-T 3. 安装方式:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	3	453.6	1360.8	
18	030502002008	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-600-TL 3. 安装方式:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	453.6	907.2	
本页小计							22226.4	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJE-4*10 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	27.18	41.26	1121.45	
20	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJE-4*2.5 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	77.7	18.08	1404.82	
21	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJE-4*6 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	23.4	28.52	667.37	
22	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE-4*2.5 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	45.76	18.08	827.34	
23	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE-4*6 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	34.49	28.52	983.65	
本页小计							5004.63	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 31 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDN-YJE-4*16 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	13	62.07	806.91	
25	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDN-YJE-3*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	20.26	86.87	1759.99	
26	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NG-A-5*10 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	833.93	40.83	34049.36	
27	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NG-A-5*4 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	699.38	26.76	18715.41	
28	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDN-YJE-5*2.5 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	160.68	20.89	3356.61	
本页小计							58688.28	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 32 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
29	030408001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDN-YJE-5*6 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	55.95	34.64	1938.11	
30	030408001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDN-YJE-5*4 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	37.79	26.1	986.32	
31	030408001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDN-YJE-5*4 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	96.78	26.1	2525.96	
32	030408001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDN-YJE-5*6 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	74.51	34.64	2581.03	
33	030408001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDN-YJE-5*16 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	102.86	76.39	7857.48	
本页小计							15888.9	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 33 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
34	030408001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NG-A-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	725.92	97.73	70944.16	
35	030408001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NG-A-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	306.82	21.86	6707.09	
36	030408001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDJ-YJE-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	357.76	98.89	35378.89	
37	030408001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDJN-YJE-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	18.62	113.83	2119.51	
本页小计							115149.65	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 34 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
38	030408001021	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	357.7	121.27	43378.28	
39	030408001022	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	75.2	138.91	10446.03	
40	030408001023	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE-4*70+1*35 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	419.77	159.46	66936.52	
41	030408001024	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	107.19	369.8	39638.86	
本页小计							160399.69	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 35 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
42	030408001025	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NHYJV-3*95+2*50 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	75.63	48.39	3659.74	
43	030408001026	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE-4*150+1*70 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	551.31	337	185791.47	
44	030408001027	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE-4*240+1*120 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	300.67	675.35	203057.48	
45	030408001028	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YFD-WDZ-YJE-5*16 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	144.48	76.39	11036.83	
本页小计							403545.52	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：办公楼(合同内)

第 36 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
46	030408001029	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YFD-WDZ-YJE-5*4 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	75	26.1	1957.5	
47	030408001030	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YFD-WDZ-YJE-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	21.3	141.47	3013.31	
48	030408001031	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YFD-WDZ-YJE-4*240+1*120 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	65.45	724.6	47425.07	
49	030411004013	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZN-RVS-2*2.5 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	5111.78	7.62	38951.76	
50	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 五芯电缆头 2. 规格: 10mm ² 以下 3. 安装部位: 室内 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	62	78.14	4844.68	
本页小计							96192.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：办公楼(合同内)

第 37 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
51	030408006002	电力电缆头	1. 名称:五芯电缆头 2. 规格:16mm ² 以下 3. 安装部位:室内 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	个	8	101.05	808.4	
52	030408006003	电力电缆头	1. 名称:五芯电缆头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 安装部位:室内 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	个	42	149.66	6285.72	
53	030408006004	电力电缆头	1. 名称:五芯电缆头 2. 规格:50mm ² 以下 3. 安装部位:室内 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	个	4	185.79	743.16	
54	030408006005	电力电缆头	1. 名称:五芯电缆头 2. 规格:70mm ² 以下 3. 安装部位:室内 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	个	4	214.91	859.64	
55	030408006006	电力电缆头	1. 名称:五芯电缆头 2. 规格:120mm ² 以下 3. 安装部位:室内 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	个	8	269.86	2158.88	
本页小计							10855.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 办公楼(合同内)

第 38 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
56	030408006007	电力电缆头	1. 名称:五芯电缆头 2. 规格:240mm ² 以下 3. 安装部位:室内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	20	416.53	8330.6	
57	030408006008	电力电缆头	1. 名称:四芯电缆头 2. 规格:10mm ² 以下 3. 安装部位:室内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	40	67.94	2717.6	
58	030408006009	电力电缆头	1. 名称:四芯电缆头 2. 规格:16mm ² 以下 3. 安装部位:室内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	87.86	175.72	
59	030408006010	电力电缆头	1. 名称:四芯电缆头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 安装部位:室内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4	130.14	520.56	
		分部小计					1238992.07	
		防雷接地					12881.41	
1	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:室内 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	179.62	54.34	9760.55	
本页小计							21505.03	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		64134.89			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					64134.89			

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm ²	m	9022.7642	1.598	14418.38
2	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm ²	m	6375.141597	2.794	17812.15
3	17030155	JDG管	外径20mm	m	28373.822	3.65	103564.45
4	18270116-1@1	抗震支架	KZQ-200-T	个	119	100	11900
5	25000001@18	LED600X600平板灯	220V 1*35W	套	1936.17	68	131659.56
6	25000001@19	筒灯	220V 1*10W	套	747.4	51.62	38580.79
7	25000001@22	LED灯带	天棚荧光灯带	套	994.00968	163.59	162610.04
8	26410171@3	单相五孔插座	220V 10A	套	1721.76	12.39	21332.61
9	28030301@1	铜芯多股绝缘电线	WDZN-RVS-2*2.5	m	5520.7224	5.68	31357.7
10	28031431@1	绝缘电线	WDZ-BYJ4	m	6825.181	2.61	17813.72
11	28031431@2	绝缘电线	WDZ-BYJ2.5	m	145619.574	1.65	240272.3
12	28110000@16	电力电缆	NG-A-4*25+1*16	m	733.1792	85.65	62796.8
13	28110000@18	电力电缆	WDZ-YJE-4*25+1*16	m	361.3376	86.81	31367.72
14	28110000@20	电力电缆	WDZ-YJE-4*35+1*16	m	361.277	108.96	39364.74
15	28110000@22	电力电缆	WDZ-YJE-4*70+1*35	m	423.9677	142	60203.41
16	28110000@23	电力电缆	WDZ-YJE-4*120+1*70	m	108.2619	346.01	37459.7
17	28110000@25	电力电缆	WDZ-YJE-4*150+1*70	m	556.8231	305	169831.05
18	28110000@26	电力电缆	WDZ-YJE-4*240+1*120	m	303.6767	640	194353.09
19	28110000@30	电力电缆	YFD-WDZ-YJE-4*240+1*120	m	66.1045	688.76	45530.14
20	28110000@8	电力电缆	NG-A-5*10	m	842.2693	33.36	28098.1
21	28110000@9	电力电缆	NG-A-5*4	m	706.3738	19.43	13724.84
22	29010106@1	强电桥架	300*100	m	318.8772	66.37	21163.88
23	29010106@3	强电桥架	200*100	m	1465.0252	41.59	60930.4
24	29050106@1	母线槽	每相电流≤800A	m	25.3	852.41	21565.97
25	补充设备006	XF1-5 消火栓泵控制柜		台	5	3000	15000
26	补充设备007@3	风机配电箱 AP		台	23	1200	27600
27	补充设备012@1 2	集中电源箱(消防) 3~5/7~10/12~16TY-D		台	12	1000	12000
28	补充设备012@2	公共照明箱 3~8\10~16AL-GG		台	13	2000	26000
29	补充设备012@4	照明配电箱 1~16AL		台	16	1500	24000
30	补充设备012@7	应急照明配电箱 3~16ALE		台	14	1500	21000

给排水工程

工程

竣工结算

咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

竣工结算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 给排水工程

竣工结算 (小写)： 405,064.68

(大写)： 肆拾万伍仟零陆拾肆元陆角捌分

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程竣工结算报价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	360147.2	
1.1	给水	271888.94	
1.2	排水	61000.33	
1.3	压力废水	26246.67	
1.4	给排水系统拆除	1011.26	
2	措施项目	5000.1	
2.1	其中：安全文明施工费	5000.1	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	6471.67	—
4.1	定额规费	6471.67	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	371618.97	
6	增值税	33445.71	—
7	含税工程造价合计	405064.68	
投标报价合计=1+2+3+4+6		405,064.68	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 办公楼(合同内)

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		给水					271888.94	
1	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管DN50 4. 连接形式: 卡接 5. 说明: 含管道消毒、冲洗 6. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	6	81.94	491.64	
2	031001007002	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管DN65 4. 连接形式: 卡接 5. 说明: 含管道消毒、冲洗 6. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	14.8	101.58	1503.38	
3	031001007003	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管DN80 4. 连接形式: 卡接 5. 说明: 含管道消毒、冲洗 6. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	77.3	130.66	10100.02	
4	031001007004	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管DN100 4. 连接形式: 卡接 5. 说明: 含管道消毒、冲洗 6. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	12	173.14	2077.68	
本页小计							14172.72	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 办公楼(合同内)

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 给水管, S5系列 De 25 4. 连接形式:热熔连接 5. 说明:含管道消毒、冲洗 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	54.15	27.76	1503.2	
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 给水管, S5系列 De 32 4. 连接形式:热熔连接 5. 说明:含管道消毒、冲洗 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	44.42	31.53	1400.56	
7	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 给水管, S5系列 De 40 4. 连接形式:热熔连接 5. 说明:含管道消毒、冲洗 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	112.69	34.58	3896.82	
本页小计							6800.58	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 办公楼(合同内)

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 给水管, S5系列 De 50 4. 连接形式:热熔连接 5. 说明:含管道消毒、冲洗 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	64.48	42.88	2764.9	
9	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 给水管, S5系列 De 63 4. 连接形式:热熔连接 5. 说明:含管道消毒、冲洗 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	197.43	54.87	10832.98	
10	031003013001	水表	1. 安装部位(室内、外):室外 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含水表、阀门等 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	组	1	285.4	285.4	
本页小计							13883.28	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 办公楼(合同内)

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	031003013002	水表	1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 含水表、阀门等 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	组	1	1438.45	1438.45	
12	031003013003	水表	1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 含水表、阀门等 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	组	1	1989.27	1989.27	
13	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	65.26	130.52	
14	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	8	114.24	913.92	
本页小计							4472.16	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 办公楼(合同内)

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4	105.83	423.32	
16	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 减压阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6	343.59	2061.54	
17	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	13	63.91	830.83	
18	031002003001	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管(穿楼板) 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: 介质管道 DN50 4. 含预留孔洞 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	8	44.98	359.84	
19	031002001001	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	119.24	15.61	1861.34	
本页小计							5536.87	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：办公楼(合同内)

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	119.24	1.57	187.21	
21	031208002001	管道绝热	1. 名称:管道保温 2. 保温材料:40mmB1级橡塑保温 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	0.2	2134	426.8	
22	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管(穿楼板) 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道DN80 4. 含预留孔洞 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	15	81.38	1220.7	
23	031002003003	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:介质管道DN80 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	577.39	577.39	
24	031002003004	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:介质管道DN100 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	717.79	1435.58	
本页小计							3847.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 办公楼(合同内)

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:介质管道DN50 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	263.59	263.59	
26	031006015001	水箱	1. 材质、类型:生活水箱30m3 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	14226.62	14226.62	
27	031004003001	台式洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 组装形式:成套 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	47	873.99	41077.53	
28	031004006001	瓷式蹲便器	1. 名称:瓷式蹲便器 2. 组装形式:成套 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	65	1005.77	65375.05	
29	031004006002	座式大便器	1. 名称:座式大便器 2. 组装形式:成套 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	1	954.48	954.48	
30	031004007001	立式小便器	1. 名称:立式小便器 2. 组装形式:成套 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	27	975.67	26343.09	
本页小计							148240.36	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 办公楼(合同内)

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
31	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 组装形式:成套 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	套	7	532.27	3725.89	
32	031004010002	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 组装形式:成套 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	套	18	326.76	5881.68	
33	031006001001	变频给水设备	1. 设备名称:变频 加压供水设备 2. 型号、规格:Q=5 m ³ /h H=88m N=2 .1kW (一用一备) 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	套	2	32663.86	65327.72	
		分部小计					271888.94	
		排水					61000.33	
1	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:硬 聚氯乙烯(PVC-U) 排水管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 含管卡安装 6. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	438.8	63.7	27951.56	
2	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:硬 聚氯乙烯(PVC-U) 排水管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 含管卡安装 6. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	12.76	46.14	588.75	
本页小计							103475.6	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 办公楼(合同内)

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 含管卡安装 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	47.5	32.19	1529.03	
4	031001006009	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200 4. 连接形式:胶圈连接 5. 含管卡安装 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	39.55	102.9	4069.7	
5	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:柔性接口球墨铸铁排水 管 DN100 4. 连接形式:法兰承插式柔性接口 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	50.6	256.21	12964.23	
6	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:柔性接口球墨铸铁排水 管 DN150 4. 连接形式:法兰承插式柔性接口 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	6.9	242.7	1674.63	
本页小计							20237.59	

注:为计取规费等的使 用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 办公楼(合同内)

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031202002001	管道防腐蚀	1. 除锈级别:埋地管道防腐 2. 涂刷(喷)品种:石油沥青特加强级做法 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	18.44	79.13	1459.16	
8	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:先刷防锈漆,再刷灰色调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	31.7	2.3	72.91	
9	031002003006	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	15	50.82	762.3	
10	031004014001	给水、排水附(配件)	1. 名称:圆形地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	39	52.1	2031.9	
11	031002003007	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:介质管道DN100 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6	408.27	2449.62	
本页小计							6775.89	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：办公楼(合同内)

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	031002003008	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:介质管道DN150 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	560.09	560.09	
13	031002003009	预留孔洞	1. 名称、类型:预留孔洞及堵洞(穿楼板) 2. 规格:介质管道DN50 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	87	12.7	1104.9	
14	031002003010	预留孔洞	1. 名称、类型:预留孔洞及堵洞(穿楼板) 2. 规格:介质管道DN100 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	65	10.09	655.85	
15	040504003001	污水检查井	1. 名称:污水检查井 2. 规格型号:成品复合材料井, 图集08SS523 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	座	6	520.95	3125.7	
		分部小计					61000.33	
		压力废水					26246.67	
本页小计							5446.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：办公楼(合同内)

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	2.25	106.68	240.03	
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	15.56	88.06	1370.21	
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	7.5	80.48	603.6	
4	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	28.9	22.96	663.54	
本页小计							2877.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 办公楼(合同内)

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别: 除轻锈 2. 油漆品种: 先刷防锈漆, 再刷灰色调和漆 3. 结构类型: 一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两道 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	28.9	2.3	66.47	
6	030109001001	离心式泵	1. 名称: 潜水排污泵 2. 型号: JYWQ25-25-4 Q=25m ³ /h H=25.0m N=4.0KW 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	2840.29	5680.58	
7	030109001002	离心式泵	1. 名称: 潜水排污泵 2. 型号: JYWQ50-15-15-1.5 Q=15m ³ /h H=15.0m N=1.5KW 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	4	2540.29	10161.16	
8	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含沟槽法兰安装 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4	388.61	1554.44	
本页小计							17462.65	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 办公楼(合同内)

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
9	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含沟槽法兰安装 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4	361.35	1445.4	
10	031003010001	软接头(软管)	1. 类型: 可曲绕橡胶接头 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含沟槽法兰安装 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4	229.28	917.12	
11	031003010002	软接头(软管)	1. 类型: 可曲绕橡胶接头 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含沟槽法兰安装 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	208.57	417.14	
12	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含沟槽法兰安装 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	303.59	607.18	
本页小计							3386.84	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：办公楼(合同内)

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含沟槽法兰安装 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	277.53	555.06	
14	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	6	77.46	464.76	
15	031002003011	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: 介质管道 DN80 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	577.39	577.39	
16	031002003012	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: 介质管道 DN100 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	717.79	717.79	
17	031002003013	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管(穿楼板) 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: 介质管道 DN65 4. 含预留孔洞 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	0	59.36		
本页小计							2315	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：办公楼(合同内)

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	031002003014	套管	1. 名称、类型:一般钢套管(穿楼板) 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道DN100 4. 含预留孔洞 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	102.4	204.8	
		分部小计					26246.67	
		给排水系统拆除					1011.26	
1	011613001003	给排水系统拆除	1. 名称:给排水系统拆除 2. 包含种类:管道、阀门管件、支架、设备类拆除	项	1	1011.26	1011.26	
		分部小计					1011.26	
		措施项目						
1	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007003	高层施工增加		项	1			
本页小计							1216.06	
合 计							360147.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		5000.1			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					5000.1			

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暖通工程

工程

竣工结算

咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

竣工 结 算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 暖通工程

竣工结算 (小写)： 3,725,818.39

(大写)： 叁佰柒拾贰万伍仟捌佰壹拾捌元叁角玖分

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程竣工结算报价汇总表

工程名称：暖通工程

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3297040.88	
1.1	通风防排烟	608552.3	
1.2	空调风	1337459.19	
1.3	空调水	1315332.47	
1.4	抗震支架	29458.56	
1.5	暖通系统拆除	1011.26	
1.6	燃气锅炉拆除重新安装	5227.1	
2	措施项目	52653.48	
2.1	其中：安全文明施工费	52653.48	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	68487.65	—
4.1	定额规费	68487.65	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	3418182.01	
6	增值税	307636.38	—
7	含税工程造价合计	3725818.39	
投标报价合计=1+2+3+4+6		3,725,818.39	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		通风防排烟					608552.3	
		通风系统					34009.6	
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:壁式排气扇APB-20 2. 规格:L=500m ³ /h H=50Pa N=40W 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	台	7	321.64	2251.48	
2	030108003002	轴流通风机	1. 名称:壁式排气扇APB-30 2. 规格:L=1000m ³ /h H=60Pa N=55W 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	台	1	420.76	420.76	
3	030108003003	轴流通风机	1. 名称:天花换气扇TP-18 2. 规格:L=400m ³ /h H=265Pa N=44W 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	台	59	239.2	14112.8	
4	030108003004	轴流通风机	1. 名称:天花换气扇TP-15 2. 规格:L=210m ³ /h H=190Pa N=32W 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	台	7	170.24	1191.68	
5	030702007001	复合型风管	1. 名称:复合通风管道 2. 材质:酚醛铝箔复合风管 3. 形状、规格:长边长≤320mm 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m ²	94.35	89.39	8433.95	
本页小计							26410.67	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030702007002	复合型风管	1. 名称:复合通风管道 2. 材质:酚醛铝箔复合风管 3. 形状、规格:长边长 $\leq$ 1000mm 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	31.53	153.54	4841.12	
7	031201003006	金属结构刷油	1. 除锈级别:Sa2.5级 2. 油漆品种:红丹防锈漆2遍,银粉漆2遍 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	kg	228.39	1.74	397.4	
8	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:800 $\times$ 250铝合金 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	个	14	105.83	1481.62	
9	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:400 $\times$ 250铝合金 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	个	1	105.77	105.77	
10	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:250 $\times$ 250铝合金 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	个	1	59.76	59.76	
11	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试 2. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	系统	1	713.26	713.26	
		补风、送风系统					292443.39	
本页小计							7598.93	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030108003005	轴流通风机	1. 名称:P-B1-1 2. 型号:HTFC-I-20 离心风机 3. 规格:L=18000m³/h H=500Pa N=5.5 kW 4. 减振底座形式、数量:减震吊架 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	台	1	15468.89	15468.89	
2	030108003006	轴流通风机	1. 名称:P-B1-2 2. 型号:HTFC-I-9 离心风机 3. 规格:L=5000m³/h H=411Pa N=1.5 kW 4. 减振底座形式、数量:减震吊架 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	台	1	5572.99	5572.99	
3	030108003007	轴流通风机	1. 名称:P-1-1 2. 型号:固定式防爆风机 3. 规格:L=4500m³/h H=440Pa N=1.1 kW 4. 减振底座形式、数量:减震吊架 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	台	1	1783.99	1783.99	
4	030108003008	轴流通风机	1. 名称:P-2-1 2. 型号:XBDZ-4壁式轴流防爆风机 3. 规格:L=4200m³/h H=115Pa N=0.25 kW 4. 减振底座形式、数量:减震吊架 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	台	1	3991.94	3991.94	
本页小计							26817.81	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030108003009	轴流通风机	1. 名称:P-2-2 2. 型号:XBDZ-2.5 壁式轴流风机 3. 规格:L=1100m³/h H=36Pa N=0.04 kW 4. 减振底座形式、数量:减震吊架 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	台	1	1291.94	1291.94	
6	030108003010	轴流通风机	1. 名称:P-2-3 2. 型号:XBDZ-3壁式轴流防爆风机 3. 规格:L=1600m³/h H=160Pa N=0.04 kW 4. 减振底座形式、数量:减震吊架 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	台	1	1991.94	1991.94	
7	030108003012	轴流通风机	1. 名称:P-RF-1 2. 型号:XBDZ-3.5壁式轴流风机 3. 规格:L=3100m³/h H=79Pa N=0.12 kW 4. 减振底座形式、数量:减震吊架 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	台	1	3591.94	3591.94	
8	030108003013	轴流通风机	1. 名称:S-B1-1 2. 型号:HTFC-I-20离心风机 3. 规格:L=14400m³/h H=400Pa N=4.0 kW 4. 减振底座形式、数量:减震吊架 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	台	1	10797.59	10797.59	
本页小计							17673.41	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030108003014	轴流通风机	1. 名称:S-B1-2/3 2. 型号:HTFC-I-9 离心防爆风机 3. 规格:L=4000m³ / h H=400Pa N=0.75 kW 4. 减振底座形式、 数量:减震吊架 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关 规范图集	台	2	3610.62	7221.24	
10	030108003015	轴流通风机	1. 名称:BF-B1-1 2. 型号:HTF-I-6轴 流风机 3. 规格:L=18000m³ /h H=400Pa N=4.0 kW 4. 减振底座形式、 数量:落地安装 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关 规范图集	台	1	3452.67	3452.67	
11	030108003016	轴流通风机	1. 名称:JY-RF-1 2. 型号:HTF-I-9轴 流风机 3. 规格:L=53000m³ /h H=900Pa N=22 kW 4. 减振底座形式、 数量:减震吊架 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关 规范图集	台	1	13395.01	13395.01	
12	030108003017	轴流通风机	1. 名称:JY-RF-2、 3 2. 型号:HTF-I-9轴 流风机 3. 规格:L=34420m³ /h H=900Pa N=15 kW 4. 减振底座形式、 数量:减震吊架 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关 规范图集	台	2	7381.73	14763.46	
本页小计							38832.38	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030108003018	轴流通风机	1. 名称: JY-RF-4 2. 型号: HTF-I-8轴流风机 3. 规格: L=31710m³/h H=740Pa N=11 kW 4. 减振底座形式、数量: 减振吊架 5. 其他: 未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	台	1	7581.73	7581.73	
14	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 圆形 4. 规格: 直径320mm以内 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 其他: 未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	m²	0.29	206.69	59.94	
15	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 圆形 4. 规格: 直径1000mm以内 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 其他: 未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	m²	3.38	145.06	490.3	
16	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 圆形 4. 规格: 直径1000mm以内 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 其他: 未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	m²	4.23	149.65	633.02	
本页小计							8764.99	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
17	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长 $\leq$ 450mm 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	m2	31.63	133.54	4223.87	
18	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长 $\leq$ 1000mm 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	m2	628.44	113.55	71359.36	
19	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长 $\leq$ 1000mm 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	m2	223.4	118.14	26392.48	
20	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长 $\leq$ 1250mm 5. 板材厚度: 1.0mm 6. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	m2	110.88	130.01	14415.51	
本页小计							116391.22	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 ≤ 2000 mm 5. 板材厚度:1.0mm 6. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	m2	222.8	151.22	33691.82	
22	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:柔性软接头 2. 材质:帆布 3. 形状:圆形 4. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	m2	3.35	392.06	1313.4	
23	031201003007	金属结构刷油	1. 除锈级别:Sa2.5级 2. 油漆品种:红丹防锈漆2遍,银粉漆2遍 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	kg	6925.97	1.74	12051.19	
24	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1250 $\times$ 1000 铝合金 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	1	384.34	384.34	
25	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000 $\times$ 800 铝合金 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	2	284.48	568.96	
26	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800 $\times$ 1250 铝合金 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	1	333.11	333.11	
本页小计							48342.82	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：办公楼(合同内)

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500×300 铝合金 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	个	0	95.15		
28	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400×250 铝合金 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	个	24	125.03	3000.72	
29	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:70℃远控多叶送风口(常闭) 铝合金 2. 规格:(800+250)×1000 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	个	15	837.08	12556.2	
30	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:远控多叶送风口(常闭) 2. 规格:(1000+250)×500 铝合金 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	个	15	747.57	11213.55	
31	030703021001	静压箱	1. 名称:静压箱 2. 规格:1200*800*1200 3. 材质:镀锌薄钢板 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	个	2	801.46	1602.92	
32	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*320 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	个	2	778.7	1557.4	
本页小计							29930.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
33	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*200 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	2	784.01	1568.02	
34	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*1250 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	1	1575.31	1575.31	
35	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:电动阀 2. 规格:500*500 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	4	266.36	1065.44	
36	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:500*320 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	2	263.4	526.8	
37	030703001016	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:500*500 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	0	322.34		
38	030703001017	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:630*200 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	1	241.14	241.14	
39	030704001002	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试 2. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	系统	1	713.26	713.26	
		防排烟系统					282099.31	
本页小计							5689.97	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：办公楼(合同内)

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030108003019	轴流通风机	1. 名称:PY-B1-1 2. 型号:HTF-I-8轴流风机 3. 规格:L=36000m³/h H=620Pa N=11 kW 4. 减振底座形式、数量:减震吊架 5. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	台	1	8112.83	8112.83	
2	030108003020	轴流通风机	1. 名称:PY-7、16-1 2. 型号:HTF-I-8轴流风机 3. 规格:L=31200m³/h H=730Pa N=11 kW 4. 减振底座形式、数量:减震吊架 5. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	台	2	14408.41	28816.82	
3	030108003021	轴流通风机	1. 名称:PY-7、16-2 2. 型号:HTF-I-6轴流风机 3. 规格:L=15600m³/h H=600Pa N=5.5 kW 4. 减振底座形式、数量:减震吊架 5. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	台	2	4510.18	9020.36	
4	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径1000mm以内 5. 板材厚度:1mm 6. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	m2	9	156.99	1412.91	
本页小计							47362.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 $\leq$ 1000mm 5. 板材厚度:1mm 6. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	m2	430.15	125.46	53966.62	
6	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 $\leq$ 1250mm 5. 板材厚度:1.2mm 6. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	m2	225.95	136.3	30796.99	
7	030702001015	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 $\leq$ 2000mm 5. 板材厚度:1.5mm 6. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	m2	369.79	176.59	65301.22	
8	030702001016	碳钢通风管道	1. 名称:柔性软接头 2. 材质:帆布 3. 形状:圆形 4. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	m2	2.4	392.06	940.94	
9	031201003008	金属结构刷油	1. 除锈级别:Sa2.5级 2. 油漆品种:红丹防锈漆2遍, 银粉漆2遍 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	kg	1698	1.74	2954.52	
本页小计							153960.29	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 500×400 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	9	134.13	1207.17	
11	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 1800×400 铝合金 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	2	207.16	414.32	
12	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 2500×400 铝合金 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	2	325.21	650.42	
13	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 远控多叶排烟口(常闭) 2. 规格: (700+250)×700 铝合金 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	13	656.42	8533.46	
14	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 远控多叶排烟口(常闭) 2. 规格: (900+250)×600 铝合金 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	28	606.86	16992.08	
15	030703001019	碳钢阀门	1. 名称: 280℃防火阀 2. 规格: 1000*400 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	2	1202.89	2405.78	
16	030703001020	碳钢阀门	1. 名称: 280℃防火阀 2. 规格: 1250*320 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	1	1293.16	1293.16	
本页小计							31496.39	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030703001021	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1250*400 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	4	1335.63	5342.52	
18	030703001022	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:800*250 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	29	945.07	27407.03	
19	030703001023	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:800*320 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	1	1054.22	1054.22	
20	030703001024	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:1250*400 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	3	1335.63	4006.89	
21	030703001025	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:500*400 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	2	865.42	1730.84	
22	030703001026	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:Φ810 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	2	1011.87	2023.74	
23	030703001027	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀 2. 规格:800*250 防火分区着火时开启 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	个	1	945.07	945.07	
本页小计							42510.31	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	030703001028	碳钢阀门	1. 名称: 排烟阀 2. 规格: 800*320 防火分区着火时开启 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及 相关规范图集	个	1	1054.22	1054.22	
25	03B003	挡烟垂壁	1. 名称: 挡烟垂壁 2. 材质: 防火玻璃 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及 相关规范图集	m	116.84	42.81	5001.92	
26	030704001003	通风工程检测、 调试	1. 名称: 通风工程 检测、调试 2. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及 相关规范图集	系统	1	713.26	713.26	
		分部小计					608552.3	
		空调风					1337459.19	
1	030702007003	复合型风管	1. 名称: 复合通风 管道 2. 材质: 酚醛铝箔 复合风管 3. 形状、规格: 长 边长 $\leq$ 320mm 4. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	m ²	922.42	89.39	82455.12	
2	030702007004	复合型风管	1. 名称: 复合通风 管道 2. 材质: 酚醛铝箔 复合风管 3. 形状、规格: 长 边长 $\leq$ 320mm 4. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	m ²	213.22	89.39	19059.74	
本页小计							108284.26	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030702007005	复合型风管	1. 名称:复合通风管道 2. 材质:酚醛铝箔复合风管 3. 形状、规格:长边长≤1000mm 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	2317.32	153.54	355801.31	
4	030702007006	复合型风管	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:酚醛铝箔复合风管 3. 形状、规格:长边长≤1000mm 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	582.95	153.54	89506.14	
5	030702007007	复合型风管	1. 名称:复合通风管道 2. 材质:酚醛铝箔复合风管 3. 形状、规格:长边长≤1000mm 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	242.29	153.54	37201.21	
6	030703001029	风管蝶阀	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:120*120	个	234	107.01	25040.34	
7	030703001031	电动保温密闭阀	1. 名称:电动保温密闭阀 2. 规格:630*320	个	4	1869.08	7476.32	
8	030703001033	电动保温密闭阀	1. 名称:电动保温密闭阀 2. 规格:400*250	个	0	1067.82		
9	030703001034	电动保温密闭阀	1. 名称:电动保温密闭阀 2. 规格:250*120	个	0	681.92		
10	030703001035	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1250*320	个	1	164.17	164.17	
11	030703001036	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1500*400	个	1	234.59	234.59	
本页小计							515424.08	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030703001037	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1800*250	个	2	275.3	550.6	
13	030703001039	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:100*100	个	57	50.4	2872.8	
14	030703001040	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:150*150	个	7	50.4	352.8	
15	030703001041	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:200*200	个	37	50.4	1864.8	
16	030703001043	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:300*300	个	172	57.11	9822.92	
17	030703001044	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:400*200	个	133	57.11	7595.63	
18	030703001045	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:400*300	个	24	89.84	2156.16	
19	030701004001	FP-02 风机盘管	1. 名称:FP-02 风机盘管 2. 型号:风量(中档)416, 制冷量3000W, 制热量5000W 3. 安装形式:吊顶内安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	26	1200.12	31203.12	
20	030701004002	FP-03 风机盘管	1. 名称:FP-03 风机盘管 2. 型号(中档):风量551, 制冷量3800W, 制热量6167W 3. 安装形式:吊顶内安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	91	1132.86	103090.26	
本页小计							159509.09	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	030701004003	FP-05 风机盘管	1、名称:FP-05 风机盘管 2、型号(中档): 风量936, 制冷量6100W, 制热量10167W 3、安装形式:吊顶内安装 4、其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	266	1282.86	341240.76	
22	030701004004	FP-06 风机盘管	1、名称:FP-06 风机盘管 2、型号(中档): 风量1102, 制冷量6800W, 制热量11347W 3、安装形式:吊顶内安装 4、其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	18	1536.4	27655.2	
23	030701004005	FP-10 风机盘管	1、名称:FP-10 风机盘管 2、型号(中档): 风量1652, 制冷量10000W, 制热量17143W 3、安装形式:吊顶内安装 4、其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	35	1532.86	53650.1	
24	030701004006	FP-12 风机盘管	1、名称:FP-12 风机盘管 2、型号(中档): 风量1928, 制冷量11200W, 制热量19092W 3、安装形式:吊顶内安装 4、其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	12	2403.66	28843.92	
本页小计							451389.98	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	030701004007	XH-13-1(吊装) 全热吊顶新风机	1、名称:XH-13-1(吊装)全热吊顶新风机 2、型号:L=1000m³/h N=0.62KW 机外余压:100Pa 热交换效率:67%/71%(制冷/制热) 3、安装形式:吊顶内安装 4、其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	3992.92	3992.92	
26	030701004008	XH-2-1/2(吊装) 全热吊顶新风机	1、名称:XH-2-1/2(吊装)全热吊顶新风机 2、型号:L=4000m³/h N=3.08KW 机外余压:220Pa 热交换效率:67%/71%(制冷/制热) 3、安装形式:吊顶内安装 4、其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	8084.07	16168.14	
27	030701004009	XH-3-1(吊装)全 热吊顶新风机	1、名称:XH-3-1(吊装)全热吊顶新风机 2、型号:L=4000m³/h N=3.08KW 机外余压:220Pa 热交换效率:67%/71%(制冷/制热) 3、安装形式:吊顶内安装 4、其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	8084.07	8084.07	
本页小计							28245.13	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
28	030701004010	XH-8-1(吊装)全热吊顶新风机	1、名称:XH-8-1(吊装)全热吊顶新风机 2、型号:L=1000m³/h N=0.62KW 机外余压:100Pa 热交换效率:67%/71%(制冷/制热) 3、安装形式:吊顶内安装 4、其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	3992.92	3992.92	
29	030701004011	XK-3~16-1(吊装)吊顶式新风机组	1、名称:XK-3~16-1(吊装)吊顶式新风机组 2、型号:风量:2000m³/h 机外静压:280Pa, 功率:0.75KW 供冷量:28.4KW, 供热量:33.0KW, 水阻力:32.25KPa 3、安装形式:吊顶内安装 4、其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	14	3776.11	52865.54	
30	030701004012	XK-1-1吊顶新风机组	1、名称:XK-1-1吊顶式新风机组 2、型号:风量:2000m³/h 机外静压:240Pa, 功率:0.75KW 供冷量:28.4KW, 供热量:33.0KW, 水阻力:32.25KPa 3、安装形式:吊顶内安装 4、其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	6205.31	6205.31	
本页小计							63063.77	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
31	031201003009	设备支架	1. 名称:设备支架 2. 纸设计及相关规范图集	kg	700	8.46	5922	
32	031201003010	金属结构刷油	1. 除锈级别:Sa2.5级 2. 油漆品种:红丹防锈漆2遍, 银粉漆2遍 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	kg	6710.93	1.74	11677.02	
33	030704001004	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试 2. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	系统	1	713.26	713.26	
34	030701003001	空调器	5P空调	台	0	10244.57		
		分部小计					1337459.19	
		空调水					1315332.47	
1	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN25 5. 连接形式:螺纹连接	m	285.18	48.22	13751.38	
2	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN32 5. 连接形式:螺纹连接	m	156.95	55.47	8706.02	
3	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN40 5. 连接形式:螺纹连接	m	110.51	58.45	6459.31	
本页小计							47228.99	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN50 5. 连接形式:螺纹连接	m	588.24	66.83	39312.08	
5	031001001008	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN65 5. 连接形式:焊接	m	549.09	76.66	42093.24	
6	031001001009	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN80 5. 连接形式:焊接	m	189.4	87.14	16504.32	
7	031001001010	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 材质:无缝钢管 4. 规格、压力等级:DN100 5. 连接形式:焊接	m	71.8	95.64	6866.95	
8	031001001011	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 材质:无缝钢管 4. 规格、压力等级:DN125 5. 连接形式:焊接	m	226.5	118.99	26951.24	
9	031001001012	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 材质:无缝钢管 4. 规格、压力等级:DN150 5. 连接形式:焊接	m	14	130.31	1824.34	
本页小计							133552.17	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031001001013	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 材质:无缝钢管 4. 规格、压力等级:DN200 5. 连接形式:焊接	m	88.81	198.86	17660.76	
11	031001001014	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 材质:无缝钢管 4. 规格、压力等级:DN250 5. 连接形式:焊接	m	296	338.18	100101.28	
12	031001001015	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 材质:无缝钢管 4. 规格、压力等级:DN300 5. 连接形式:焊接	m	35.61	354.83	12635.5	
13	031001001016	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 材质:无缝钢管 4. 规格、压力等级:DN350 5. 连接形式:焊接	m	118.53	425.14	50391.84	
14	031001001017	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN25 5. 连接形式:螺纹连接	m	529.53	39.07	20688.74	
15	031001001018	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 材质:热镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN32 5. 连接形式:螺纹连接	m	1235.42	43.22	53394.85	
本页小计							254872.97	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
16	031001001019	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 材质:热镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN40 5. 连接形式:螺纹连接	m	163.94	45.73	7496.98	
17	031001001020	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 材质:热镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN50 5. 连接形式:螺纹连接	m	20.11	52.35	1052.76	
18	031001001021	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 材质:无缝钢管 4. 规格、压力等级:DN100 5. 连接形式:焊接	m	23.92	95.64	2287.71	
19	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	m ²	578.3	10.86	6280.34	
20	031002001005	管道支架	1. 材质:型钢	kg	7410.96	8.46	62696.72	
21	031201003011	金属结构刷油	1. 除锈级别:Sa2.5级 2. 油漆品种:红丹防锈漆2遍,银粉漆2遍 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范图集	kg	5413.59	1.74	9419.65	
22	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级柔性泡沫橡塑管壳 2. 绝热厚度:28mm/32mm 3. 管道外径:DN50以下	m ³	39.12	2078.45	81308.96	
本页小计							170543.12	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种: 难燃B1级柔性泡沫橡塑管壳 2. 绝热厚度: 32mm 3. 管道外径: DN80 以下	m3	8.58	1810.79	15536.58	
24	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种: 难燃B1级柔性泡沫橡塑管壳 2. 绝热厚度: 32mm 3. 管道外径: DN125 以下	m3	4.16	1706.2	7097.79	
25	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种: 难燃B1级柔性泡沫橡塑管壳 2. 绝热厚度: 36mm 3. 管道外径: DN200 以下	m3	2.98	2331.69	6948.44	
26	031208002006	管道绝热	1. 绝热材料品种: 难燃B1级柔性泡沫橡塑管壳 2. 绝热厚度: 36mm 3. 管道外径: DN300 以下	m3	12.36	2233.32	27603.84	
27	031208002007	管道绝热	1. 绝热材料品种: 难燃B1级柔性泡沫橡塑管壳 2. 绝热厚度: 36mm 3. 管道外径: DN400 以下	m3	4.24	2165.97	9183.71	
28	030113001001	冷水机组	1、设备名称: 螺杆式冷水机组(变频) 2、型号、规格: 制冷工况 制冷量: 1051kW 功率: 174.7kW, COP: 6.0 蒸发器侧流量: 180.8m³/h 水压降: 84.2kPa 进出口温度: 12/7℃ 冷凝器侧流量: 226.0m³/h 水压: 77.9kPa 进出口温度: 30/35℃	台	2	203521.49	407042.98	
本页小计							473413.34	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
29	030109001003	离心式泵	1. 名称: 冷冻水循环泵 2. 型号、规格: 流量: 186m³/h 扬程: 32m 功率: 30kW	台	3	4493.08	13479.24	
30	030109001004	离心式泵	1. 名称: 冷却水循环泵 2. 型号、规格: 流量: 223m³/h 扬程: 25m 功率: 30kW	台	3	4581.58	13744.74	
31	031006001002	变频给水设备	1. 设备名称: 冷冻水定压补水装置 2. 型号、规格: 定压罐: 总容积: 0.90m³, 调节容积: 0.35m³ H=2500mm, 直径800变频补水泵(一用一备, 事故补水时全开) 流量: 2.0m³/h 扬程: 78m 功率: 1.5kW, P1=702kPa P2=782kPa P3=802kPa P4=822kPa	套	1	18577.65	18577.65	
32	031006014001	直饮水设备	1. 设备名称: 全自动软水器 2. 型号、规格: 正常产水量: 4.6m³/h	套	1	3089.29	3089.29	
33	031006015003	水箱	1. 设备名称: 软化水箱 2. 型号、规格: 有效容积: 3.1m³ 尺寸: 1600x1600x1400 (LXBXH)	台	1	4423.36	4423.36	
34	031006008001	水处理器	1. 设备名称: 全程水处理器 2. 型号、规格: 额定处理水量: 260~430m³/h 输水管径: 250mm	台	1	9793.24	9793.24	
本页小计							63107.52	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
35	031006008002	水处理器	1. 设备名称: 全程水处理器 2. 型号、规格: 额定处理水量: 430~660m³/h 输水管径: 300mm	台	1	11793.24	11793.24	
36	031008012001	集水器	1. 设备名称: 集水器 2. 型号、规格: D500	台	2	672.38	1344.76	
37	030113017001	冷却塔	1. 设备名称: 方形逆流开式冷却塔 2. 型号、规格: 循环水量: 405m³/h 风机功率: 11kW 塔体扬程: 61kPa 干球温度: 31.5℃ 湿球温度: 28℃ 进出水温度: 37/32℃	台	2	82197.31	164394.62	
38	030211003001	循环水泵	1. 名称: 热水循环泵 2. 型号: 干球温度: 31.5℃ 湿球温度: 28℃、进出水温度: 37/32℃ 流量: 80m³/h 扬程: 25m 3. 功率: 11kW 4. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	台	3	4125.02	12375.06	
39	031009002001	空调水工程系统调试	1. 名称: 空调水工程系统调试 2. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关规范图集	系统	1	1018.96	1018.96	
		分部小计					1315332.47	
		抗震支架					29458.56	
		风管抗震支架					3375.46	
本页小计							190926.64	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：办公楼(合同内)

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030502002021	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:KZF-1250*400-T 3. 安装方式:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	306.86	613.72	
2	030502002022	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:KZF-1250*320-T 3. 安装方式:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	306.86	306.86	
3	030502002023	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:KZF-800*320-T 3. 安装方式:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	0	306.86		
4	030502002024	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:KZF-800*320-TL 3. 安装方式:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	306.86	306.86	
5	030502002025	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:KZF-800*250-T 3. 安装方式:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	5	306.86	1534.3	
本页小计							2761.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	030502002026	风管抗震支架	1. 名称: 风管抗震支架 2. 规格: KZF-630*200-T 3. 安装方式: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	306.86	613.72	
		水管抗震支架					26083.1	
1	030502002027	水管抗震支架	1. 名称: 水管抗震支架 2. 规格: KZS-DN350-T 3. 安装方式: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6	306.86	1841.16	
2	030502002028	水管抗震支架	1. 名称: 水管抗震支架 2. 规格: KZS-DN250-T 3. 安装方式: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	17	306.86	5216.62	
3	030502002029	水管抗震支架	1. 名称: 水管抗震支架 2. 规格: KZS-DN200-T 3. 安装方式: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	13	306.86	3989.18	
4	030502002030	水管抗震支架	1. 名称: 水管抗震支架 2. 规格: KZS-DN100-T 3. 安装方式: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	306.86	613.72	
本页小计							12274.4	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 办公楼(合同内)

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030502002031	水管抗震支架	1. 名称:水管抗震支架 2. 规格:KZS-DN80*2-T 3. 安装方式:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6	306.86	1841.16	
6	030502002032	水管抗震支架	1. 名称:水管抗震支架 2. 规格:KZS-DN65*2-T 3. 安装方式:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	41	306.86	12581.26	
		分部小计					29458.56	
		暖通系统拆除					1011.26	
1	011613001006	暖通系统拆除	1. 名称:暖通系统拆除 2. 包含种类:风管、风阀管件、设备拆除	项	1	1011.26	1011.26	
		分部小计					1011.26	
		燃气锅炉拆除重新安装					5227.1	
1	011613001007	燃气锅炉拆除重新安装	1. 名称:燃气锅炉拆除重新安装 2. 包含种类:设备配套管件拆除重新安装	项	1	5227.1	5227.1	
		分部小计					5227.1	
		措施项目						
1	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007006	高层施工增加		项	1			
本页小计							20660.78	
合 计							3297040.88	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		52653.48			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					52653.48			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暖通工程

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称: 暖通工程

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01190116	槽钢	5~16#	kg	9397.623247	3.23	30354.32
2	01210113	角钢	50*5以内	kg	8183.170635	3.28	26840.8
3	01210157	角钢	60	kg	4996.607668	3.357	16773.61
4	34110119	水		t	11.8	1060	12508
5	01290145@1	热轧薄钢板	δ 1.5	m ²	399.3732	41.473	16563.2
6	01290534	镀锌薄钢板	δ 0.6	m ²	719.01116	17.173	12347.58
7	01290537-1	镀锌薄钢板	δ 1.0	m ²	625.93414	27.649	17306.45
8	01290539-1	镀锌薄钢板	δ 1.2	m ²	510.6775	33.178	16943.26
9	02190700@1	酚醛铝箔复合风管	长边长≤320mm	m ²	1451.3882	46.71	67794.34
10	02190700@2	酚醛铝箔复合风管	长边长≤1000mm	m ²	3745.4262	105	393269.75
11	14430127	热敏铝箔胶带	64	m	8337.32713	3.16	26345.95
12	15130196	橡塑管壳		m ³	53.4158	1064.66	56869.67
13	15130197	橡塑板		m ³	20.1674	1590.88	32083.91
14	17010131@1	钢管	公称直径125mm以内	m	221.97	50.58	11227.24
15	17010131@4	钢管	公称直径250mm以内	m	306.656	211.35	64811.75
16	17010131@6	钢管	公称直径 DN350	m	122.79708	259.52	31868.3
17	17030103@1	镀锌钢管	公称直径32mm	m	1410.5874	14.497	20449.29
18	17030103@3	镀锌钢管	公称直径50mm	m	609.92868	22.191	13534.93
19	17030103@4	镀锌钢管	公称直径65mm	m	550.18818	29.035	15974.71
20	19070101@1	风管蝶阀	120*120	个	234	70.87	16583.58
21	22410106@1	70℃远控多叶送风口(常闭)	(800+250)×1000	个	15	796.46	11946.9
22	22410106@2	远控多叶送风口(常闭)	(1000+250)×500 铝合金	个	15	710.62	10659.3
23	22410106@5	远控多叶排烟口(常闭)	(900+250)×600 铝合金	个	28	569.91	15957.48
24	22530435@12	280℃防火阀	800*250	个	29	823.01	23867.29
25	50330106@1	天花换气扇 TP-18	L=400m ³ /h H=265Pa N=44W	台	59	172.41	10172.19
26	补充设备001@1	HTFC-I-20离心风机	L=18000m ³ /h H=500Pa N=5.5kW	台	1	13907.08	13907.08
27	补充设备008@1	HTF-I-9轴流风机	L=53000m ³ /h H=900Pa N=22kW	台	1	12517.7	12517.7
28	补充设备009@1	HTF-I-9轴流风机	L=34420m ³ /h H=900Pa N=15kW	台	2	6504.42	13008.84
29	补充设备012@1	HTF-I-8轴流风机	L=31200m ³ /h H=730Pa N=11kW	台	2	12500	25000
30	补充设备014@1	FP-02 风机盘管	风量(中档)416, 制冷量3000W, 制热量5000	套	26	867.26	22548.76

主要材料价格表

工程名称: 暖通工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

智能化工程 工程

竣工结算

咨 询 人：

(单位盖章)

年 月 日

竣 工 结 算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 智能化工程

竣工结算 (小写)： 1,991,563.13

(大写)： 壹佰玖拾玖万壹仟伍佰陆拾叁元壹角叁分

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人 _____

或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程竣工结算报价汇总表

工程名称：智能化工程

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1731377.74	
1.1	综合布线系统	1230070.19	
1.2	视频安防监控系统	382131.69	
1.3	安防报警系统	41132.76	
1.4	弱电机房	1065.56	
1.5	小会议室（7间）	5213.31	
1.6	9F党组会议室	15447.14	
1.7	8F、13F中会议室	32799.2	
1.8	3F大会议室	20484.11	
1.9	智能化系统拆除	1011.26	
1.10	利旧设备拆除及安装	2022.52	
2	措施项目	41800.69	
2.1	其中：安全文明施工费	41800.69	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	53943.71	—
4.1	定额规费	53943.71	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1827122.14	
6	增值税	164440.99	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程竣工结算报价汇总表

工程名称：智能化工程

标段：办公楼(合同内)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表一04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能化工程

标段: 办公楼(合同内)

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		综合布线系统					1230070.19	
1	030502002009	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-100-T 3. 安装方式:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	5	306.86	1534.3	
2	030502002010	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-200-T 3. 安装方式:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	143	306.86	43880.98	
3	030502002011	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-300-T 3. 安装方式:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	3	306.86	920.58	
4	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	10540.51	10.48	110464.54	
5	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	12944.7	16	207115.2	
6	030502004001	单口数据插座(电视预留)	1. 名称:单口数据插座(电视预留) 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	10	21.63	216.3	
本页小计							364131.9	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能化工程

标段: 办公楼(合同内)

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	030502012001	单口数据插座(信息发布)	1. 名称: 单口数据插座(信息发布) 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	23.87	47.74	
8	030502012002	三口数据插座(内网、外网、电话)	1. 名称: 三口数据插座(内网、外网、电话) 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	729	48.49	35349.21	
9	030502012003	双口光纤插座(专网)	1. 名称: 双口光纤插座(专网) 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	5	29.62	148.1	
10	030502012004	双口数据插座(内网、外网)	1. 名称: 双口数据插座(内网、外网) 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	23	29.18	671.14	
11	030501009001	室内放装式无线AP	1. 名称: 室内放装式无线AP 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	176	233.03	41013.28	
12	030403007003	42U落地标准机柜(外网)	1. 名称: 42U落地标准机柜(外网) 2. 规格: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	7	2059.58	14417.06	
13	030403007004	42U落地标准机柜(内网)	1. 名称: 42U落地标准机柜(内网) 2. 规格: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	5	2059.58	10297.9	
本页小计							101944.43	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能化工程

标段: 办公楼(合同内)

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030403007005	42U落地服务器柜	1. 名称: 42U落地服务器柜 2. 规格: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	2059.58	2059.58	
15	030403007006	会议室标准机柜	1. 名称: 会议室标准机柜 2. 规格: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	5	2059.58	10297.9	
16	080608003001	UPS不间断电源设备	1. 名称: UPS主机 2. 规格型号: 20KVA, 三进三出, 满配1小时UPS电池; 供监控中心智能化设备(液晶拼接屏除外)应急时间1小时, UPS电源选择须支持落后年检; 带手动旁路装置; 带电池及支架。 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	31116.77	31116.77	
17	030405001001	电池组64块	1. 名称: 电池组64块 2. 规格型号: 12V86AH 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	组	1	20089.36	20089.36	
18	030403007007	UPS配电箱	1. 名称: UPS配电箱 2. 规格: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	7	3481.09	24367.63	
19	030502010001	24口外网数据配线架	1. 名称: 24口外网数据配线架 2. 规格: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	33	475.76	15700.08	
本页小计							103631.32	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能化工程

标段: 办公楼(合同内)

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	030502010002	24口内网数据配线架	1. 名称: 24口内网数据配线架 2. 规格: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	33	475.76	15700.08	
21	030502010003	24口语音数据配线架	1. 名称: 24口语音数据配线架 2. 规格: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	33	475.76	15700.08	
22	030502010004	100对110型语音配线架	1. 名称: 100对110型语音配线架 2. 规格: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	11	1874.09	20614.99	
23	030501012001	24口千兆POE接入交换机	1. 名称: 24口千兆POE接入交换机 2. 规格: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	10	1659.46	16594.6	
24	030501012002	48口千兆接入交换机	1. 名称: 48口千兆接入交换机 2. 规格: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	20	2717.56	54351.2	
25	030502007001	光缆	1. 名称: 4芯单模光纤 2. 敷设方式: 穿管敷设 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	116.22	3.45	400.96	
26	030502007002	光缆	1. 名称: 4芯单模光纤 2. 敷设方式: 穿桥架敷设 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	349.37	3.07	1072.57	
本页小计							124434.48	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：办公楼(合同内)

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	030502005001	双绞线缆	1. 名称: UTP6 2. 敷设方式: 穿管敷设 3. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	31442.68	4.47	140548.78	
28	030502005002	双绞线缆	1. 名称: UTP6 2. 敷设方式: 穿桥架敷设 3. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	91069.21	4.17	379758.61	
29	030502007003	光缆	1. 名称: 12芯单模 室内光纤 2. 敷设方式: 穿管 敷设 3. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	64.24	6.47	415.63	
30	030502007004	光缆	1. 名称: 12芯单模 室内光纤 2. 敷设方式: 穿桥 架敷设 3. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	298.13	6.09	1815.61	
31	030502007005	光缆	1. 名称: 24芯单模 室内光纤 2. 敷设方式: 穿桥 架敷设 3. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	394.59	10.83	4273.41	
32	030502007006	大对数电缆	1. 名称: 25对大对 数电缆 2. 敷设方式: 穿桥 架敷设 3. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	67.26	47.27	3179.38	
本页小计							529991.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：办公楼(合同内)

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
33	030502009001	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 其他：未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	条	96	31.34	3008.64	
34	080601019001	光纤连接盘	1. 名称：SC式光纤 连接器 2. 规格：未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	块	20	146.4	2928	
		分部小计					1230070.19	
		视频安防监控系统					382131.69	
1	030507008001	监控摄像设备	1. 名称：广角半球 网络摄像机 2. 规格型号：按图 纸设计 3. 其他：未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	台	7	503.67	3525.69	
2	030507008002	监控摄像设备	1. 名称：红外半球 网络摄像机 2. 规格型号：按图 纸设计 3. 其他：未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	台	182	353.67	64367.94	
3	030507008003	监控摄像设备	1. 名称：红外枪型 网络摄像机 2. 规格型号：按图 纸设计 3. 其他：未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	台	54	434.44	23459.76	
4	030507008004	监控摄像设备	1. 名称：红外球形 网络摄像机 2. 规格型号：按图 纸设计 3. 其他：未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	台	1	454.2	454.2	
本页小计							97744.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能化工程

标段: 办公楼(合同内)

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030507006001	人脸识别门禁一体机	1. 名称: 人脸识别门禁一体机 2. 规格型号: 支持TCP/IP, 同时支持跨路由器进行控制使用; 手机APP开门; 线下访客的开门功能; 手机二维码开门; 支持业主固有二维码通行, 并可以通过该二维码进行线上访客邀请; 识读IC卡、CPU卡、通卡和NFC; 火警联动、防撬检测、异常报警、声光提示; 10万条脱机记录存储; 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	15	1716.81	25752.15	
6	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称: 双门电磁锁 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	7	291.03	2037.21	
7	030507007002	出入口执行机构设备	1. 名称: 单门电磁锁 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	7	291.03	2037.21	
8	030507007003	出入口执行机构设备	1. 名称: 开门按钮 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	16	110.32	1765.12	
9	030411001021	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	2359.66	10.48	24729.24	
本页小计							56320.93	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：办公楼(合同内)

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	201.8	16	3228.8	
11	030502007008	光缆	1. 名称: 12芯单模 室内光纤 2. 敷设方式: 穿桥 架敷设 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	442.77	6.09	2696.47	
12	030502005003	双绞线缆	1. 名称: UTP6 2. 敷设方式: 穿管 敷设 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	2244.95	4.47	10034.93	
13	030502005004	双绞线缆	1. 名称: UTP6 2. 敷设方式: 穿桥 架敷设 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	7828.5	4.17	32644.85	
14	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV-2*1.0 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	291.3	8.46	2464.4	
15	030411004015	配线	1. 名称:桥架内穿 线 2. 规格:RVV-2*1.0 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	452.97	8.28	3750.59	
本页小计							54820.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：办公楼(合同内)

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV-4*1.0 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	73.22	5.93	434.19	
17	030411004017	配线	1. 名称:桥架内穿 线 2. 规格:ZR-RVVSP- 6*1.0 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	345	6.43	2218.35	
18	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY- 3*4 3. 敷设方式、部位 :穿管或桥架 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	680.36	19.96	13579.99	
19	030403007008	42U落地标准机柜 (监控)	1. 名称:42U落地标 准机柜(监控) 2. 规格:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	台	6	2054.46	12326.76	
20	030502010005	24口数据配线架	1. 名称:24口数据 配线架 2. 规格:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	个	14	422.1	5909.4	
21	030502010006	72口光纤配线架	1. 名称:72口光纤 配线架 2. 规格:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	个	2	1178.89	2357.78	
本页小计							36826.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能化工程

标段: 办公楼(合同内)

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	030504001001	服务器	1. 名称: 视频管理服务器(含平台软件) 2. 规格型号: 2U双路标准机架式服务器 CPU:1颗INTEL至强系列处理器,核数≥10核,主频≥2.2GHZ 内存:32G*2 DDR4,16根内存插槽,最大支持扩展至2TB内存 硬盘:2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	9851.54	9851.54	
23	030504001002	管理工作站	1. 名称: 管理工作站 2. 规格型号: 处理器: I7-12700 显卡:4G独显 内存大小:16G 固态硬盘:500G,含键盘鼠标,显示器24英寸 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	10277.58	10277.58	
本页小计							20129.12	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：办公楼(合同内)

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	030501004001	存储设备	1. 名称：NVR存储设备 2. 规格型号：1200W像素高清网络视频的预览、存储与回放；768Mbps输入带宽，最大可接入256路高清网络视频；接驳符合ONVIF、RTSP协议及众多主流厂商的网络摄像机；多个HDMI、VGA口同时输出，且可分别预览或回放不同通道的图像；24个SATA接口，1个eSATA接口，可选配miniSAS高速扩展接口，充分满足高清存储所需硬盘空间；支持4个千兆光口，8个RS-485串行接口，32进16出报警接口。支持智能搜索、回放及备份功能 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	10826.86	10826.86	
25	030501004002	存储设备	1. 名称：硬盘 2. 规格型号：6T 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	48	637.49	30599.52	
26	030507009001	视频控制设备	1. 名称：解码器 2. 规格型号：12路HDMI，支持H.265 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	10585	10585	
本页小计							52011.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能化工程

标段: 办公楼(合同内)

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	030507009002	48盘位磁盘阵列	1. 名称: 48盘位磁盘阵列 2. 规格型号: 机架式/8U 48盘位/1536MBPS接入带宽/SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存(可扩展至64GB)/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/ 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	15944.82	15944.82	
28	030501012003	24口千兆POE接入交换机	1. 名称: 24口千兆POE接入交换机 2. 规格: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	15	1659.46	24891.9	
29	030501012004	设备专用网络核心交换机	1. 名称: 设备专用网络核心交换机 2. 规格型号: 24个千兆SFP, 24个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个万兆SFP+, 交流供电, 双电源, 交换能力≥598Gbps, 包转发速率≥222Mpps; 支持RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3等路由策略;) 三层交换机, 带光模块。 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	10559.46	10559.46	
30	030502009002	跳线	1. 名称: 双芯单模SC-LC光纤跳线(3米) 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	条	32	157.45	5038.4	
本页小计							56434.58	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能化工程

标段: 办公楼(合同内)

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
31	030502016001	数据跳线RJ45	1. 名称: 数据跳线RJ45 2. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	根	267	43.94	11731.98	
32	080601019002	光纤连接盘	1. 名称: SC式光纤 连接器 2. 规格: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	块	14	146.4	2049.6	
		分部小计					382131.69	
		安防报警系统					41132.76	
1	030411001023	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	507.59	10.48	5319.54	
2	030411004018	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: RVV-2*1.0 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	105.73	8.46	894.48	
3	030411004019	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: RVV-4*1.0 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	213.08	5.93	1263.56	
4	030411004020	配线	1. 名称: 桥架内穿 线 2. 规格: RVV-2*1.0 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	369.99	8.28	3063.52	
本页小计							24322.68	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：办公楼(合同内)

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030411004021	配线	1. 名称:桥架内穿线 2. 规格:RVV-4*1.0 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	957.79	5.64	5401.94	
6	030507001001	紧急按钮	1. 名称:紧急按钮 2. 规格型号:按图设计 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	9	178.93	1610.37	
7	030507001002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格型号:按图设计 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	1	171.09	171.09	
8	030507001003	红外/微波双技术探测器	1. 名称:红外/微波双技术探测器 2. 规格型号:按图设计 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	22	663.6	14599.2	
9	030504001003	总线报警主机	1. 名称:总线报警主机 2. 规格型号:按图设计 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	8809.06	8809.06	
		分部小计					41132.76	
		弱电机房					1065.56	
1	030502009003	光纤跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	条	34	31.34	1065.56	
		分部小计					1065.56	
本页小计							31657.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：办公楼(合同内)

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		小会议室 (7间)					5213.31	
1	030502004002	多媒体地插	1. 名称: 多媒体地插 2. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	个	4	238.22	952.88	
2	030502005005	双绞线缆	1. 名称: CAT6 2. 敷设方式: 穿管 敷设 3. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	39.57	8.92	352.96	
3	030411004022	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: RVV-3*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	78.44	7.08	555.36	
4	030411001024	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	78.44	16	1255.04	
5	030411001025	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	81.54	18.02	1469.35	
6	030413002001	凿 (压) 槽	1. 名称: 剔槽及恢复 2. 填充 (恢复) 方式: 水泥砂浆填充, 挂 钢丝网 3. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	17.94	34.99	627.72	
		分部小计					5213.31	
本页小计							5213.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：办公楼(合同内)

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		9F党组会议室					15447.14	
1	030502004003	多媒体地插	1. 名称：多媒体地插 2. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	238.22	476.44	
2	030502004004	主扩全频音箱	1. 名称：主扩全频音箱 2. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4	2039.12	8156.48	
3	030502005006	双绞线缆	1. 名称：CAT6 2. 敷设方式：穿管敷设 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	154.62	8.92	1379.21	
4	030411004023	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：RVV-3*1.5 3. 材质：铜芯 4. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	83.28	7.08	589.62	
5	030411004024	音响线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：300芯*2金银线 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	80.63	9.83	792.59	
6	030411004025	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：RVV-3*2.5 3. 材质：铜芯 4. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	0	9.87		
本页小计							11394.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能化工程

标段: 办公楼(合同内)

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030411001026	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	111.15	16	1778.4	
8	030411001027	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	87.07	18.02	1569	
9	030413002002	凿(压)槽	1. 名称: 剔槽及恢复 2. 填充(恢复)方式: 水泥砂浆填充, 挂 钢丝网 3. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	20.16	34.99	705.4	
		分部小计					15447.14	
		8F、13F中会议室					32799.2	
1	030502004005	无线AP	1. 名称: 无线AP 2. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	个	2	233.03	466.06	
2	030502004006	主扩全频音箱	1. 名称: 主扩全频 音箱 2. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	个	8	2039.12	16312.96	
3	030502005007	双绞线缆	1. 名称: CAT6 2. 敷设方式: 穿管 敷设 3. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	453.49	8.92	4045.13	
本页小计							24876.95	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：办公楼(合同内)

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030411004026	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV-3*1.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	220.46	7.08	1560.86	
5	030411004027	音响线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:300芯*2金 银线 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	81.5	9.83	801.15	
6	030411004028	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	56.89	9.87	561.5	
7	030411001028	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	378.94	16	6063.04	
8	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:剔槽及恢 复 2. 填充(恢复)方式 :水泥砂浆填充,挂 钢丝网 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	85.41	34.99	2988.5	
		分部小计					32799.2	
		3F大会议室					20484.11	
1	030502004007	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	个	1	233.03	233.03	
本页小计							12208.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：办公楼(合同内)

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030502004008	主扩全频音箱	1. 名称：主扩全频音箱 2. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	2039.12	4078.24	
3	030502004009	辅助全频音箱	1. 名称：辅助全频音箱 2. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4	2039.12	8156.48	
4	030502004010	台唇音箱	1. 名称：台唇音箱 2. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	103.78	207.56	
5	030502004011	超低频音箱	1. 名称：超低频音箱 2. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	1950.62	3901.24	
6	030502004012	返听音箱	1. 名称：返听音箱 2. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	1239.12	2478.24	
7	030502004013	多媒体地插	1. 名称：多媒体地插 2. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	238.22	476.44	
8	030502004014	音箱地插	1. 名称：音箱地插 2. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4	238.22	952.88	
		分部小计					20484.11	
		智能化系统拆除					1011.26	
1	011613001002	智能化系统拆除	1. 名称：智能化系统拆除 2. 包含种类：线缆、桥架、设备拆除	项	1	1011.26	1011.26	
		分部小计					1011.26	
本页小计							21262.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能化工程

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		41800.69			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					41800.69			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

主要材料价格表

工程名称: 智能化工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	6615.935734	2.794	18484.92
2	29170205	镀锌地线夹	25	套	11312.156744	1.6	18099.45
3	17030155	JDG管	外径20mm	m	13809.9928	3.65	50406.47
4	17030155@1	JDG管	外径25mm	m	14126.4809	5.68	80238.41
5	18270116@2	风管抗震支架	KZQ-200-T	个	143	100	14300
6	26410166@3	信息插座	三口	个	736.29	21.55	15867.05
7	28031437@1	双绞线缆	UTP6	m	139214.607	1.95	271468.48
8	28110000	电力电缆	截面≤10mm2	m	687.1636	13.61	9352.3
9	29270181@2	数据跳线RJ45	光纤	条	267	25.87	6907.29
10	55050101@1	42U落地标准机柜	外网	个	7	1638.9	11472.3
11	55050101@2	42U落地标准机柜	内网	个	5	1638.9	8194.5
12	55050101@4	会议室标准机柜	内网	个	5	1638.9	8194.5
13	55050101@5	42U落地标准机柜	监控	个	6	1638.9	9833.4
14	补充设备001	室内放装式无线AP		套	179	180	32220
15	补充设备002	UPS主机	20KVA, 三进三出, 满配1小时UPS电池	台	1	30000	30000
16	补充设备003	电池组 (64块)	12V86AH	个	1	20000	20000
17	补充设备004	UPS配电箱		台	7	3000	21000
18	补充设备007	24口千兆POE接入交换机		台	25	1100	27500
19	补充设备008	48口千兆接入交换机		台	20	1800	36000
20	补充设备010	红外半球网络摄像机		台	182	200	36400
21	补充设备011	红外枪型网络摄像机		台	54	180	9720
22	补充设备013	人脸识别门禁一体机		台	15	1500	22500
23	补充设备022@1	管理工作站	处理器: I7-12700 显卡: 4G独显 内存大小: 16G 固态硬盘: 500G, 含键盘鼠标, 显示器24英寸	台	1	10000	10000
24	补充设备024	硬盘	6T	台	48	600	28800
25	补充设备025@1	解码器	12路HDMI, 支持H. 265	台	1	10000	10000
26	补充设备026@1	48盘位磁盘阵	机架式/8U 48盘位/1536MBPS接入带宽/SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存(可扩展至64GB)/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/	台	1	14000	14000
27	补充设备027@1	设备专用网络核心交换机	24个千兆SFP, 24个10/100/1000Base-T以太网端口	台	1	10000	10000

_____投标中暂列金额明细_____工程

竣 工 结 算

咨 询 人：_____

(单位盖章)

年 月 日

竣工结算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 投标中暂列金额明细

竣工结算 (小写)： 248,719.69

(大写)： 贰拾肆万捌仟柒佰壹拾玖元陆角玖分

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 投标中暂列金额明细

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 投标中暂列金额明细

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 投标中暂列金额明细

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

规费、税金项目计价表

工程名称: 投标中暂列金额明细

标段：办公楼(合同内)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

室外电气工程 工程

竣工结算

咨 询 人：

(单位盖章)

年 月 日

竣工结算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 室外电气工程

竣工结算 (小写)： 1,187,343.91

(大写)： 壹佰壹拾捌万柒仟叁佰肆拾叁元玖角壹分

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程竣工结算报价汇总表

工程名称：室外电气工程

标段：室外工程（合同内）

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1064750	
1.1	高压配电室	88439.96	
1.2	汽车充电桩	153256.3	
1.3	光伏发电		
1.4	室外配电	816491.52	
1.5	变压器更换	6562.22	
2	措施项目	11476.68	
2.1	其中：安全文明施工费	11476.68	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	13079.66	—
4.1	定额规费	13079.66	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1089306.34	
6	增值税	98037.57	—
7	含税工程造价合计	1187343.91	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,187,343.91	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：室外工程（合同内）

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		高压配电室					88439.96	
1	030404017057	0.4KV低压柜	1. 名称:0.4KV低压柜 2. 规格:GGD 3. 基础形式、材质、规格:安装原有槽钢上 4. 安装方式:落地式安装 5. 安装位置:配电间 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	14	6317.14	88439.96	
		分部小计					88439.96	
		汽车充电桩					153256.3	
1	030408001033	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV22-4*70+1*35 3. 敷设方式、部位:室外埋地 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	212.89	270.88	57667.64	
2	030408006011	电力电缆头	1. 名称:五芯电缆头 2. 规格:70mm ² 以下 3. 安装部位:室内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4	214.91	859.64	
3	030411004050	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-10 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	2726.07	8.47	23089.81	
本页小计							170057.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：室外工程（合同内）

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030409002002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:50*4*2500 4. 安装部位:室外 5. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	根	4	82.45	329.8	
5	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:50*5 4. 安装部位:室外 5. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	80.7	54.34	4385.24	
6	030408003001	CPVC电缆保护管	1. 名称:CPVC电缆保护管 2. 规格:DN100 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	173.3	24.3	4211.19	
7	030408003002	PVC管	1. 名称:PVC管 2. 规格:DN50 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	792.69	21.55	17082.47	
8	080802013001	标识牌	1. 名称:电缆标识牌 2. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	块	0	227.16		
9	081103004001	充电枪	1. 名称:充电枪 2. 型号:一机一枪 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	台	20	1500	30000	
本页小计							56008.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：室外工程（合同内）

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	03B004	拆移充电枪	1. 名称:充电枪 2. 事宜:将原单位充电枪移至新办公场地 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	20	202.25	4045	
11	030901013002	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MF/ABC4kg	具	0	79.99		
12	080802013002	标识牌	1. 名称:充电站标识牌 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	块	0	189.94		
13	081103004003	限位器	1. 名称:限位器 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	0	92.78		
14	081103004005	热熔剂	1. 名称:热熔剂 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	1144.53	8.13	9305.03	
15	081103004006	3M反光警示条	1. 名称:3M反光警示条 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	0	21.64		
16	081103004007	防撞警示灯	1. 名称:防撞警示灯 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	0	2055.16		
17	081103004008	防撞警示桶	1. 名称:防撞警示桶 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	0	21.83		
本页小计							13350.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：室外工程（合同内）

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	030403007009	低分箱	1. 名称:低分箱 2. 规格:一进22出 3. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	700.44	1400.88	
19	080101002001	挖沟槽、管道土方	1. 名称:挖管道土方 2. 挖土深度:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	18.14	30.82	559.07	
20	010103001001	回填方	1. 名称:管道土方回填 2. 挖土深度:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	18.14	17.67	320.53	
		分部小计					153256.3	
		光伏发电						
		分部小计						
		室外配电					816491.52	
1	030412007001	路灯	1. 名称:路灯 2. 规格:250W (高压钠灯) 高度7米 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	7	54.61	382.27	
2	030507008007	路灯灯杆	1. 名称:路灯灯杆 2. 规格型号: 不锈钢或钢制镀锌喷漆, 高7米, 带基础、防雷接地 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	根	7	2165.11	15155.77	
本页小计							17818.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：室外工程（合同内）

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030411001038	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:埋地 5. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	964.6	145.18	140040.63	
4	030411001039	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地 5. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	106	40.68	4312.08	
5	030408001034	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*4 3. 敷设方式、部位: 室外 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	0	31.69		
6	030408001035	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*1 0 3. 敷设方式、部位: 室外 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	0	56.08		
7	030408001036	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*1 50+1*70 3. 敷设方式、部位: 室外 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	660	457.37	301864.2	
本页小计							446216.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：室外工程（合同内）

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030408001037	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*240+1*120 3. 敷设方式、部位:室外 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	167.43	750.27	125617.71	
9	030408001038	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NH-YJV22-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位:室外 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	304.91	405.93	123772.12	
10	030408001039	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NH-YJV22-4*240+1*120 3. 敷设方式、部位:室外 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	105.96	750.27	79498.61	
11	030408006012	电力电缆头	1. 名称:五芯电缆头 2. 规格:10mm ² 以下 3. 安装部位:室内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	0	157.93		
本页小计							328888.44	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：室外工程（合同内）

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030408006013	电力电缆头	1. 名称:五芯电缆头 2. 规格:120mm2以下 3. 安装部位:室内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	10	248.14	2481.4	
13	030408006014	电力电缆头	1. 名称:五芯电缆头 2. 规格:240mm2以下 3. 安装部位:室内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	14	328.21	4594.94	
14	080101002002	挖沟槽、管道土方	1. 名称:挖管道土方 2. 挖土深度:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	64.53	30.82	1988.81	
15	010103001002	回填方	1. 名称:管道土方回填 2. 挖土深度:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	64.53	17.66	1139.6	
16	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:电缆保护板 2. 规格:16根电缆 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	35.1	311.92	10948.39	
17	030408005002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:电缆保护板 2. 规格:1~2根电缆 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	114.15	41.13	4694.99	
		分部小计					816491.52	
本页小计							25848.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外电气工程

标段：室外工程（合同内）

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外电气工程

标段: 室外工程 (合同内)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		11476.68			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					11476.68			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外电气工程

标段：室外工程（合同内）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外电气工程

标段：室外工程（合同内）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 室外电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

室外景观工程 工程

竣工结算

咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

竣工结算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 室外景观工程

竣工结算 (小写)： 74,479.34

(大写)： 柒万肆仟肆佰柒拾玖元叁角肆分

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程竣工结算报价汇总表

工程名称：室外景观工程

标段：室外工程（合同内）

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	64175.67	
1.1	拆除工程	13544.89	
1.2	洗车房土建部分	4591.21	
1.3	室外景观工程	26655.41	
1.4	围墙工程	4384.16	
1.5	新增成品门卫	15000	
1.6	新增大门		
2	措施项目	2131.7	
2.1	其中：安全文明施工费	2131.7	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2022.3	—
4.1	定额规费	2022.3	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	68329.67	
6	增值税	6149.67	—
7	含税工程造价合计	74479.34	
投标报价合计=1+2+3+4+6		74,479.34	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观工程

标段：室外工程（合同内）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		拆除工程					13544.89	
1	041001001005	拆除路面	1. 室外路面拆除 2. 其他说明:其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m2	2006.65	6.75	13544.89	
		分部小计					13544.89	
		洗车房土建部分					4591.21	
1	010101004001	挖基坑土方	1. 挖一般土 2. 其他: 参见图纸 设计、图纸答疑及 相关规范图集	m3	57.08	11.37	649	
2	010103001005	回填方	1. 素土回填 2. 其他: 参见图纸 设计、图纸答疑及 相关规范图集	m3	27.17	10.96	297.78	
3	010103002001	余方弃置	1. 余土外运 2. 运距自行考虑 3. 其他: 参见图纸 设计、图纸答疑及 相关规范图集	m3	29.91	52.92	1582.84	
4	010501004001	满堂基础	1. 沉淀池底板 2. C30混凝土 3. 含模板支拆 4. 其他: 参见图纸 设计、图纸答疑及 相关规范图集	m3	3.91	366.5	1433.02	
5	010504001001	直形墙	1. 沉淀池墙壁 2. C30混凝土 3. 含模板支拆 4. 其他: 参见图纸 设计、图纸答疑及 相关规范图集	m3	0	423.4		
6	010512001001	平板	1. 沉淀池预制盖板 2. C30混凝土 3. 含模板支拆 4. 其他: 参见图纸 设计、图纸答疑及 相关规范图集	m3	1.16	394.54	457.67	
7	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :受力筋, III级钢 筋 $\Phi 10$ 以内	t	0.02	4145.59	82.91	
8	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :受力筋, III级钢 筋 $\Phi 18$ 以内	t	0.04	2199.8	87.99	
本页小计							18136.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观工程

标段：室外工程（合同内）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 1: 2水泥砂浆镜面抹光 2. 250厚C20细石混凝土条形基础 3. 200厚C20细石混凝土垫层 4. 300厚三七灰土 5. 素土夯实	m2	0	261.82		
		分部小计					4591.21	
		室外景观工程					26655.41	
1	011102001001	石材楼地面	1. 30厚青石板（剁石纹） 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 3. 200厚级配碎石碾压 4. 240厚三七灰土 5. 素土夯实	m2	0	119.16		
2	011102003008	块料楼地面	1. 80厚植草砖 2. 30厚砂垫层 3. 150厚级配碎石 4. 240厚三七灰土 5. 素土夯实	m2	0	96.86		
3	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 停车位与绿化交接处立缘石 2. C15混凝土垫层 3. 1: 2水泥砂浆结合层 4. 150*300*100混凝土立缘石 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m	313.63	84.99	26655.41	
4	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 停车位与硬化地面、硬化地面与沥青路面交接处平缘石 2. 1: 2水泥砂浆结合层 3. 150*300*100混凝土平缘石 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m	0	88.6		
本页小计							26655.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观工程

标段：室外工程（合同内）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040203006001	沥青混凝土	1. 出入口沥青地面 2. 30厚中粒式沥青混凝土 3. 40厚粗粒式沥青混凝土 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m ²	0	83.19		
		分部小计					26655.41	
		围墙工程					4384.16	
1	01B004	围墙加固		m	58.3	75.2	4384.16	
		分部小计					4384.16	
		新增成品门卫					15000	
1	01B005	成品门卫（含空调）	1. 新增成品门卫（含空调） 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	套	1	15000	15000	
		分部小计					15000	
		新增大门						
1	041001001006	拆除路面	1. 室外路面拆除 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m ²	0	56.78		
2	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土路面恢复 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m ²	0	83.19		
3	010805004001	电动伸缩门	1. 电动伸缩门 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m	0	1708.2		
		分部小计						
		措施项目						
本页小计							19384.16	
合 计							64175.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外景观工程

标段：室外工程（合同内）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2131.7			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					2131.7			

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外景观工程

标段：室外工程（合同内）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外景观工程

标段：室外工程（合同内）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2022.30		2022.30
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2022.30		2022.30
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	68329.67	9	6149.67
合 计					8171.97

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 室外景观工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

室外绿化工程 工程

竣工结算

咨 询 人：

(单位盖章)

年 月 日

竣工结算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 室外绿化工程

竣工结算 (小写)： 2,786.31

(大写)： 贰仟柒佰捌拾陆元叁角壹分

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程竣工结算报价汇总表

工程名称：室外绿化工程

标段：室外工程（合同内）

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2271.43	
1.1	其中：综合工日	17.42	
1.2	1)人工费	1657.34	
1.3	2)材料费	156.21	
1.4	3)机械费		
1.5	4)企业管理费	301.66	
1.6	5)利润	156.22	
2	措施项目	97.06	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	97.06	
2.2.1	2.1)安全生产费	59.93	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	29.97	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	7.16	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程竣工结算报价汇总表

工程名称：室外绿化工程

标段：室外工程（合同内）

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		—
4	规费	187.76	—
4.1	其中：1) 工程排污费		—
4.2	2) 社会保障费	140.73	—
4.3	3) 住房公积金	29.61	—
4.4	4) 工伤保险	17.42	—
5	不含税工程造价合计	2556.25	
6	增值税~销项税额	230.06	
7	含税工程造价合计	2786.31	
投标报价合计=1+2+3+4+6		2,786.31	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外绿化工程

标段：室外工程（合同内）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外绿化工程

标段：室外工程（合同内）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			97.06			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	59.93			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	29.97			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	7.16			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					97.06			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外绿化工程

标段：室外工程（合同内）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外绿化工程

标段：室外工程（合同内）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计费率 (%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险	187.76		187.76
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	17.42	808	140.73
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	17.42	170	29.61
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	17.42	100	17.42
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	2556.25	9	230.06
合 计					417.82

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

主要材料价格表

工程名称: 室外绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

室外水管网工程

竣工结算

咨 询 人：

(单位盖章)

年 月 日

竣 工 结 算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 室外水管网

竣工结算 (小写)： 43,502.17

(大写)： 肆万叁仟伍佰零贰元壹角柒分

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程竣工结算报价汇总表

工程名称: 室外水管网

标段：室外工程（合同内）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外水管网

标段: 室外工程 (合同内)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					37905.39	
1	030901002005	给水管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 球墨铸铁管DN150 3. 连接形式: 承插连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验及冲洗 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	264.56	104.64	27683.56	
2	030901002006	给水管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 球墨铸铁管DN100 3. 连接形式: 承插连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验及冲洗 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	8.73	84.5	737.69	
3	030901011001	室外地上式消火栓	1. 安装方式: 室外地上式消火栓 2. 型号、规格: SS100/65型	套	6	1137.17	6823.02	
4	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m ³	108	3.29	355.32	
5	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 土方回填 2. 填方材料品种: 素土夯填 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m ³	108	21.35	2305.8	
		措施项目						
本页小计							37905.39	
合 计							37905.39	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外水管网

标段：室外工程（合同内）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

主要材料价格表

工程名称: 室外水管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]

室外停车场管理系统 工程

竣工结算

咨 询 人：

(单位盖章)

年 月 日

竣工结算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 室外停车场管理系统

竣工结算 (小写)： .00

(大写)： 零元整

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程竣工结算报价汇总表

工程名称：室外停车场管理系统

标段：室外工程（合同内）

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	出入口设备		
1.2	管理中心设备		
1.3	线、管材		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费		—
4.1	定额规费		—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计		
6	增值税		—
7	含税工程造价合计		
投标报价合计=1+2+3+4+6		.00	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外停车场管理系统

标段：室外工程（合同内）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外停车场管理系统

标段：室外工程（合同内）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

主要材料价格表

工程名称: 室外停车场管理系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

室外智能化工程 工程

竣工结算

咨 询 人：

(单位盖章)

年 月 日

竣工结算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 室外智能化工程

竣工结算 (小写)： 40,901.31

(大写)： 肆万零玖佰零壹元叁角壹分

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程竣工结算报价汇总表

工程名称: 室外智能化工程

标段: 室外工程 (合同内)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外智能化工程

标段: 室外工程 (合同内)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					35746.52	
1	030403007010	JK01 室外弱电监控箱	1. 名称: JK01 室外弱电监控箱 2. 规格: 600*700*450 3. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	1202.47	1202.47	
2	030403007011	JK02 室外弱电监控箱	1. 名称: JK02 室外弱电监控箱 2. 规格: 600*700*450 3. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	1202.47	1202.47	
3	030507008009	监控摄像设备	1. 名称: 红外枪型网络摄像机 2. 规格型号: 按图纸设计 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	16	434.44	6951.04	
4	030507008010	室外摄像机立杆	1. 名称: 室外摄像机立杆 2. 规格型号: 不锈钢或钢制镀锌喷漆, 高2.8米, 带基础、防雷接地 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	根	6	973.27	5839.62	
5	030507008011	围墙立杆	1. 名称: 围墙立杆 2. 规格型号: 不锈钢或钢制镀锌喷漆 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	根	4	535.98	2143.92	
本页小计							17339.52	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外智能化工程

标段: 室外工程(合同内)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411001041	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:埋地 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	295.3	8.95	2642.94	
7	030411001042	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:埋地 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	12.51	22.01	275.35	
8	030502005009	双绞线缆	1. 名称: 阻水UTP6 2. 敷设方式: 穿管敷设 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	824.6	11.01	9078.85	
9	030502007009	光缆	1. 名称: 6芯单模室外光缆 2. 敷设方式: 穿管敷设 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	182.31	8.76	1597.04	
10	030411004051	配线	1. 名称: 电源线 2. 规格型号: WDZB-YJY-3*4 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	220.05	13.38	2944.27	
11	080101002003	挖沟槽、管道土方	1. 名称:挖管道土方 2. 挖土深度:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	84.78	11.08	939.36	
本页小计							17477.81	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外智能化工程

标段：室外工程（合同内）

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外智能化工程

标段：室外工程（合同内）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		778.09			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					778.09			

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1、“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外智能化工程

标段: 室外工程 (合同内)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外智能化工程

标段：室外工程（合同内）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

主要材料价格表

工程名称: 室外智能化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程竣工结算报价汇总表

工程名称: 河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工项目(图纸有, 清单无)漏项

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项	2135110.92		56933.35	
1	办公楼：建筑工程	378596.30		12160.94	
2	办公楼：电气工程	186126.73		3839.33	
3	办公楼：给排水工程	6816.66		52.60	
4	办公楼：暖通工程	1115733.05		31272.27	
5	办公楼：智能化工程	447838.18		9608.21	
合 计		2135110.92		56933.35	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

办公楼：建筑工程 工程

竣工结算

咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

竣工结算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 办公楼：建筑工程

竣工结算 (小写)： 378,596.30

(大写)： 叁拾柒万捌仟伍佰玖拾陆元叁角

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：建筑工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除工程						
		室内拆除						
1	011602001001	混凝土构件拆除 (大堂处)	1. 设备基础拆除 2. 垃圾外运：运距 自行考虑 3. 其他说明：其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m3	0	610.31		
2	011609001001	栏杆、栏板拆除 (大堂处)	栏杆、栏板拆除（ 大堂处）	m	0			
3	011602001002	混凝土构件拆除（ 10层卫区地面高1 50）	1. 设备基础拆除 2. 垃圾外运：运距 自行考虑 3. 其他说明：其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m3	0	610.31		
4	011604001001	平面抹灰层拆除 (9-16层)地毯、 木地板底部混 凝土楼面拆除	1. 40厚混凝土楼面 拆除 2. 拆除厚度：40mm 3. 垃圾外运：运距 自行考虑 4. 其他说明：其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m2	0			
5	01B003	屋面违建拆除	1. 门厅违建整体拆 除 2. 其他说明：其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求、 结合现场综合考虑	平方 米	0	62.76		
		外墙门窗、幕墙 、外墙漆拆除						
1	011605002001	立面块料拆除（ 外墙裙H=600）	1. 石材墙面拆除 2. 拆除厚度：35mm 3. 垃圾外运：运距 自行考虑 4. 其他说明：其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m2	0	17.56		
		分部小计						
		室内维修改造工 程					337780.54	
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：建筑工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		建筑工程(隔墙门洞镀锌方管加固)					57700.67	
1	010606013001	零星钢构件	40*60*3镀锌方管加固, 上下镀锌角码固定	t	5.7298661	10070.16	57700.67	
		建筑工程(吊顶与墙交接处金属线条)						
1	011502001001	金属装饰线	石膏板吊顶与墙交接处U型金属线条	m	0			
		建筑工程(窗帘盒)					98580.95	
1	010810002001	窗帘盒200*200	1. 窗帘盒: 吊挂及轻钢龙骨骨架、15厚阻燃板基层, 双层9.5厚石膏板、点防锈漆、绷带、腻子、涂料; 2. 其他: 参见图纸设计、图纸答疑及相关规范图集	m	1600.6	61.59	98580.95	
		办公室石膏板顶与铝天花复合吸音板顶标高高低差交接处下挂板H=330					10882.43	
1	011302001009	吊顶天棚	1. 15厚阻燃板、9.5厚单层石膏板面层(涂白色无机涂料) 2. 覆面龙骨 3. U型轻钢主龙骨, 将主龙骨放入主龙骨吊件内 4. 采用轻钢主龙骨吊件, 找平后连接主龙骨与M8吊件 5. M8吊件, 双向中距≤1200, 用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	159.66	68.16	10882.43	
		餐厅顶上部灰涂料、厨房墙砖上部灰涂料						
本页小计							167164.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：建筑工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011406001002	抹灰面油漆	1. 面刷白色乳胶漆两遍 砌块墙部分	m2	0	32.26		
		原地砖保留清洗、破损处整块替换						
1	011102003001	块料楼地面	1. 铺贴10厚陶瓷防滑地砖600*600，白水泥擦缝(破损处整块替换按5%考虑)原地砖保留清洗 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 清理基层、洒水、充分湿润 5. 钢筋混凝土楼板	m2	0			
		石材踢脚(楼梯间新砌墙处)					3218.82	
1	011105002001	石材踢脚线H=120	石材踢脚线H=120	m	129.53	24.85	3218.82	
		地下室C-D轴/8-10轴地面抬高200，增轻质混凝土垫层						
1	011101003001	轻质混凝土楼地面垫层H=150	轻质混凝土楼地面垫层H=150	m2	0			
		西侧门头处新做台阶及坡道					18491.7	
		台阶					5494.17	
1	011702027001	台阶	1、参12YJ9-1图集102页5节点	m2	10.91	503.59	5494.17	
		坡道					12684.85	
1	010507001001	坡道	1、参12YJ12图集16页3节点、无障碍栏杆、扶手参12YJ12图集21页4节点	m2	21.4	592.75	12684.85	
		绿化处挡墙					312.68	
1	01B002	绿化处挡墙	砖基础、面层石材	处	1	312.68	312.68	
		出入口二钢柱基础埋件					711.36	
1	010516002001	预埋铁件	详钢柱基础图	t	0.0669448	10626.06	711.36	
本页小计							22421.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：建筑工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		抹灰：（详设计总说明四，室内装饰设计与施工说明、第三项施工说明 第8项抹灰工程工程第A、B、C、D					96739.89	
1	011203001001	开门洞后洞口修补抹灰	开门洞后洞口修补抹灰 1、刷建筑胶素水泥浆一道 2、7厚预拌抹灰砂浆DPM15 3、5厚预拌抹灰砂浆DPM20	m2	167.48	21.31	3569	
2	011203001002	堵门洞后洞口抹灰	堵门洞后洞口抹灰 1、刷建筑胶素水泥浆一道 2、7厚预拌抹灰砂浆DPM15 3、5厚预拌抹灰砂浆DPM20	m2	410.37	21.31	8744.98	
3	011203001003	门洞加高后洞口抹灰	门洞加高后洞口抹灰 1、刷建筑胶素水泥浆一道 2、7厚预拌抹灰砂浆DPM15 3、5厚预拌抹灰砂浆DPM20	m2	486.1	18.81	9143.54	
4	011203001005	门垛拆除后洞口抹灰	门垛拆除后洞口抹灰 1、刷建筑胶素水泥浆一道 2、7厚预拌抹灰砂浆DPM15 3、5厚预拌抹灰砂浆DPM20	m2	66.36	21.31	1414.13	
5	011203001006	拆除墙顶端与保留墙交接处抹灰	拆除墙顶端与保留墙交接处抹灰 1、刷建筑胶素水泥浆一道 2、7厚预拌抹灰砂浆DPM15 3、5厚预拌抹灰砂浆DPM20	m2	265.658	21.31	5661.17	
本页小计							28532.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：建筑工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011201001001	新砌墙与原墙交接处抹灰时增设 钢丝网	新砌墙与原墙交接处抹灰时增设钢丝网，每边200宽	m2	240.264	9.35	2246.47	
7	011201001002	墙面一般抹灰（ 软包墙在新砌块墙上）	1.5mm厚1：0.5：3 水泥石灰砂浆 2.5mm厚1：1：4水 泥石灰砂浆 3.刷建筑胶素水泥 浆一道	m2	23.48	21.31	500.36	
8	011201001003	墙面一般抹灰（ 外墙真石漆在新砌块墙上）	1.5mm厚1：0.5：3 水泥石灰砂浆 2.5mm厚1：1：4水 泥石灰砂浆 3.刷建筑胶素水泥 浆一道	m2	61.36	39.35	2414.52	
9	011203001007	外窗内侧窗套洞 口抹灰（三面）	外窗内侧窗套洞口抹灰（三面） 1、刷建筑胶素水 泥浆一道 2、7厚预拌抹灰砂 浆DPM15 3、5厚预拌抹灰砂 浆DPM20	m2	219.414	21.31	4675.71	
10	011201001004	原墙砖墙面拆除后抹灰（不含前室、原公共卫生间区域）	原墙砖墙面拆除后抹灰（不含前室、原公共卫生间区域） 1.5mm厚1：0.5：3 水泥石灰砂浆 2.5mm厚1：1：4水 泥石灰砂浆 3.刷建筑胶素水泥 浆一道	m2	2739.09	21.31	58370.01	
		二次结构植筋（ 详设计总说明四 ，室内装饰设计 与施工说明、第 三项施工说明 第 4项轻钢龙骨隔墙 工程中第3条其他 墙面工程中E说明						
1	040901008001	植筋Φ6	墙体加固筋与混凝土墙柱交接处植筋处理	根	0			
本页小计							68207.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：建筑工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040901008002	植筋 Φ12	墙体加固筋与混凝土墙柱交接处植筋处理	根	0			
		原保留墙砖清洗、局部修补						
1	01B001	原保留墙砖清洗	原保留墙砖清洗	m2	0			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 石材、地砖地面拆除 2. 拆除厚度：50mm 3. 垃圾外运：运距自行考虑 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0	20.19		
3	011206002001	块料零星项目	卫生间墙砖修补	m2	0			
		候梯厅（合用前室处不锈钢电梯门头）					743.37	
1	011207001001	墙面装饰板（不锈钢）	细木工板一层、1厚不锈钢板门头	m2	2.7572	269.61	743.37	
		二层餐厅120厚砖墙及1轴/E1-D1轴处					2803.82	
1	010401003001	实心砖墙（二层餐厅南侧幕墙处）	1. 部位：二层餐厅南侧幕墙处 2. 砌块品种、规格、强度等级：120厚砖墙 3. 墙体厚度：200mm以内 4. 砂浆强度等级：干混预拌砌筑砂浆DMM5.0 5. 墙高：≤3.6m 6. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	4.2096	467.16	1966.56	
2	011201001005	墙面一般抹灰（新砌砖墙上）	1. 5mm厚1：0.5：3水泥石灰砂浆 2. 5mm厚1：1：4水泥石灰砂浆 3. 刷建筑胶素水泥浆一道	m2	39.2896	21.31	837.26	
		二层明档处					6365.77	
本页小计							3547.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称：办公楼：建筑工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010507005001	压顶	1. 构件类型:压顶 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板搭拆 4. 商品砼运输、泵送:采用商品混凝土,其他自行考虑 5、其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	0.165	1198.42	197.74	
2	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, I级钢筋 Φ10以内	t	0.0053795	4775.54	25.69	
3	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:受力筋, III级钢筋 Φ18以内	t	0.019536	4550.06	88.89	
4	011406001003	外侧抹灰	1. 5mm厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆 2. 5mm厚1: 1: 4水泥石灰砂浆 3. 墙体基层整理平整, 局部找平	m2	5.5	17.02	93.61	
5	010809004001	明档石材窗台板	1、20*40*3镀锌方管骨架 2、九厘板基层 3、12厚人造石面层 4、具体作法详节点图	m2	2.8325	499.2	1413.98	
6	011210006001	取餐口上部123厚钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度: 123mm 2、钢龙骨骨架及边框: 40*60*3镀锌方管 3、内填防火岩棉 4、面层: 双面双层12mm厚纸面石膏板, 内侧增双层硅酸钙板 5、其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	10.89	363.86	3962.44	
本页小计							5782.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称：办公楼：建筑工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010809004002	取餐口上部木饰面收口（含灯带）	1、20*40*3镀锌方管骨架 2、九厘板基层 3、木饰面收口（含灯带） 4、具体作法详节点图	m2	2.2	265.19	583.42	
		东门头铝板雨罩					17724.29	
1	011209002001	铝单板幕墙	1. 2.5mm厚氟喷涂铝单板（弧形）首层门厅处 2. 100*50*4热镀锌方钢管、50*50*4热镀锌方钢管、铝合金角码等 3. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求，详节点（水平投影）	m2	23.13	766.29	17724.29	
		西门头雨罩					12166.71	
1	011209002002	铝单板幕墙	1. 2.5mm厚氟喷涂铝单板（弧形）首层门厅处 2. 100*50*4热镀锌方钢管、50*50*4热镀锌方钢管、铝合金角码等 3. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求，详节点（水平投影）	m2	16.89	720.35	12166.71	
		厨房地沟					11650.76	
1	010401014001	砖地沟、明沟	原墙面开洞、砖砌地沟、内侧抹灰、防水、贴砖、不锈钢盖板	m	25.78	451.93	11650.76	
		分部小计					337780.54	
		措施项目					4483.07	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	4483.07	4483.07	
本页小计							46608.25	
合 计							342263.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号
院金质大厦维修改造施工项目（图纸有，
清单无）漏项

工程名称：办公楼：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金 额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		12160.94			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					12160.94			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 办公楼: 建筑工程

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称： 办公楼： 建筑工程

第 1 页 共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	05050111@2	阻燃板	δ 15	m2	752.92224	13	9787.99
2	10050101	木龙骨		m3	5.92222	1610	9534.77
3	09010131@3	纸面石膏板		m2	672.252	13	8739.28
4	09050426@1	铝单板		m2	98.839209	69.38	6857.46
5	03210593@1	铁件	综合	kg	804.94174	5.619	4522.97
6	01210111	角钢	综合	t	1.041949	3356.93	3497.75
7	10010224@1	热镀锌	镀锌50*50*4	kg	535.73	5.162	2765.44
8	BCCLF1	砖地沟、明沟不锈钢盖板3 50*580		m	25.78	100	2578
9	05090161@1	细木工板1	δ 15	m2	167.643	15	2514.65
10	13030103@1	白色乳胶漆		kg	243.995464	8.41	2052
11	08010106@2	楼梯石材踢脚		m2	16.16576	120	1939.89
12	08010101@1	白麻荔枝面		m2	22.042	80	1763.36
13	09010131@2	纸面石膏板	9.5mm厚	m2	167.643	10.27	1721.69
14	08010106@3	白麻荔枝面		m2	17.115608	99.89	1709.68
15	补充材料001@1	热镀锌	镀锌200*100*4	kg	263.75	5.162	1361.48
16	08000100@2	白麻荔枝面		m2	12.0946	99.89	1208.13
17	13030133	成品腻子粉		kg	1632.75588	0.7	1142.93
18	04170163	镀锌波纹瓦		块	37.262008	30.3	1129.04
19	03012745	膨胀螺栓	M6*60	套	1795.8732	0.6	1077.52
20	补充材料001@2	热镀锌	镀锌150*100*4	kg	205.17	5.162	1059.09
21	17050171	不锈钢装饰圆管	63.5*2	m	18.868	49.8	939.63
22	80210555	预拌混凝土	C15	m3	3.24008	252.43	817.89
23	17050161	不锈钢装饰圆管	25.4*1.5	m	56.604	13.63	771.51
24	BCCLF0	雨罩拉杆：直径114*5及配 套零件		根	2	300	600
25	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	5.49267	287.5	1579.14
26	03210593	铁件	综合	kg	135.774905	4.26	578.4
27	03010625@1	自攻螺钉		百个	151.583222	3.7	560.86
28	17050169	不锈钢装饰圆管	45*1.5	m	21.8495	25.65	560.44
29	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	3.205598	220	705.23
30	13030103@6	天棚白色涂料		kg	60.846426	8.5	517.19
31	01300123	不锈钢板	δ 1.2	m2	3.194508	141.48	451.96
32	01510151	铝合金角铝	综合	m	168.737407	2.41	406.66
33	14410163	粉状型建筑胶粘剂		kg	194.514344	4.8	933.67

主要材料价格表

工程名称： 办公楼：建筑工程

第 2 页 共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
34	80210557	预拌混凝土	C20	m3	1.515126	276.7	419.24
35	03210347	钢丝网	综合	m2	252.2772	2.54	640.78
36	03010113	铝拉铆钉		百个	27.983001	9.84	275.35
37	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	53.705522	180	9666.99
38	04090213	生石灰		t	1.888247	130	245.47
39	03010946	圆钉	25(1")	kg	44.0165	5	220.08
40	03210247	镀锌钉钩		个	165.671776	1.2	198.81
41	35010101	复合模板		m2	5.424153	37.12	201.34
42	25610115	吊杆		kg	38.587284	4.57	176.34
43	35030163	木支撑		m3	0.077747	2010.35	156.3
44	05030105	板方材		m3	0.086228	1769.91	152.62
45	03010625	自攻螺钉		百个	57.340735	2.42	138.76
46	04090406	粘土		m3	8.936149	15	134.04
47	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg	9.844245	14.2	139.79
48	03130931	低碳钢焊条	J422 Φ4.0	kg	31.02126	3.3	102.37
49	03011305	六角螺栓		kg	60.662373	4.55	276.01
50	03131103	不锈钢焊丝	1.1~3mm	kg	1.42934	59.82	85.5
51	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m3	0.322936	180	58.13
52	03210131	不锈钢法兰底座	63	个	23.57788	2.22	52.34
53	14390113	氩气		m3	4.04238	12.01	48.55
54	03131975	水砂纸		张	80.7899	0.6	48.47
55	05090161	细木工板	δ 15	m2	8.8959	15	133.44
56	13050149	酚醛防锈漆		kg	3.2012	12.68	40.59
57	34110117	水		m3	62.469545	5.46	341.08
58	14410151	玻璃胶	335克/支	支	2.680438	12	32.17
59	03010942	圆钉		kg	6.097636	6.37	38.84
60	80051251	干混界面砂浆	DIT M10	m3	4.517743	180	813.19
61	80010811	胶粘剂DTA砂浆		m3	0.03222	497.85	16.04
62	02090101	塑料薄膜		m2	28.915508	0.68	19.66
63	14210136	环氧树脂		kg	0.34354	27.5	9.45
64	14430175	塑料粘胶带	20mm*50m	卷	0.55695	17.83	9.93
65	14410191	建筑胶		kg	203.898102	1.93	393.52
66	03131971	石料切割锯片		片	0.584586	11.44	6.69
67	05030167	杉木板		m3	0.004002	1450	5.8

主要材料价格表

工程名称： 办公楼： 建筑工程

第 3 页 共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
68	34110103	电		kW·h	20.93681	0.52	10.89
69	03010917	气排钉		盒	1.490988	3.54	5.28
70	17090101	方钢管	25*25*2.5	m	0.512256	10.24	5.25
71	02270133	土工布		m2	1.37466	3.72	5.11
72	01610506	铈钨棒		g	7.85336	0.61	4.79
73	02270123	棉纱头		kg	0.316908	12	3.8
74	34090122	锯木屑		m3	0.190145	16.73	3.18
75	04010107	白水泥		kg	5.629502	0.376	2.12
76	14090101	硬白蜡		kg	0.31754	5.8	1.84
77	02270121	棉纱		kg	0.351825	12	4.22
78	14350193	隔离剂		kg	1.256	0.74	0.93
79	14050106@1	油漆溶剂油		kg	0.16006	4.4	0.7
80	14310223	草酸		kg	0.119805	4.5	0.54
81	01000106@1	40*60*3镀锌方管	40*60*3	t	6.588068	5126.64	33774.65
82	07030121@1	陶瓷防滑地砖	300*600	m2	22.309419	68	1517.04
83	13050209	聚合物复合改性沥青防水涂料		kg	41.41557	16.4	679.22
84	09010131@1	纸面石膏板	12mm	m2	46.1736	13.88	640.89
85	08000110@2	人造石台面	12厚	m2	2.974125	145.11	431.58
86	03130921@1	低合金钢焊条	E43系列	kg	213.223199	51.33	10944.75
87	15030121	岩棉板	δ 60	m3	0.68607	243.36	166.96
88	09190101@1	硅酸钙板	8mm	m2	6.93	14.87	103.05
89	80010731@1	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	0.465906	180	83.86
90	01010211	钢筋	HRB400以内 φ12~φ18	kg	20.0285	3.5	70.1
91	05030134@1	定制墙板	高1200mm	m2	2.332	20	46.64
92	14410309	万能胶	1kg/瓶	kg	4.619538	14.38	66.43
93	12070107	石膏顶角线	80mm*30mm	m	15.391273	4.04	62.18
94	03131329	合金钢钻头		个	2.304	10	23.04
95	05030111	板方材	杉木	m3	0.011108	1991.15	22.12
96	14410139	白乳胶		kg	2.710744	5.56	15.07
97	01010101	钢筋	HPB300 φ10以内	kg	5.4876	3.5	19.21
98	03010920	射钉		百个	0.938609	19	17.83
99	04030143	砂子	中粗砂	m3	0.101445	155.34	15.76
100	03012825	膨胀螺栓	M8	套	22.2156	0.4	8.89
101	04010129	水泥	32.5	t	0.030125	207.96	6.26

主要材料价格表

工程名称: 办公楼: 建筑工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

办公楼：电气工程 工程

竣工结算

咨 询 人：

(单位盖章)

年 月 日

竣工结算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 办公楼：电气工程

竣工结算 (小写)： 186,126.73

(大写)： 壹拾捌万陆仟壹佰贰拾陆元柒角叁分

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程竣工结算报价汇总表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	170404	
1.1	配电箱	68517.96	
1.2	电缆桥架	7328.45	
1.3	配管、配线	94557.59	
2	措施项目	3839.33	
2.1	其中：安全文明施工费	3839.33	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费		—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	174243.33	
6	增值税	15681.9	—
7	含税工程造价合计	186126.73	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	186,126.73	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称：办公楼：电气工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		配电箱					68517.96	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱1~16AP1 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙,距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	16	913.1	14609.6	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱2~4AP2/13AP2/8AP2 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙,距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	5	913.1	4565.5	
3	030404017003	配电箱	1. 名称:风机箱1AP-FJ1 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙,距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	1843.1	1843.1	
4	030404017004	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2AL1 2. 规格:半周长1.5m内 3. 接线端子材质、规格:详见施工图 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 安装位置:地上电井内 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	1771.05	1771.05	
本页小计							22789.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称：办公楼：电气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	030404017005	配电箱	1. 名称:事故风机配电箱2AP3/2AP4 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙,距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	913.1	1826.2	
6	030404017006	配电箱	1. 名称:照明配电箱 8AL1 2. 规格:半周长1.5m内 3. 接线端子材质、规格:详见施工图 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 安装位置:地上电井内 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	1771.05	1771.05	
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱B1 APE 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙,距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	2133.1	2133.1	
8	030404017008	配电箱	1. 名称:排污泵配电箱 B1APE-QWB 2. 安装方式:距地1.5m明装 3. 安装位置:地下室 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	2329.72	2329.72	
本页小计							8060.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：电气工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱AT-SG 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙,距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	3243.1	3243.1	
10	030404017010	配电箱	1. 名称:冷冻水泵变频控制柜 2. 安装方式:落地安装,底部用10#槽钢抬高300 3. 安装位置:地下室室内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	12604.43	12604.43	
11	030404017011	配电箱	1. 名称:热水循环泵变频控制柜 2. 安装方式:落地安装,底部用10#槽钢抬高300 3. 安装位置:地下室室内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	9219.43	9219.43	
12	030404031001	小电器	1. 名称:换气扇220V40W 2. 安装方式:嵌入式 3. 安装位置:室内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	78	161.56	12601.68	
		分部小计					68517.96	
		电缆桥架					7328.45	
本页小计							37668.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：电气工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:300*150 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	m	5.83	131.77	768.22	
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE- 5*10 3. 敷设方式、部位 :室内 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	m	35.45	57.02	2021.36	
3	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-4 *1.5 3. 敷设方式、部位 :室内 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	m	9.07	12.36	112.11	
4	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YFD-WDZ- YJE-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位 :室内 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	m	11	227.56	2503.16	
5	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YFD-WDZ- YJE-4*70+1*35 3. 敷设方式、部位 :室内 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	m	6	320.6	1923.6	
		分部小计					7328.45	
本页小计							7328.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：电气工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		配管、配线					94557.59	
1	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV1.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	m	161.58	3.04	491.2	
2	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:-RVS-7*1. 5 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	m	1850.98	12.96	23988.7	
3	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN16 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	m	4014.8	10.48	42075.1	
4	030411001001	配管	1. 名称:金属软管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN16 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	m	0			
5	030411001002	配管	1. 名称:金属软管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	m	0			
6	030411001003	配管	1. 名称:金属软管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	m	0			
本页小计							66555	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：电气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030411001004	配管	1. 名称:金属软管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	0			
8	030411001005	配管	1. 名称:金属软管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	0			
9	030411001006	配管	1. 名称:金属软管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	0			
10	030406006002	风及盘管接线	1. 名称:风机盘管 接线 2. 配置形式:暗配 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	台	447	28. 45	12717. 15	
11	030406006001	低压交流异步电动机接线	1. 名称:新风机组、 冷冻水泵等接线 2. 配置形式:暗配 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	台	44	332. 95	14649. 8	
12	030404019001	控制开关	1. 名称:风机按钮 2. 配置形式:暗配 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	个	4	158. 91	635. 64	
		分部小计					94557. 59	
		措施项目						
本页小计							28002. 59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼：电气工程	标段：河南省药品监督管理局花园路21号院 金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单 无）漏项		第 7 页 共 7 页
合 计	170404		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号
院金质大厦维修改造施工项目（图纸有，
清单无）漏项

工程名称: 办公楼: 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		3839.33			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					3839.33			

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称: 办公楼: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称: 办公楼: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 办公楼: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

办公楼：给排水工程 工程

竣工结算

咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

竣工结算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 办公楼：给排水工程

竣工结算 (小写)： 6,816.66

(大写)： 陆仟捌佰壹拾陆元陆角陆分

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称: 办公楼: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给水					6328.85	
1	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:电热水器300W 2. 组装形式:成套(60升) 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	5	1265.77	6328.85	
		分部小计					6328.85	
		措施项目						
本页小计							6328.85	
合 计							6328.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号
院金质大厦维修改造施工项目（图纸有，
清单无）漏项

工程名称: 办公楼: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		52.6			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					52.6			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称: 办公楼: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称: 办公楼: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 办公楼: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

办公楼：暖通工程 工程

竣工结算

咨 询 人：

(单位盖章)

年 月 日

竣工结算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 办公楼：暖通工程

竣工结算 (小写)： 1,115,733.05

(大写)： 壹佰壹拾壹万伍仟柒佰叁拾叁元零伍分

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		通风系统					989.94	
1	030108003007	管道式换气扇	1. 名称:天花板换气扇 2. 规格:TP-10 风量: L=100m ³ /h 风压: H=40Pa 功率: N=25W 3. 含检查接线调试 4. 减振器、支架形式、材质:按设计及规范要求 5. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	台	6	164.99	989.94	
		分部小计					989.94	
		补风、送风系统					57346.76	
1	030108003005	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 规格:HTF-I-6 风量: L=16090m ³ /h 风压: H=510Pa 功率: N=5.5KW 3. 含检查接线调试 4. 减振器、支架形式、材质:按设计及规范要求 5. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	台	1	2624.41	2624.41	
2	030108003006	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 规格:HTF-I-5 风量: L=10000m ³ /h 风压: H=510Pa 功率: N=3.0KW 3. 含检查接线调试 4. 减振器、支架形式、材质:按设计及规范要求 5. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	台	1	2063.41	2063.41	
本页小计							5677.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:远控送风口 2. 规格:(1000+250)*800(常闭) 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 5. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	1054.77	1054.77	
4	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:远控排烟阀 2. 规格:630X250 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	317.48	317.48	
5	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:电动泄压阀 2. 规格:630*320 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 6. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	463.78	463.78	
6	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:远控排烟阀 2. 规格:160X1250 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	2	478.76	957.52	
7	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:电动泄压阀 2. 规格:320*200 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	483.78	483.78	
本页小计							3277.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:电动泄压阀 2. 规格:400*250 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	483.78	483.78	
9	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:500*1250 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	468.41	468.41	
10	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:250X1000 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	2	300.99	601.98	
11	030703001044	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:400*1000 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	393.91	393.91	
12	030703001018	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:1250*400 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	381.69	381.69	
本页小计							2329.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030703001019	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:800*250 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	231.24	231.24	
14	030703001020	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500X250 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	30	424.74	12742.2	
15	030703001021	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320X200 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	361.91	361.91	
16	030703001022	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*250 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	8	397.31	3178.48	
17	030703001023	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800X250 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	3	506.16	1518.48	
本页小计							18032.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	030703001025	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500X500 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	492.88	492.88	
19	030703001027	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1800X400 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	1021.14	1021.14	
20	030703001054	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*250 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	9	397.31	3575.79	
21	030703001055	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*250 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	460.14	460.14	
22	030703001028	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:700X700 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	13	536.41	6973.33	
本页小计							12523.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	030703001048	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:1250*200 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	2	536.41	1072.82	
24	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶风口 2. 规格:1800*400 3. 支架形式、材质:铝合金 12. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	366.01	366.01	
25	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶风口 2. 规格:1000*400 3. 支架形式、材质:铝合金 12. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	3	227.65	682.95	
26	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶风口 2. 规格:800*400 3. 支架形式、材质:铝合金 12. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	188.31	188.31	
27	080904011001	控制器	1. 名称:远控装置 2. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	台	51	278.16	14186.16	
		分部小计					57346.76	
		防排烟系统					15091.34	
1	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:500*250 3. 支架形式、材质:铝合金 5. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	0			
本页小计							16496.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶风口 2. 规格:300*600 3. 支架形式、材质:铝合金 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	3	127.52	382.56	
3	030703001037	碳钢阀门	1. 名称:远控排烟阀 2. 规格:560*360 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	317.48	317.48	
4	030703001049	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:1250*160 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	2	536.41	1072.82	
5	030703001047	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:1000*250 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	536.41	536.41	
6	030703001040	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:1600X400 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	971.58	971.58	
本页小计							3280.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：带铝箔的离心玻璃棉板 2. 类型：风管绝热 3. 绝热厚度：30mm 4. 其他：未尽事宜参见施工图及相关规范图集	m3	13.61	867.78	11810.49	
		分部小计					15091.34	
		空调水					736943.36	
1	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：电动二通阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	448	173.02	77512.96	
2	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：电动二通阀 2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	15	309.98	4649.7	
3	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：过滤器阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	448	27.98	12535.04	
4	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：过滤器阀 2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	15	68.41	1026.15	
本页小计							107534.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003001005	金属软管	1. 类型: 风机盘管接头 (波纹管) 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	896	38.15	34182.4	
6	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 风机盘管接头 (波纹管) 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	30	81.18	2435.4	
7	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 橡胶软管 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	448	20.75	9296	
8	031003001008	螺纹阀门	1. 类型: 橡胶软管 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	15	31.19	467.85	
9	031003001009	螺纹阀门	1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	969	39.75	38517.75	
本页小计							84899.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	30	87.88	2636.4	
11	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	0			
12	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:截止阀1.6 MPa 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	8	56.82	454.56	
13	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:截止阀1.6 MPa 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	4	71.63	286.52	
14	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:自动放气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	8	50.56	404.48	
本页小计							3781.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:截止阀1.6 MPa 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	8	23.98	191.84	
16	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:水力平衡阀1.6MPa 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	195.51	195.51	
17	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:水力平衡阀1.6MPa 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	9	219.28	1973.52	
18	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:水力平衡阀1.6MPa 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	4	339.2	1356.8	
19	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:水力平衡阀1.6MPa 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	499.85	499.85	
本页小计							4217.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
20	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:水力平衡 阀1.6MPa 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式:法兰 连接 4. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	17	663.64	11281.88	
21	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:水力平衡 阀1.6MPa 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:法兰 连接 4. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	1	765.94	765.94	
22	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:水力平衡 阀1.6MPa 2. 规格、压力等级: DN125 3. 连接形式:法兰 连接 4. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	1	982.12	982.12	
23	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:水力平衡 阀1.6MPa 2. 规格、压力等级: DN250 3. 连接形式:法兰 连接 4. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	1	3999.93	3999.93	
24	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:截止阀1.6 MPa 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	0			
本页小计							17029.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:截止阀1.6 MPa 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	0			
26	031003001021	螺纹阀门	1. 类型:截止阀1.6 MPa 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	0			
27	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	0			
28	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	17	411.56	6996.52	
29	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	510.59	510.59	
本页小计							7507.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
30	031003001028	螺纹阀门	1. 类型:截止阀1.6 MPa 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	0			
31	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	2	621.43	1242.86	
32	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	16	1034.84	16557.44	
33	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	16	1371.35	21941.6	
34	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN300 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	14	1678.51	23499.14	
本页小计							63241.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
35	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN350 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	2180.04	2180.04	
36	031003001022	螺纹阀门	1. 类型:排污阀1.6MPa 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	0			
37	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型:电动蝶阀1.6MPa 2. 规格、压力等级:DN300 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	4	3003.28	12013.12	
38	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型:电动调节阀1.6MPa 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	2	2215.23	4430.46	
39	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型:压差旁通阀1.6MPa 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	3411.93	3411.93	
本页小计							22035.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
40	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型:能量表1.6 MPa 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	3202.93	3202.93	
41	031003001023	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	2	416.6	833.2	
42	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	0			
43	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	8	1080.09	8640.72	
44	031003001024	焊接法兰阀门	1. 类型:橡胶软接1.6MPa 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	0			
本页小计							12676.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
45	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型:橡胶软接1.6MPa 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	16	860.33	13765.28	
46	031003001025	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器1.6MPa 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	448.92	448.92	
47	031003003023	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器1.6MPa 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	8	972.72	7781.76	
48	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器1.6MPa 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	0			
49	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	支	16	57.21	915.36	
50	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	台	45	115.76	5209.2	
本页小计							28120.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
51	031003001027	螺纹阀门	1. 类型:水流开关 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	4	96.39	385.56	
52	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN20 5. 连接形式:螺纹连接	m	2888.62	41.93	121119.84	
53	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝管 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN20 5. 连接形式:螺纹连接	m	1366.94	30.64	41883.04	
54	031001006001	塑料管	1. 名称:聚氨酯保温管 2. 材质、规格:DN125 3. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	m	85.7	205.58	17618.21	
55	031001006002	塑料管	1. 名称:聚氨酯保温管 2. 材质、规格:DN250 3. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	m	96	494.17	47440.32	
本页小计							228446.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
56	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性套管 2. 材质:Q235B 3. 介质规格:DN20, 带保温 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	730	65.87	48085.1	
57	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:Q235B 3. 介质规格:DN200 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	90	221.7	19953	
58	031002003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:Q235B 3. 介质规格:DN350 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	30	299.9	8997	
59	031002003004	套管	1. 名称、类型:新风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:200*200*0.6 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	186	37.04	6889.44	
本页小计							83924.54	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
60	031002003005	套管	1. 名称、类型:新 风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:300*2 00*0.6 4. 填料材质:阻燃 密实材料和防水油 膏填充且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	18	46.28	833.04	
61	031002003006	套管	1. 名称、类型:新 风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:350*2 00*0.6 4. 填料材质:阻燃 密实材料和防水油 膏填充且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	1	50.93	50.93	
62	031002003007	套管	1. 名称、类型:新 风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:420*4 20*0.6 4. 填料材质:阻燃 密实材料和防水油 膏填充且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	8	77.77	622.16	
63	031002003008	套管	1. 名称、类型:新 风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:600*3 00*0.6 4. 填料材质:阻燃 密实材料和防水油 膏填充且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	2	83.34	166.68	
本页小计							1672.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
64	031002003009	套管	1. 名称、类型:新 风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:1050* 450*1.0 4. 填料材质:阻燃 密实材料和防水油 膏填充且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	3	92.59	277.77	
65	031002003010	套管	1. 名称、类型:新 风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:1850* 300*1.0 4. 填料材质:阻燃 密实材料和防水油 膏填充且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	4	199.05	796.2	
66	031002003011	套管	1. 名称、类型:新 风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:1850* 550*1.0 4. 填料材质:阻燃 密实材料和防水油 膏填充且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	2	222.19	444.38	
67	031002003012	套管	1. 名称、类型:新 风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:1850* 450*1.0 4. 填料材质:阻燃 密实材料和防水油 膏填充且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	3	212.93	638.79	
本页小计							2157.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
68	031002003013	套管	1. 名称、类型:新 风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:1550* 450*1.0 4. 填料材质:阻燃 密实材料和防水油 膏填充且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	3	185.16	555.48	
69	031002003014	套管	1. 名称、类型:新 风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:1300* 370*1.0 4. 填料材质:阻燃 密实材料和防水油 膏填充且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	3	154.6	463.8	
70	031002003015	套管	1. 名称、类型:新 风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:850*3 00*1.0 4. 填料材质:阻燃 密实材料和防水油 膏填充且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	18	106.46	1916.28	
71	031002003016	套管	1. 名称、类型:新 风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:890*3 40*1.0 4. 填料材质:阻燃 密实材料和防水油 膏填充且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	13	113.86	1480.18	
本页小计							4415.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
72	031002003017	套管	1. 名称、类型:排风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:600*350*1.7 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	16	87.95	1407.2	
73	031002003018	套管	1. 名称、类型:排风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:1150*500*1.7 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	2	106.48	212.96	
74	031002003019	套管	1. 名称、类型:排风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:900*350*1.7 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	14	115.72	1620.08	
75	031002003020	套管	1. 名称、类型:排风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:1350*500*1.7 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	171.27	171.27	
本页小计							3411.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
76	031002003021	套管	1. 名称、类型:排风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:730*300*1.7 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	2	95.38	190.76	
77	031002003022	套管	1. 名称、类型:排风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:850*1300*1.7 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	199.05	199.05	
78	031002003023	套管	1. 名称、类型:排风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:450*450*1.7 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	8	83.33	666.64	
79	031002003024	套管	1. 名称、类型:排风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:850*850*1.7 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	157.39	157.39	
本页小计							1213.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
80	031002003025	套管	1. 名称、类型:排风套管 2. 材质:Q235B 3. 套管规格:900*420*1.7 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑 5. 含开洞和堵洞 6. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	122.2	122.2	
81	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:软连接 2. 型号:1685*154*250 3. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	12	151.91	1822.92	
82	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:软连接 2. 型号:1445*154*250 3. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	34	121.03	4115.02	
83	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:软连接 2. 型号:965*154*250 3. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	266	101.32	26951.12	
84	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:软连接 2. 型号:1155*154*250 3. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	19	117.03	2223.57	
85	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:软连接 2. 型号:695*154*250 3. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	91	95.32	8674.12	
本页小计							43908.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
86	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:软连接 2. 型号:560*154*250 3. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关规范图集	个	26	51.03	1326.78	
87	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:软连接 2. 型号:300*300*500 3. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关规范图集	个	172	61.03	10497.16	
88	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:软连接 2. 型号:400*200*500 3. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关规范图集	个	123	61.03	7506.69	
89	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:软连接 2. 型号:400*200*700 3. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关规范图集	个	10	69.03	690.3	
90	031009001001	采暖工程系统调试	1、采暖工程系统调试	系统	1	6071.38	6071.38	
91	030704001001	通风工程检测、调试	1、通风工程检测、调试	系统	1	2465.88	2465.88	
		分部小计					736943.36	
		空调风					115136.87	
1	030703007053	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*500 3. 支架形式、材质:铝合金 12. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关规范图集	个	277	163.54	45300.58	
2	030703007054	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*600 3. 支架形式、材质:铝合金 12. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关规范图集	个	171	238.57	40795.47	
本页小计							114654.24	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:1155*154 3. 支架形式、材质:铝合金 8. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	3	149.02	447.06	
4	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:965*154 3. 支架形式、材质:铝合金 8. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	177	127.65	22594.05	
5	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:695*154 3. 支架形式、材质:铝合金 12. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	59	101.69	5999.71	
		分部小计					115136.87	
		新风系统					87717.73	
1	030703007052	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*500 3. 支架形式、材质:铝合金 12. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	263.05	263.05	
2	030703007047	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:400*200 3. 支架形式、材质:铝合金 12. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	2	62.03	124.06	
本页小计							29427.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030703007048	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:400*160 3. 支架形式、材质:铝合金 12. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	4	56.36	225.44	
4	030703007049	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:250*120 3. 支架形式、材质:铝合金 12. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	39.28	39.28	
5	030703007050	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:200*120 3. 支架形式、材质:铝合金 12. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	18	35.33	635.94	
6	030703007051	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶风口 2. 规格:120*120 3. 支架形式、材质:铝合金 12. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	186	31.93	5938.98	
7	030703007056	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1800*500 3. 支架形式、材质:铝合金 6. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	302.08	302.08	
8	030703007055	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1250*320 3. 支架形式、材质:铝合金 6. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	0			
本页小计							7141.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:400*250 3. 支架形式、材质:铝合金 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	2	102.5	205	
10	030703001051	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*120 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	2	262.79	525.58	
11	030703001052	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*120 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	1	307.93	307.93	
12	030703001053	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:120*120 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	68	306.74	20858.32	
13	030703001050	碳钢阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格: 200*120 3. 支架形式、材质:按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	20	101.92	2038.4	
本页小计							23935.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030703001045	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火 阀 2. 规格:500X200 3. 支架形式、材质 :按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	2	410.58	821.16	
15	030703001046	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火 阀 2. 规格:800X250 3. 支架形式、材质 :按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	2	506.16	1012.32	
16	030703001041	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶 调节阀 2. 规格:250*120 3. 支架形式、材质 :按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	27	164.71	4447.17	
17	030703001042	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶 调节阀 2. 规格:200*120 3. 支架形式、材质 :按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	2	160.99	321.98	
18	030703001043	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶 调节阀 2. 规格:120*120 3. 支架形式、材质 :按设计及规范要求 4. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	2	155.05	310.1	
本页小计							6912.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	030703001038	碳钢阀门	1. 名称:电动保温 密闭阀 2. 规格:500*200 3. 支架形式、材质: 按设计及规范要求 6. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	2	383.78	767.56	
20	030703001039	碳钢阀门	1. 名称:电动保温 密闭阀 2. 规格:400*200 3. 支架形式、材质: 按设计及规范要求 6. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	4	363.78	1455.12	
21	030703020001	消声器	1. 名称:消音器 2. 规格:500*200 3. 材质:按设计及 规范要求 4. 支架形式、材质: 按设计及规范要求 5. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	15	671.86	10077.9	
22	030703020002	消声器	1. 名称:消音器 2. 规格:400*200 3. 材质:按设计及 规范要求 4. 支架形式、材质: 按设计及规范要求 5. 其他:未尽事宜 参见施工图及相关 规范图集	个	1	629.86	629.86	
本页小计							12930.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称: 办公楼: 暖通工程

第 32 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	030703020003	消声器	1. 名称:消声弯头 2. 规格:400*200、500*320、630*320、800*250 3. 材质:按设计及规范要求 4. 支架形式、材质:按设计及规范要求 5. 其他:未尽事宜参见施工图及相关规范图集	个	14	2600.75	36410.5	
		分部小计					87717.73	
		措施项目						
本页小计							36410.5	
合 计							1013226	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号
院金质大厦维修改造施工项目（图纸有，
清单无）漏项

工程名称：办公楼：暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		31272.27			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					31272.27			

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称: 办公楼: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 办公楼: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

_____办公楼：智能化工程_____工程

竣 工 结 算

咨 询 人：_____

(单位盖章)

年 月 日

竣 工 结 算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 办公楼：智能化工程

竣工结算 (小写)： 447,838.18

(大写)： 肆拾肆万柒仟捌佰叁拾捌元壹角捌分

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程竣工结算报价汇总表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：智能化工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	409637.41	
1.1	8F、13F中会议室	952.88	
1.2	9F党组会议室	471.25	
1.3	建筑设备监控系统	1196.22	
1.4	消控室	9165.42	
1.5	室外	25353.58	
1.6	综合布线系统	322204.04	
1.7	监控中心	925.34	
1.8	监控设备	21011.56	
1.9	监控系统室外		
1.10	报警系统	4811.96	
1.11	会议室	17223.38	
1.12	新增	6321.78	
2	措施项目	9608.21	
2.1	其中：安全文明施工费	9608.21	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费		—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	419245.62	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程竣工结算报价汇总表

工程名称：办公楼：智能化工程

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
6	增值税	37732.11	—
7	含税工程造价合计	447838.18	
投标报价合计=1+2+3+4+6		447,838.18	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：智能化工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		8F、13F中会议室					952.88	
1	030502004004	多媒体地插	1. 名称：多媒体地插 2. 其他：未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	个	4	238.22	952.88	
		分部小计					952.88	
		9F党组会议室					471.25	
1	030502004002	无线AP	1. 名称：会议AP发 射器 2. 其他：未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	个	1	233.03	233.03	
2	030502004003	多媒体地插	1. 名称：会议地插 2. 其他：未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	个	1	238.22	238.22	
		分部小计					471.25	
		建筑设备监控系统					1196.22	
1	030507008001	监控摄像设备	1. 名称：红外半球 拾音摄像机 2. 规格型号：按图 纸设计 3. 其他：未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	台	2	533.67	1067.34	
2	030411004007	配线	1. 名称：门禁电源 线 2. 规格：WDZB-BYJ- 2.5	m	36	3.58	128.88	
		分部小计					1196.22	
		消控室					9165.42	
1	011104004001	防静电活动地板	1. 名称：静电地板 (利旧)	m ²	47.86	45.02	2154.66	
2	030409002001	接地母线	1. 名称：等电位接 地铜排 2. 规格：40*4	m	27.94	37.8	1056.13	
本页小计							5831.14	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：智能化工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030409002002	接地母线	1. 名称:等电位接地铜箔 2. 规格:100*0.3	m	82.6	72.09	5954.63	
		分部小计					9165.42	
		室外					25353.58	
1	030502013001	光纤盒	1. 名称:6口光端盒	个	2	154.97	309.94	
2	030501012001	交换机	1. 名称:24口千兆POE接入交换机	台	2	3859.33	7718.66	
3	030501012002	交换机	1. 名称:24口千兆接入交换机	台	1	2259.24	2259.24	
4	030502009013	跳线	1. 名称:光纤跳线	条	2	53.53	107.06	
5	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PE50 3. 配置形式:埋地 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	908.79	16.46	14958.68	
		分部小计					25353.58	
		综合布线系统					322204.04	
1	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	953	8.35	7957.55	
2	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔槽及恢复 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	2340.1	13.37	31287.14	
3	030502007001	大对数电缆	1. 名称: 50对大对数电缆 2. 敷设方式:穿桥架敷设 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	692.72	52.53	36388.58	
本页小计							106941.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：智能化工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030502017001	线管理器	1. 名称:理线架 2. 规格:48口网络理线架	个	215	47.86	10289.9	
5	030502010001	配线架	1. 名称:ODF光纤配线架 2. 规格:FC12芯 3. 满配12条万兆FC尾纤	个	14	419.21	5868.94	
6	030502010002	配线架	1. 名称:ODF光纤配线架 2. 规格:FC24芯 3. 满配24条万兆LC尾纤	个	17	1086.64	18472.88	
7	030502009001	跳线	1. 名称:电话跳线 2. 类别:110转RJ45电话跳线 3. 规格:3m	条	179	26.56	4754.24	
8	030502009002	跳线	1. 名称:电话跳线 2. 类别:110转RJ45电话跳线 3. 规格:2m	条	550	22.62	12441	
9	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:万兆光模块 2. 规格:SFP-10G-SM1310-10KM	个	96	261.57	25110.72	
10	030502009003	跳线	1. 名称:3米网络跳线	条	1749	44.47	77778.03	
11	030502014001	光纤连接		芯	660	52.33	34537.8	
12	030411003001	桥架	1. 名称:桥架(利旧) 2. 型号:100*100	m	23.65	20.87	493.58	
13	030411003002	桥架	1. 名称:桥架(利旧) 2. 型号:200*100	m	1013	34.26	34705.38	
14	030411003003	桥架	1. 名称:桥架(新装) 2. 型号:200*100	m	290	76.27	22118.3	
		分部小计					322204.04	
		监控中心					925.34	
1	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5X10	m	17.12	54.05	925.34	
本页小计							247496.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称：办公楼：智能化工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计					925.34	
		监控设备					21011.56	
1	030506007001	枪型摄像机支架	1. 名称:枪型摄像机支架 2. 安装方式:壁装	台	57	150.88	8600.16	
2	030506007002	球机支架	1. 名称:360球型摄像机支架 2. 安装方式:壁装	台	2	176.88	353.76	
3	030501003001	网络控制键盘	1. 名称:网络控制键盘	台	1	6645.11	6645.11	
4	030904016001	摄像机球机电源	1. 名称:摄像机球机电源 2. 容量:AC24V5A	套	2	89.19	178.38	
5	030904008003	电源模块	1. 名称:门禁电源 2. 规格:输入电压100-240VAC输出电压12V	个	16	82.69	1323.04	
6	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:千兆光模块 2. 规格:SFP-GE-SM1310-10KM	个	26	147.44	3833.44	
7	030411004001	配线	1. 名称:监控中心接线 2. 规格:6平方	m	7.95	9.77	77.67	
		分部小计					21011.56	
		监控系统室外						
		分部小计						
		报警系统					4811.96	
1	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:剔槽及恢复 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	18	13.37	240.66	
2	030507002003	入侵报警控制器	1. 名称:2路扩展模块	套	3	199.77	599.31	
3	030507002002	入侵报警控制器	1. 名称:8路扩展模块	套	4	496.55	1986.2	
4	030501003002	报警键盘	1. 名称:总线报警键盘	台	1	769.11	769.11	
本页小计							24606.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称：办公楼：智能化工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030904016002	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:12V报警电源	套	6	121.69	730.14	
6	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVVP2*1.0 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	102	4.77	486.54	
		分部小计					4811.96	
		会议室					17223.38	
1	030502009014	跳线	1. 名称:高清线 2. 规格:15米HDMI高清线	条	14	207.53	2905.42	
2	030502009015	跳线	1. 名称:高清线 2. 规格:8米HDMI高清线	条	2	147.53	295.06	
3	030502009016	跳线	1. 名称:高清线 2. 规格:30米HDMI高清线	条	7	317.53	2222.71	
4	030502009017	跳线	1. 名称:高清线 2. 规格:25米HDMI高清线	条	1	297.53	297.53	
5	030502009018	跳线	1. 名称:高清线 2. 规格:20米HDMI高清线	条	1	227.53	227.53	
6	030502009019	跳线	1. 名称:高清线 2. 规格:12米HDMI高清线	条	2	187.53	375.06	
7	030502009020	跳线	1. 名称:高清线 2. 规格:40米HDMI高清线	条	2	387.53	775.06	
8	030502009021	跳线	1. 名称:高清线 2. 规格:60米HDMI高清线	条	6	487.53	2925.18	
9	030411004008	配线	1. 名称:航空线 2. 规格:6芯航空线	m	30	14.02	420.6	
10	030411004009	配线	1. 名称:电源线 2. 规格:RVV3X4	m	30	20.85	625.5	
11	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:无线话筒天线 2. 规格:SYV-50-5-1	m	200	7.69	1538	
本页小计							13824.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号
院金质大厦维修改造施工项目（图纸有，
清单无）漏项

工程名称: 办公楼: 智能化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		9608.21			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					9608.21			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单无）漏项

工程名称: 办公楼: 智能化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目（图纸有，清单
无）漏项

工程名称: 办公楼: 智能化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 办公楼: 智能化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程竣工结算报价汇总表

工程名称：河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单	1443745.77		30526.20	964.26
1	办公楼：建筑工程	818588.38		19106.45	
2	办公楼：智能化	32696.86		751.44	964.26
3	室外：景观工程	591242.58		10642.80	
4	室外：室外水管网	1217.95		25.51	
合 计		1443745.77		30526.20	964.26

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

办公楼：建筑工程 工程

竣工结算

咨 询 人：

(单位盖章)

年 月 日

竣工结算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 办公楼：建筑工程

竣工结算 (小写)： 818,588.38

(大写)： 捌拾壹万捌仟伍佰捌拾捌元叁角捌分

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程竣工结算报价汇总表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	747218.57	
1.1	01建筑JZ2024-004-001	88580.01	
1.2	02建筑JZ2024-004-001	263210.38	
1.3	03结构加固JZ2024-004-01		
1.4	03建筑JZ2024-004-001	356653.87	
1.5	地下室墙面变更	38774.31	
2	措施项目	19106.45	
2.1	其中：安全文明施工费	19106.45	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费		—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	766325.02	
6	增值税	68969.25	—
7	含税工程造价合计	818588.38	
投标报价合计=1+2+3+4+6		818,588.38	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 1 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		01建筑JZ2024-004-001					88580.01	
1	011102003002	块料楼地面	1. 铺贴10厚陶瓷防滑地砖800*800, 白水泥擦缝(精装修房间) 2. 20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 20mm厚1: 3水泥砂浆找平 4. 素水泥浆一道 5. 清理基层、洒水、充分湿润 6. 钢筋混凝土楼板	m2	440.97	193.73	85429.12	
2	011102003027	块料楼地面	1. 铺贴10厚陶瓷防滑地砖175*600, 白水泥擦缝(走道) 2. 20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 清理基层、洒水、充分湿润 5. 钢筋混凝土楼板	m2	24.35	129.4	3150.89	
		分部小计					88580.01	
		02建筑JZ2024-004-001					263210.38	
		第1条					711.78	
1	010810001001	窗帘	1. 双层遮光窗帘 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	23.17	30.72	711.78	
		第2条					53814.78	
		大会议室(第一次变更更新做隔墙)						
		大会议室第二次平面布局更改)					2393.76	
		大会议室第二次平面布局更改)					2393.76	
本页小计							89291.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 2 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011210006022	123厚轻钢龙骨石膏板隔墙(新做)	1、厚度：123mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层：双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	25.76	159.8	4116.45	
2	011210006107	200厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度：200mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层：双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	-18.13	186.61	-3383.24	
3	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 断桥铝合金固定窗 2. 60系列, low-E6+12A+6中空双钢化玻璃 3. 含五金构件 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	5.4	307.51	1660.55	
		三层大会议室第一次增办公室、控制室, 会议室及走道顶已完, 因大门及隔墙移位, 拆除原隔墙时走道顶全拆、会议顶局部拆除恢复						
本页小计							2393.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 3 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011606003014	天棚面龙骨及饰面拆除	1.石膏板吊顶天棚拆除 2.拆除厚度：30mm 3.垃圾外运：运距自行考虑 4.其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0	11.67		
		档案室平面布局更改（不含楼面）					4754.18	
1	010402001005	砌块墙	1.部位：填充墙 2.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 3.墙体厚度：200mm以内 4.砂浆强度等级：干混预拌砌筑砂浆DMM5.0 5.墙高：≤3.6m 6.其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	4.6	385.09	1771.41	
2	010502002003	构造柱	1.构件类型：构造柱 2.混凝土强度等级：C25 3.含模板搭拆 4.商品砼运输、泵送：采用商品混凝土，其他自行考虑 5、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	0.2	901.15	180.23	
3	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：受力筋，Ⅲ级钢筋 Φ10以内	t	0.009	4770	42.93	
4	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋，Ⅰ级钢筋 Φ10以内	t	0.043	5281.64	227.11	
5	011105003010	块料踢脚线	1.块料踢脚线 2.墙体基层 3.其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	1.33	98.01	130.35	
本页小计							2352.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 4 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011406001018	抹灰面油漆	1. 面刷白色乳胶漆两遍 砌块墙部分 2. 刮腻子两遍，分遍抹平 3. 5mm厚1：0.5：3水泥石灰砂浆 4. 5mm厚1：1：4水泥石灰砂浆 5. 墙体基层整理平整，局部找平	m2	50.17	51.06	2561.68	
7	011302001010	吊顶天棚	1. 600*600*0.8铝天花复合吸音板 2. 覆面龙骨 3. U型轻钢主龙骨，将主龙骨放入主龙骨吊件内 4. M8吊件。，双向中距≤1200，用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	-1.33	119.95	-159.53	
		楼板加固拆做地面					46666.84	
1	011102003018	块料楼地面	1. 铺贴10厚陶瓷防滑地砖600*600，白水泥擦缝(其余房间) 2. 20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 清理基层、洒水、充分湿润 5. 钢筋混凝土楼板	m2	339.05	137.64	46666.84	
		第3条					5722.72	
		活动室					5722.72	
1	011302001043	吊顶天棚	1. 灯槽（涂白色无机涂料）-精装房间 2. 覆面龙骨 3. U型轻钢主龙骨，将主龙骨放入主龙骨吊件内 4. M8吊件。，双向中距≤1200，用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	20.7	276.46	5722.72	
本页小计							54791.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 5 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		楼板加固拆做地面						
		第4条：楼板加固拆做地面					5978.63	
		楼板加固拆做地面						
1	011605001006	平面块料拆除	1. 石材地面拆除 2. 拆除厚度：50mm 3. 垃圾外运：运距自行考虑 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0			
2	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚1：2水泥砂浆抹光 2. 素水泥浆一道 3. 钢筋混凝土楼板清理干净	m2	0			
		6层增隔墙（11轴改为10轴）					5978.63	
1	011210006004	123厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度：123mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层：双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	19.29	159.81	3082.73	
2	011406001021	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆二道饰面 隔断墙部分 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 3. 满刮2厚腻子分遍找平 4. 75型轻钢龙骨隔墙	m2	37.89	42.06	1593.65	
3	011105003013	块料踢脚线	1. 块料踢脚线 2. 墙体基层 3. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	1.33	98.01	130.35	
本页小计							4806.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 6 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	011601001016	砖砌体拆除(开门洞)	1. 室内砌体墙拆除 2. 垃圾外运：运距自行考虑 3. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	0			
5	010503005005	过梁	1. 构件类型：过梁 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含模板搭拆 4. 商品砼运输、泵送：采用商品混凝土，其他自行考虑 5. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	0.03	502	15.06	
6	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋，I级钢筋Φ10以内	t	0.002	5285	10.57	
7	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：受力筋，III级钢筋Φ18以内	t	0.005	4910	24.55	
8	010801002012	木质门带套	1. 成品木门 2. 含门套 3. 含执手锁等五金构件 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	2.1	534.15	1121.72	
		第5条						
		原值班室改办公室						
		原办公室改值班室						
		楼板加固拆做地面						
1	011605001016	平面块料拆除	1. 石材地面拆除 2. 拆除厚度：50mm 3. 垃圾外运：运距自行考虑 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0			
本页小计							1171.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 7 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚1: 2水泥砂浆抹光 2. 素水泥浆一道 3. 钢筋混凝土楼板清理干净	m2	0			
		第6条					6027	
		候会室、会议准备室门位置修改						
		人事办公室修改						
		楼板加固拆做地面						
1	011605001008	平面块料拆除	1. 石材地面拆除 2. 拆除厚度: 50mm 3. 垃圾外运: 运距自行考虑 4. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0			
2	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚1: 2水泥砂浆抹光 2. 素水泥浆一道 3. 钢筋混凝土楼板清理干净	m2	0			
		新增隔墙					6027	
1	011210006006	123厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度: 123mm 2、轻钢龙骨骨架及边框: 75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层: 双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	19.29	159.81	3082.73	
2	011406001028	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆二道饰面 隔断墙部分 2. 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 满刮2厚腻子分遍找平 4. 75型轻钢龙骨隔墙	m2	39.04	42.06	1642.02	
本页小计							4724.75	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 8 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011105003016	块料踢脚线	1. 块料踢脚线 2. 墙体基层 3. 其他说明:其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m2	1.33	98.01	130.35	
4	011601001015	砖砌体拆除(开门洞)	1. 室内砌体墙拆除 2. 垃圾外运:运距 自行考虑 3. 其他说明:其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m3	0			
5	010503005004	过梁	1. 构件类型:过梁 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板搭拆 4. 商品砼运输、泵 送:采用商品混凝土, 其他自行考虑 5、其他说明:其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m3	0.03	502	15.06	
6	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋, I 级钢筋 Φ10以内	t	0.002	5285	10.57	
7	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 受力筋, III级钢筋 Φ 18以内	t	0.005	4910	24.55	
8	010801002010	木质门带套	1. 成品木门 2. 含门套 3. 含执手锁等五金 构件 4. 其他说明:其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m2	2.1	534.15	1121.72	
		第7条						
		值班室平面布局 修改						
		值班室卫生间修 改						
本页小计							1302.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 9 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011606002009	墙柱面龙骨及饰面拆除(平面布局更改后拆除)	1. 室内隔断拆除 2. 垃圾外运：运距自行考虑 3. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0			
2	011611004006	钢支撑、钢墙架拆除		t	0			
3	011602001008	混凝土构件拆除	1. 设备基础拆除 2. 垃圾外运：运距自行考虑 3. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	0			
		党组会议室修改						
		机要室走道增加玻璃门						
		第8条：平面布局更改					7090.11	
		10层						
		13层						
		14层					5918.21	
1	011210006030	123厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度：123mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层：双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	19.58	159.81	3129.08	
2	011105003025	块料踢脚线	1. 块料踢脚线 2. 墙体基层 3. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	1.24	98	121.52	
本页小计							3250.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 10 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011406001041	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆二道饰面 隔断墙部分 2. 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 满刮2厚腻子分遍找平 4. 75型轻钢龙骨隔墙	m2	37.9	42.06	1594.07	
4	011302001028	吊顶天棚	1. 600*600*0.8铝天花复合吸音板 2. 覆面龙骨 3. U型轻钢主龙骨, 将主龙骨放入主龙骨吊件内 4. M8吊件., 双向中距≤1200, 用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	-0.82	119.95	-98.36	
5	010503005006	过梁	1. 构件类型:过梁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板搭拆 4. 商品砼运输、泵送:采用商品混凝土, 其他自行考虑 5、其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	0.03	502	15.06	
6	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, I 级钢筋 Φ10以内	t	0.002	5285	10.57	
7	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:受力筋, III级钢筋 Φ18以内	t	0.005	4910	24.55	
8	010801002013	木质门带套	1. 成品木门 2. 含门套 3. 含执手锁等五金构件 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	2.1	534.15	1121.72	
		15层: :4-15轴/A-B轴办公室					1171.9	
本页小计							2667.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 11 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010503005008	过梁	1. 构件类型:过梁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板搭拆 4. 商品砼运输、泵送:采用商品混凝土,其他自行考虑 5、其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	0.03	502	15.06	
2	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, I 级钢筋 Φ10以内	t	0.002	5285	10.57	
3	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:受力筋, III级钢筋 Φ18以内	t	0.005	4910	24.55	
4	010801002015	木质门带套	1. 成品木门 2. 含门套 3. 含执手锁等五金构件 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	2.1	534.15	1121.72	
		15层: :3-5轴/F-H1轴办公室						
		第9条						
		第10条: :8-16层南侧幕墙处窗台板更换					65953.25	
1	010809004001	石材窗台板	1. 人造石窗台板 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	133.45	165.19	22044.61	
2	011210006012	轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度: 50mm 2、轻钢龙骨骨架及边框: 50轻钢龙骨 3、面层: 单面单层12mm厚纸面石膏板 4、其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	399.46	109.92	43908.64	
		第11条:取消管井门10轴/C轴处						
本页小计							67125.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 12 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		第12条：隔音墙						
		第13条：9层石膏板包管					1240.13	
1	011210006014	123厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度：123mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层：双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	8.9	139.34	1240.13	
		第14条						
		第15条：门厅大门及外铝板包封					17993.13	
1	010805001003	门厅大门	1. 门厅大门 2. 含门套 3. 含执手锁等五金构件 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	-38.28	276.46	-10582.89	
2	010805001002	门厅大门	1. 门厅大门 2. 电动门含五金 3. 含五金构件 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	38.28	746.5	28576.02	
		第16条：:16层平面布局更改					5804.2	
1	011210006016	123厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度：123mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层：双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	21.12	159.81	3375.19	
本页小计							22608.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 13 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011105003029	块料踢脚线	1. 块料踢脚线 2. 墙体基层 3. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	1.04	98.01	101.93	
3	011406001049	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆二道饰面 隔断墙部分 2. 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 满刮2厚腻子分遍找平 4. 75型轻钢龙骨隔墙	m2	29.29	42.06	1231.94	
4	011302001035	吊顶天棚	1. 600*600*0.8铝天花复合吸音板 2. 覆面龙骨 3. U型轻钢主龙骨, 将主龙骨放入主龙骨吊件内 4. M8吊件。 , 双向中距≤1200, 用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	-0.64	119.93	-76.76	
5	010503005009	过梁	1. 构件类型:过梁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板搭拆 4. 商品砼运输、泵送:采用商品混凝土, 其他自行考虑 5、其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	0.03	502	15.06	
6	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, I级钢筋 Φ10以内	t	0.002	5285	10.57	
7	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:受力筋, III级钢筋 Φ18以内	t	0.005	4910	24.55	
8	010801002017	木质门带套	1. 成品木门 2. 含门套 3. 含执手锁等五金构件 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	2.1	534.15	1121.72	
本页小计							2429.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 14 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		第17条：屋面增设备基础						
		第18条：谈心室更改						
		第19条：三层增中型会议室					21921.92	
1	011210006017	123厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度：123mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层：双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	39.31	159.81	6282.13	
2	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 实木木地板（会议室） 2. 防潮垫 3. 45mm厚C25细石混凝土找平 4. 素水泥浆一道	m2	20.16	198.99	4011.64	
3	011406001051	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆二道饰面 隔断墙部分 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 3. 满刮2厚腻子分遍找平 4. 75型轻钢龙骨隔墙	m2	26.51	42.05	1114.75	
4	011406001052	抹灰面油漆	1. 面刷白色乳胶漆两遍 砌块墙部分 2. 刮腻子两遍，分遍抹平	m2	-117.42	32.26	-3787.97	
5	011207001003	墙面装饰板	1. 铺设8mm墙板，边缘应整齐、无起鼓，无刮伤 2. 使用专用粘合剂	m2	117.42	43.28	5081.94	
本页小计							12702.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 15 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011302001039	吊顶天棚（变更前此处石膏板顶已完，工程量不扣）	1. 9.5厚双层石膏板面层（涂白色无机涂料） 2. 覆面龙骨 3. U型轻钢主龙骨，将主龙骨放入主龙骨吊件内 4. 采用轻钢主龙骨吊件，找平后连接主龙骨与M8吊件 5. M8吊件。，双向中距≤1200，用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	-45.5	95.27	-4334.79	
7	011302001041	吊顶天棚	1. 灯槽（涂白色无机涂料）-精装房间 2. 覆面龙骨 3. U型轻钢主龙骨，将主龙骨放入主龙骨吊件内 4. M8吊件。，双向中距≤1200，用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	15.09	276.46	4171.78	
8	011302001042	吊顶天棚	1. 复合吸音板吊顶-精装房间 2. 软膜灯箱、石膏板基层 3. 15厚阻燃板基层 3. U型轻钢主龙骨，将主龙骨放入主龙骨吊件内 4. M8吊件。，双向中距≤1200，用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	44.38	173.5	7699.93	
9	010801002018	木质门带套	1. 成品木门 2. 含门套 3. 含执手锁等五金构件 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	3.15	534.13	1682.51	
		第20条						
		第21条					56517.89	
本页小计							9219.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 16 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		龙骨墙包消防管					7602.67	
1	011210006018	轻钢龙骨石膏板包柱	1、厚度：87mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层：双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	92.4	82.28	7602.67	
		雨水管包封					19626.25	
1	011210006080	100厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度：100mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、面层：单面双层12mm厚纸面石膏板 4、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	238.53	82.28	19626.25	
		电梯门套					29288.97	
1	010808004001	金属门窗套（不含4-7层）	12厚阻燃板基层、1.2厚不锈钢面层	m2	89.86	325.94	29288.97	
		第22条：楼梯走道因管井拆除无法保留原顶，增吊顶					14434.84	
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.石膏板吊顶天棚拆除 2.拆除厚度：30mm 3.垃圾外运：运距自行考虑 4.其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0			
本页小计							56517.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 17 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011302001005	吊顶天棚	1. 矿棉吸音板面层600*600 2. 配套龙骨 3. 采用轻钢主龙骨吊件，找平后连接主龙骨与M8吊件 4. M8吊件。，双向中距≤1200，用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	162.08	89.06	14434.84	
		第23条：风管安装拆除恢复						
		分部小计					263210.38	
		03结构加固JZ2024-004-01						
		餐梯加固						
1	010604001001	钢梁	1. 钢梁 2、钢梁防腐及防火 3. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	t	0			
2	010607005004	结构板加固	1. 粘贴碳纤维加固-100宽 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0	387.03		
		裙房加固						
1	010607005001	结构板加固	1. 粘贴碳纤维加固-100宽 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0			
2	010607005003	结构梁加固	1. 粘贴钢板-3mm厚U型箍 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0			
		分部小计						
		03建筑JZ2024-004-001					356653.87	
		第1条：公共卫生间平面布局更改					22389.88	
本页小计							14434.84	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 18 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		隔断及墙坑					13361.53	
1	011210005001	成品隔断 (3、8-16层)	1. 卫生间浴厕隔断 2. 其他说明:其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m2	31.5	156.08	4916.52	
2	011210005002	卫生间墙坑 (3、8-16层) H=250	1. 砖砌墙坑 (延隔 断位置分布) H=15 0 2. 轻质砼回填 3. 50厚细石砼找 平 4. 其他说明:其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m2	90.35	93.47	8445.01	
		管井砌筑 (3、8-16层)					5275.01	
1	010402001018	砌块墙	1. 部位:填充墙 2. 砌块品种、规格 、强度等级:加气 混凝土砌块 3. 墙体厚度:100mm 以内 4. 砂浆强度等级: 干混预拌砌筑砂浆 DMM5.0 5. 墙高:≤3.6m 6. 其他说明:其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m3	13.68	385.6	5275.01	
		公共卫生间地砖 规格调整					3753.34	
1	011102003062	块料楼地面 (3、9-16层)	1. 铺贴10厚陶瓷防 滑地砖300*300, 白水泥擦缝 (卫生 间、淋浴间) 2. 20mm厚1:3干硬 性水泥砂浆 3. 最薄处20mm厚C2 0细石混凝土 4. 素水泥浆一道 5. 1.5mm厚JS防水 层 6. 400g防水丙纶 7. 钢筋混凝土楼板	m2	-357.12	210.62	-75216.61	
本页小计							-56580.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 19 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102003063	块料楼地面	1. 铺贴10厚陶瓷防滑地砖600*600, 白水泥擦缝(卫生间、淋浴间) 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 最薄处20mm厚C20细石混凝土 4. 素水泥浆一道 5. 1.5mm厚JS防水层 6. 400g防水丙纶 7. 钢筋混凝土楼板	m ²	357.12	221.13	78969.95	
		第2条：谈话室明确地面作法(面层已计入合同结算)					871.4	
1	011101003015	细石混凝土楼地面	1. 45mm厚C25细石混凝土找平 2. 素水泥浆一道	m ²	21.58	40.38	871.4	
		第3条：一层东西两侧门厅墙砖规格调整、消防箱调整					33280.19	
		墙砖规格调整					17295.55	
1	011204003013	块料墙面	1. 大理石砖墙-800*600 2. 10厚2号水泥胶基层刮成锯齿状、8厚2号水泥胶涂于瓷砖背面后附墙压实 3. 水泥胶加水1:3充分搅拌均匀, 检查鼓包和结团 4. 墙体基层整理平整, 局部修补	m ²	-369.8	196.63	-72713.77	
本页小计							7127.579999999999	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 20 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011204003014	块料墙面	1. 大理石砖墙-750*1500 2. 10厚2号水泥胶基层刮成锯齿状、8厚2号水泥胶涂于瓷砖背面后附墙压实 3. 水泥胶加水1:3充分搅拌均匀，检查鼓包和结团 4. 墙体基层整理平整，局部修补	m2	369.8	243.4	90009.32	
		消防箱包封					4071.23	
1	011210006083	100厚钢龙骨单面双层硅酸钙板隔墙	1、厚度：100mm 2、钢龙骨骨架及边框：40*40*3镀锌方管 3、面层：单面双层硅酸钙板 4、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	13.42	303.37	4071.23	
		门厅独立柱及电动门两侧包封					6759.08	
1	011210006084	100厚钢龙骨单面双层硅酸钙板隔墙	1、厚度：100mm 2、钢龙骨骨架及边框：40*40*3镀锌方管 3、面层：单面双层硅酸钙板 4、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	22.28	303.37	6759.08	
		谈心室包管					781.66	
1	011210006085	轻钢龙骨石膏板包柱	1、厚度：87mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层：双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	9.5	82.28	781.66	
本页小计							101621.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 21 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		谈话室新增龙骨墙					1587.18	
1	011210006086	轻钢龙骨石膏板墙	1、厚度：87mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层：双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	19.29	82.28	1587.18	
		纪检用房新增隔墙					2785.49	
1	011210006087	123厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度：123mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层：双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	17.43	159.81	2785.49	
		第4条：消防控制室台阶调整					3125.36	
1	011605001044	平面块料拆除	1. 石材地面拆除 2. 拆除厚度：50mm 3. 垃圾外运：运距自行考虑 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0			
2	011605002020	立面块料拆除	1. 石材墙面拆除 2. 拆除厚度：35mm 3. 垃圾外运：运距自行考虑 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	1.47	17.56	25.81	
3	010401012004	零星砌砖	砖砌台阶	m3	1.37	523.21	716.8	
本页小计							5115.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 22 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011101003016	细石混凝土找平层	1. 50mm厚C25细石混凝土找平 2. 素水泥浆一道	m2	7.92	40.38	319.81	
5	011107001004	石材台阶面	石材台阶面	m2	7.92	139.21	1102.54	
6	011206001006	石材零星项目	台阶大侧面石材	m2	1.47	211.86	311.43	
7	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板H=1000	不锈钢栏杆、扶手	m	2.58	251.54	648.97	
		第5条：一层室外通风管井墙顶均为真石漆					1508.67	
1	011406001081	外墙真石漆	1. 真石漆墙面 2. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	16.42	91.88	1508.67	
		第6条公共卫生间吊顶幕墙收口（3-16层）					41911.21	
		公共卫生间吊顶幕墙收口（3、8-16层）						
1	010810002014	窗帘盒600*200	1. 窗帘盒：吊挂及轻钢龙骨骨架、15厚阻燃板基层，双层9.5厚石膏板、点防锈漆、绷带、腻子、涂料， 2. 其他：参见图纸设计、图纸答疑及相关规范图集	m	0			
		卫生间洗手台及镜子					41911.21	
1	011505010005	镜面玻璃（3、8-16层）		m2	36.56	114.17	4174.06	
2	011501009005	洗手台柜体+人造石台面（3、8-16层）		m	49.4	763.91	37737.15	
		第7条：消防管封装：已计入02建筑JZ2024-004-001第21条						
本页小计							45802.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 23 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		第8条：首层西侧门厅增两个不锈钢哑口，电梯门套已入02建筑JZ2024-004-001第21条中					2024.09	
1	010808004002	金属门窗套	12厚阻燃板基层、1.2厚不锈钢面层	m2	6.21	325.94	2024.09	
		第9条：出入口2门高改4100，已计入合同清单						
		第10条：原违建拆附近后，2-3层阳台砌筑					3351.38	
1	010402001020	砌块墙	1. 部位：填充墙 2. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 3. 墙体厚度：200mm以内 4. 砂浆强度等级：干混预拌砌筑砂浆DMM5.0 5. 墙高：≤3.6m 6. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	2.93	385.08	1128.28	
2	010507005001	压顶	1. 构件类型：压顶 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含模板搭拆 4. 商品砼运输、泵送：采用商品混凝土，其他自行考虑 5、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	0.73	1016.26	741.87	
3	010515001057	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋，Ⅰ级钢筋Φ10以内	t	0.013	5281.54	68.66	
4	010515001058	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：受力筋，Ⅲ级钢筋 Φ18以内	t	0.068	4911.47	333.98	
本页小计							4296.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 24 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	011406001083	内侧抹灰	1. 5mm厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆 2. 5mm厚1: 1: 4水泥石灰砂浆 3. 墙体基层整理平整, 局部找平	m2	19.24	18.81	361.9	
6	011201001001	墙面一般抹灰 (外墙)		m2	19.24	37.25	716.69	
		第11条: 9层A-B轴/3-8轴房间、15-16轴/A-B轴房间楼面地砖更换					26988.53	
1	011605001046	平面块料拆除	1. 石材、地砖地面拆除 2. 拆除厚度: 50mm 3. 垃圾外运: 运距自行考虑 4. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0			
2	011102003067	块料楼地面	1. 铺贴10厚陶瓷防滑地砖800*800, 白水泥擦缝(精装修房间) 2. 20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 20mm厚1: 3水泥砂浆找平 4. 素水泥浆一道 5. 清理基层、洒水、充分湿润 6. 钢筋混凝土楼板	m2	139.31	193.73	26988.53	
		第11条: 5-10轴/B-C轴处走道楼面变更						
		第12条: 已下发变更02建筑JZ2024-004-001中, 第4条6层11轴/C-D轴增加一道龙骨墙, 变更至10轴(已计入原变更中)						
		第13条: 3层讲台钢架、细木工板基层						
本页小计							28067.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 25 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		第14条：二层、 四层合用前室墙 面材质更改					8098.04	
		合用前室：2层						
		合用前室：4层						
1	011605002022	立面块料拆除	1. 瓷砖墙面拆除 2. 拆除厚度：25mm 3. 垃圾外运：运距 自行考虑 4. 其他说明：其他 未尽事宜详见图纸 设计及规范要求	m2	0	13.93		
2	011204003017	块料墙面	1. 粘贴600*600瓷 砖，与砖同色美缝 剂擦缝，阳角磨边 2. 10mm厚2号水泥 胶基层刮成锯齿状 ，8厚2号水泥胶涂 于瓷砖背面后附着 墙面压实 3. 1.5厚JS防水涂 料 4. 水泥胶加水1：3 充分搅拌均匀，检 查鼓泡和结团 5. 墙体基层整理平 整，局部修补	m2	0	198.53		
3	011204003018	块料墙面	1. 粘贴600*600瓷 砖，与砖同色美缝 剂擦缝，阳角磨边 一隔断处 2. 6mm水泥砂浆（ 加107胶）粘接层 3. 6mm厚1：3水泥 砂浆找平 4. 1.5mm厚聚氨酯 涂膜防水 5. 3厚外加剂专用 砂浆摸基底或界面 剂用毛 6. 挂密目铁丝网， 素水泥扫毛处理 7. 75型轻钢龙骨隔 墙	m2	0	232.28		
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 26 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		前室2-3层墙面材质更改					8098.04	
1	011204003019	块料墙面	1. 粘贴600*600瓷砖，与砖同色美缝剂擦缝，阳角磨边 2. 10mm厚2号水泥胶基层刮成锯齿状，8厚2号水泥胶涂于瓷砖背面后附着墙面压实 3. 1.5厚JS防水涂料 4. 水泥胶加水1:3充分搅拌混合，检查鼓泡和结团 5. 墙体基层整理平整，局部修补	m2	40.79	198.53	8098.04	
		第15条：3、8-16层前室、合用前室墙砖贴好后增石材踢脚线						
		第16条：9层办公室增7个同木门材质的木饰面哑口					1701.91	
1	010808007020	成品木门窗套：1000*2200*230	细木工板基层、成品木门套	樘	7	243.13	1701.91	
		第17条：B-C轴/3轴处幕墙吊顶收口及幕墙边收口（5-16层）						
1	010810002015	窗帘盒520*200	1. 窗帘盒：吊挂及轻钢龙骨骨架、15厚阻燃板基层，双层9.5厚石膏板、点防锈漆、绷带、腻子、涂料， 2. 其他：参见图纸设计、图纸答疑及相关规范图集	m	0			
本页小计							9799.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 27 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		第18条：地砖美缝（首层地面、墙面；2层餐厅、走道、大包间、多功能间；9--16层过道、阳台、卫生间、房间美缝9楼901, 903.904.905.906.907。10楼房间美缝, 1002, 1003, 1005, 1006。11楼房间美缝1113、16楼男女淋浴间）					53976.65	
1	011102003068	块料楼地面美缝	搬入办公后增加：清理原缝口、块料楼地面美缝	m2	4250.13	12.7	53976.65	
		第19条：地下室房间布局更改						
		第20条：餐厅柱轻钢龙骨包封					13719.68	
1	011210006089	100厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度：100mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层：双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	153.75	82.28	12650.55	
2	011210006090	123厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度：123mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层：双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	6.69	159.81	1069.13	
		第21条：锅炉房吊装孔作法						
本页小计							67696.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 28 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		第22条：地下一层空调机房增排水沟、地面做法、设备基础					66143.58	
1	010501006004	设备基础	1. 构件类型:设备基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板搭拆 4. 商品砼运输、泵送:采用商品混凝土,其他自行考虑 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	16.72	668.7	11180.66	
2	010401014005	砖地沟、明沟	1、砖砌地沟150高, 2、侧底防水找平层 3、1.2厚JS防水 4、防水保护层 5、贴砖 6、盖板	m	70.49	180.7	12737.54	
3	011102003076	块料楼地面	1. 铺贴10厚陶瓷防滑地砖600*600,白水泥擦缝(地下室各个房间) 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 1.5mm厚JS防水层 5. 钢筋混凝土楼板	m2	248.37	170.01	42225.38	
		第23条：二层厨房H轴/3轴圆柱包方柱,龙骨墙包封: 1100*1100					987.36	
1	011210006091	100厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度: 100mm 2、轻钢龙骨骨架及边框: 75轻钢龙骨 3、面层: 单面双层12mm厚纸面石膏板 4、其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	12	82.28	987.36	
本页小计							67130.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 29 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		第24条：首层弱电、强电室增砖砌电缆沟、轻质混凝土回填H=600，上部50厚细石砼找平					3707.89	
		地沟、回填					3707.89	
		地沟					2033.2	
1	011101003017	50厚细石混凝土找平层	50厚细石混凝土找平层、轻集料砼垫层	m2	9.92	204.96	2033.2	
		首层纪检工作室及外边走道地面，因此处原为消防控制室，楼地面标高较底，增加轻质混凝土回填H=130					1674.69	
1	011101003018	轻集料砼垫层	轻集料砼垫层	m3	6.1	274.54	1674.69	
		第25条：二层副食库一次更改，龙骨墙做好后变成已下发变更02建筑JZ2024-004-001中第一条中的变更						
		第26条：二层厨房部分为确保龙骨墙体的稳固性，增40*60镀锌方管加固					3715.88	
1	010606013027	零星钢构件	40*60*3镀锌方管加固，上下镀锌角码固定	t	0.369	10070.14	3715.88	
		第27条：地下一层新增2樘钢质防火门						
		第28条：二层公共卫生间					9974.87	
本页小计							7423.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 30 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		二层公共卫生间洗手台顶部男女卫生间顶拆除、新做石膏板顶，吊顶标高：H=3000.					3404	
1	011606003015	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 石膏板吊顶天棚拆除 2. 拆除厚度：30mm 3. 垃圾外运：运距自行考虑 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0	11.67		
2	011302001058	吊顶天棚	1. 9.5厚双层石膏板面层（涂白色无机涂料） 2. 覆面龙骨 3. U型轻钢主龙骨，将主龙骨放入主龙骨吊件内 4. 采用轻钢主龙骨吊件，找平后连接主龙骨与M8吊件 5. M8吊件。，双向中距≤1200，用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	35.73	95.27	3404	
		二层公共男女卫生间原隔断拆除、利旧安装详					3485.27	
1	011606002032	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 室内隔断拆除 2. 垃圾外运：运距自行考虑 3. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0	8.88		
2	011210005003	成品隔断（不含4-7层）	1. 卫生间浴厕隔断 2. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	22.33	156.08	3485.27	
		二层公共卫生间洗手台拆除，按新做标准重新制作安装						
本页小计							6889.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 31 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		二层公共卫生间洗手台下部地砖拆除、新做600*600地砖					20.47	
1	011605001048	平面块料拆除	1. 石材、地砖地面拆除 2. 拆除厚度：50mm 3. 垃圾外运：运距自行考虑 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0			
2	011102003071	块料楼地面	1. 铺贴10厚陶瓷防滑地砖600*600，白水泥擦缝 2. 20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 清理基层、洒水、充分湿润 5. 钢筋混凝土楼板	m2	1.98	10.34	20.47	
		二层公共男女卫生间墙砖、地砖修补，墙、地各20%					3065.13	
1	011605001049	平面块料拆除	1. 石材、地砖地面拆除 2. 拆除厚度：50mm 3. 垃圾外运：运距自行考虑 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0			
2	011605002026	立面块料拆除	1. 瓷砖墙面拆除 2. 拆除厚度：25mm 3. 垃圾外运：运距自行考虑 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0	13.93		
本页小计							20.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 32 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011102003072	块料楼地面（零星项目）	1. 铺贴10厚陶瓷防滑地砖600*600，白水泥擦缝 2. 20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 清理基层、洒水、充分湿润 5. 钢筋混凝土楼板	m ²	4.51	181.43	818.25	
4	011206002001	块料零星项目	卫生间墙砖修补	m ²	14.05	159.92	2246.88	
		第29条：二层A轴处/5-15轴120厚1米高墙砌完后，原窗间墙1米上部采用龙骨墙双层石膏板包封收口，水平部分幕墙框与新砌墙有缝，采用15厚细木工板封堵					690.05	
1	010808007022	幕墙边收口	龙骨、细木工板基层、石膏板一板	m ²	5.99	115.2	690.05	
		第30条：三层大会议室H轴/2-3轴处洞口位置处（新增M2228）原图显示为二次结构墙，实际无墙，现增加40*60*3镀锌方管隔墙，含新增门门套位置						
		第31条：三层大会议室原墙面拆除后，墙与地有间隙，地砖楼面，现增加波达线（切割、拆除、新贴800*180波达线					1181.51	
本页小计							3755.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 33 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011605001050	平面块料拆除	1. 石材地面拆除 2. 拆除厚度：50mm 3. 垃圾外运：运距自行考虑 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0			
2	011102003073	块料楼地面	1. 铺贴10厚陶瓷防滑地砖175*600，白水泥擦缝(走道) 2. 20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 清理基层、洒水、充分湿润 5. 钢筋混凝土楼板	m2	9.13	129.41	1181.51	
		第32条：三层中型会议室因房间尺寸不方正，造型顶出现大小头，解决办法：A-B轴/3轴处增100厚龙骨墙					1668.64	
1	011210006094	100厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度：100mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、面层：单面双层12mm厚纸面石膏板 4、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	20.28	82.28	1668.64	
		第33条：3层增中型会议，原房间机关服务中心窗帘盒已做完，与新增中型会议室窗帘不符，拆除，原房间机关服务中心二间石膏板吊顶已做完、拆除						
本页小计							2850.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 34 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011606002033	窗帘盒拆除	1. 窗帘盒拆除 2. 拆除厚度：10mm 3. 垃圾外运：运距自行考虑 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0	10.3		
2	011606003016	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 石膏板吊顶天棚拆除 2. 拆除厚度：30mm 3. 垃圾外运：运距自行考虑 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0	11.67		
3	010810002016	窗帘盒400*200	1. 窗帘盒：吊挂及轻钢龙骨骨架、15厚阻燃板基层，双层9.5厚石膏板、点防锈漆、绷带、腻子、涂料， 2. 其他：参见图纸设计、图纸答疑及相关规范图集	m	0			
		第34条：三层中型会议室原机关服务中心墙体拆除后，两道拆除墙顶端与幕墙交接处（有缝隙）龙骨墙包封					1236.02	
		中型会议室					1088.55	
1	010808007023	幕墙边收口	龙骨、细木工板基层、石膏板一板	m2	9.45	115.19	1088.55	
		三层1/14轴/A轴L=3750墙体拆除（财务室平面布局更改）补附图，墙体拆除后墙有缝隙，龙骨墙包封200*200					147.47	
1	010808007024	幕墙边收口	龙骨、细木工板基层、石膏板一板	m2	1.28	115.21	147.47	
本页小计							1236.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 35 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		三层原财务室风洞口封堵：吊模、植筋、钢筋、混凝土（因风管走向变更更改）						
		三层档案室10轴/D轴处烟井封堵：吊模、植筋、钢筋、混凝土（因风管走向变更更改）						
		第35条：已下发变更02建筑JZ2024-004-001中第8条10层，更改时装修图石膏板吊顶已完成，拆除、新做。隔断墙完成后拆除						
1	011606003017	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 石膏板吊顶天棚拆除 2. 拆除厚度：30mm 3. 垃圾外运：运距自行考虑 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0	11.67		
2	011606002034	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 室内隔断拆除 2. 垃圾外运：运距自行考虑 3. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0	9.02		
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 36 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011302001059	吊顶天棚	1. 9.5厚双层石膏板面层（涂白色无机涂料） 2. 覆面龙骨 3. U型轻钢主龙骨，将主龙骨放入主龙骨吊件内 4. 采用轻钢主龙骨吊件，找平后连接主龙骨与M8吊件 5. M8吊件。，双向中距≤1200，用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	0	95.27		
		第36条：16层10-11轴/C-D轴（排烟机房）增矿棉板吊顶，吊顶标高H=3200					418.25	
1	011302001062	吊顶天棚	1. 矿棉吸音板面层600*600 2. 配套龙骨 3. 采用轻钢主龙骨吊件，找平后连接主龙骨与M8吊件 4. M8吊件。，双向中距≤1200，用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	27.91	89.06	2485.66	
2	011406001084	抹灰面油漆	1. 面刷白色乳胶漆两遍 砌块墙部分 2. 刮腻子两遍，分遍抹平	m2	-18.79	32.26	-606.17	
3	011406001085	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料（厨房为黑色） 2. 满刮腻子一遍，底漆一遍无机涂料两遍	m2	-33.21	44	-1461.24	
		第37条：9层党组会议室北立面墙D轴/12、14、15柱包柱（弱电桥架）						
本页小计							418.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 37 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		第38条：H轴/3轴圆柱、F轴圆柱，凡此部位有隔断，在隔断对面新增龙骨墙一道					2804.1	
		H轴/3轴圆柱，凡此部位有隔断，在隔断对面新增龙骨墙一道，具体位置：5层双墙、7层双墙、8层单墙、10-14层单墙					2029.85	
1	011210006096	100厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度：100mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、面层：单面双层12mm厚纸面石膏板 4、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m ²	24.67	82.28	2029.85	
		F轴处圆柱，凡此部位有隔断，在隔断对面新增龙骨墙一道，具体位置：5层双墙、7层双墙					774.25	
1	011210006097	100厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度：100mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、面层：单面双层12mm厚纸面石膏板 4、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m ²	9.41	82.28	774.25	
		第39条：会议室利旧屏安装，拆改龙骨墙					15919.55	
		13层					3279.88	
本页小计							2804.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 38 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011606002035	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 室内隔断拆除 2. 垃圾外运：运距自行考虑 3. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0	9.02		
2	011210006098	60厚钢龙骨墙	1、厚度：60mm 2、钢龙骨骨架及边框：40*60*3镀锌方管	m2	10.56	253.54	2677.38	
3	010808007025	屏周边收口	龙骨、细木工板基层、70宽不锈钢	m2	1.33	453.01	602.5	
		3层					12639.67	
1	011210006099	60厚钢龙骨墙	1、厚度：60mm 2、钢龙骨骨架及边框：40*60*3镀锌方管	m2	44.85	253.54	11371.27	
2	010808007026	屏周边收口	龙骨、细木工板基层、70宽不锈钢	m2	2.4	528.5	1268.4	
		第40条：5-16层5轴/H1轴幕墙与二次结构墙体原装修拆除后间隙较大，采用龙骨墙包封（不含8层、13层），从窗台上起规格：250*230（至幕墙立柱边）					928.43	
1	010808007027	幕墙边收口	龙骨、细木工板基层、石膏板一板	m2	8.06	115.19	928.43	
		第41条：15、16层南侧幕墙因弱电管线增设龙骨墙包封					2150.8	
1	011210006100	100厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度：100mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、面层：单面双层12mm厚纸面石膏板 4、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	26.14	82.28	2150.8	
本页小计							18998.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 39 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		第42条：室外外墙正负零以下改为铝板					8438.1	
1	011209002003	铝单板幕墙	1. 2.5mm厚氟喷涂铝单板外墙下部铝板墙裙 2. 50*50*4热镀锌方钢管、铝合金角码等 3. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	25.57	330	8438.1	
		第43条：室外旗台					5340.43	
1	011602001026	混凝土构件拆除	拆除部分在（室外景观部分）	m3	0	610.31		
2	010401012005	零星砌砖	砖砌台阶	m3	3.07	368.86	1132.4	
3	011101003019	细石混凝土找平层	1. 50mm厚C25细石混凝土找平 2. 素水泥浆一道	m2	23.04	43.43	1000.63	
4	011107001005	石材台阶面	石材台阶面	m2	23.04	139.21	3207.4	
		第44条：3层大会议室舞台平面调整					4890.72	
		3层大会议室舞台平面调整（已含在大会议室变更中）						
		3层大会议增办公室、控制室平面调整（已含在大会议室变更中）						
		大会议室消防箱包封					4890.72	
1	011210006101	100厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度：100mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、面层：单面双层12mm厚纸面石膏板 4、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	49.36	82.28	4061.34	
本页小计							17839.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 40 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011210006108	100厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度：100mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、面层：单面双层12mm厚纸面石膏板 4、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	10.08	82.28	829.38	
		第45条：东侧门厅铝板换颜色更换					6108.11	
		门头						
		东侧地面台阶					6108.11	
1	011605001052	平面块料拆除	1. 石材地面拆除 2. 拆除厚度：50mm 3. 垃圾外运：运距自行考虑 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0			
2	010401012006	零星砌砖	砖砌台阶	m3	3.12	368.86	1150.84	
3	011101003020	细石混凝土找平层	1. 50mm厚C25细石混凝土找平 2. 素水泥浆一道	m2	25.08	40.38	1012.73	
4	011107001006	石材台阶面	石材台阶面	m2	25.08	139.21	3491.39	
5	011102003074	块料楼地面	1. 石材(过门石) 2. 20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 清理基层、洒水、充分湿润 5. 钢筋混凝土楼板	m2	1.74	260.43	453.15	
		第46条：5-10轴/B-C轴处走道楼面变更						
		第47条：9层党组会议室东侧门改双开门					645.88	
		9层党组会议室东侧门改双开门					645.88	
本页小计							6937.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 41 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010503005013	过梁	1. 构件类型:过梁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板搭拆 4. 商品砼运输、泵送:采用商品混凝土,其他自行考虑 5、其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	0.08	501.27	40.1	
2	010515001061	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, I 级钢筋 Φ10以内	t	0.002	5285	10.57	
3	010515001062	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:受力筋, III级钢筋 Φ18以内	t	0.007	4910	34.37	
4	010801002030	木质门带套	1. 成品木门 2. 含门套 3. 含执手锁等五金构件 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	1.05	534.13	560.84	
		3层中会议室增双开门M1522(已计入变更中)						
		第48条: 9层5-16轴/A-B轴吊顶拆改						
		第49条: 9层局部平面布局调整					3396	
		5轴/B轴处房间走道调整					2109.53	
1	011611004012	钢支撑、钢墙架拆除		t	0			
本页小计							645.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：建筑工程

第 42 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011210006103	123厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度：123mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层：双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	12.47	159.8	1992.71	
3	011105003042	块料踢脚线	1.块料踢脚线 2.墙体基层 3.其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0.6	98	58.8	
4	011406001086	抹灰面油漆	1.白色乳胶漆二道饰面 隔断墙部分 2.封底漆一道（干燥后再做面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.75型轻钢龙骨隔墙	m2	1.38	42.04	58.02	
		10轴/B轴处房间走道调整					1286.47	
1	011210006104	123厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度：123mm 2、轻钢龙骨骨架及边框：75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层：双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	8.05	159.81	1286.47	
		第50条：会议室墙布调整为木饰面						
		第51条：3层1-3轴/A-C轴增不锈钢栏杆					3360.71	
1	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板H=1200	不锈钢栏杆、扶手	m	13.36	251.55	3360.71	
本页小计							6756.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称: 办公楼: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		19106.45			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					19106.45			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称: 办公楼: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知
单

工程名称: 办公楼: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 办公楼: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

办公楼：智能化工程

竣工结算

咨 询 人：

(单位盖章)

年 月 日

竣工结算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 办公楼：智能化

竣工结算 (小写)： 32,696.86

(大写)： 叁万贰仟陆佰玖拾陆元捌角陆分

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程竣工结算报价汇总表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：智能化

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	28893.6	
1.1	三层会议室	9241.2	
1.2	室外变更	2121.15	
1.3	房间内布局	17531.25	
2	措施项目	751.44	
2.1	其中：安全文明施工费	751.44	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	964.26	—
4.1	定额规费	964.26	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	30609.3	
6	增值税	2754.84	—
7	含税工程造价合计	32696.86	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	32,696.86	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：智能化

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		三层会议室					9241.2	
1	030502005002	双绞线缆	1. 名称: CAT6 2. 敷设方式: 穿管敷设 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	200	8.92	1784	
2	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: RVV-3*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	150	7.08	1062	
3	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: RVV-3*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	150	9.87	1480.5	
4	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	220	16	3520	
5	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 剔槽及恢复 2. 填充(恢复)方式: 水泥砂浆填充, 挂钢丝网 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	39.86	34.99	1394.7	
		分部小计					9241.2	
		室外变更					2121.15	
本页小计							9241.2	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：办公楼：智能化

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030507008001	监控摄像设备	1. 名称：红外球形网络摄像机 2. 规格型号：按图纸设计 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	3	454.2	1362.6	
2	030506007001	球机支架	1. 名称：球型摄像机支架 2. 安装方式：抱杆球机支架	台	2	193.39	386.78	
3	030506007002	球机支架	1. 名称：球型摄像机支架 2. 安装方式：围墙立杆支架	台	1	193.39	193.39	
4	030904016001	摄像机球机电源	1. 名称：摄像机球机电源 2. 容量：AC24V5A	套	2	89.19	178.38	
		分部小计					2121.15	
		房间内布局					17531.25	
1	030502005001	双绞线缆	1. 名称：UTP6 2. 敷设方式：穿管敷设 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	3921.98	4.47	17531.25	
		分部小计					17531.25	
		措施项目						
本页小计							19652.4	
合 计							28893.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号
院金质大厦维修改造施工项目：设计变更
通知单

工程名称：办公楼：智能化

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		751.44			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					751.44			

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称: 办公楼: 智能化

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称: 办公楼: 智能化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

主要材料价格表

工程名称: 办公楼: 智能化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

室外：景观工程 工程

竣工结算

咨 询 人：

(单位盖章)

年 月 日

竣工结算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 室外：景观工程 _____

竣工结算 (小写)： 591,242.58 _____

(大写)： 伍拾玖万壹仟贰佰肆拾贰元伍角捌分 _____

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程竣工结算报价汇总表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：室外：景观工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	542851.47	
1.1	拆除工程	28050.48	
1.2	洗车房土建部分	16174.7	
1.3	室外景观工程	480385.81	
1.4	围墙工程		
1.5	新增大门		
1.6	隔油池部分		
1.7	石头基础	3439.69	
1.8	岗亭基础	1879.84	
1.9	铲除涂料等其他工程	12920.95	
2	措施项目	10642.8	
2.1	其中：安全文明施工费	10642.8	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费		—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	553494.27	
6	增值税	49814.48	—
7	含税工程造价合计	591242.58	
投标报价合计=1+2+3+4+6		591,242.58	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：室外：景观工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		拆除工程					28050.48	
1	041001008001	旗杆混凝土拆除	1、有钢筋混凝土机械破碎 2、垃圾装车外运 3、原尺寸7*7*0.4+4*4*0.4改4*4*0.2+2.5*2.5*0.6	m3	19.05	51.6	982.98	
2	041001008002	拆除砖砌围墙及门卫	1、拆除砖砌围墙厚度240mm 2、垃圾装车外运	m3	26.52	51.59	1368.17	
3	041001008003	拆除原有围墙压顶	1、拆除原有砖砌围墙压顶厚度480mm高度400mm高 2、垃圾装车外运	m3	4.9	51.59	252.79	
4	010103002002	余方弃置	1、垃圾装车外运 2、部位：竹林及绿植灌木拆除	m3	602	42.27	25446.54	
		分部小计					28050.48	
		洗车房土建部分					16174.7	
1	010401003001	实心砖墙	1、混凝土砌块240*115*53 2、砂浆强度等级：干混预拌砌筑砂浆DMM5.0	m3	9.6	481.19	4619.42	
2	010503004001	圈梁	1. 构件类型：圈梁 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含模板搭拆 4. 商品砼运输、泵送：采用商品混凝土	m3	1.54	542.62	835.63	
3	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 1：2水泥砂浆镜面抹光 2. 250厚C20细石混凝土条形基础 3. 200厚C20细石混凝土垫层	m2	37.2	189.21	7038.61	
4	010512008001	透水篦子	1透水篦子厚度50mm	套	4	920.26	3681.04	
		分部小计					16174.7	
		室外景观工程					480385.81	
本页小计							44225.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：室外：景观工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102001002	石材楼地面	1. 50厚透水砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚级配碎石碾压 4. 100厚C25混凝土 5. 素土夯实	m ²	707.63	112.77	79799.44	
2	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 停车位与硬化地面、硬化地面与沥青路面交接处平缘石 2. 1:2水泥砂浆结合层 3. 150*300*500混凝土平缘石	m	109.09	49.39	5387.96	
3	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土 2. 40厚中粒式沥青混凝土 3. 60厚粗粒式沥青混凝土 4. C25商品混凝土浇筑含模板支拆、薄膜覆盖、切缝养护厚度100mm 5. 150厚级配碎石碾压 6. 素土压路机碾压	m ²	2405.75	160.71	386628.08	
4	041001001008	拆除路面	1. 室外路面拆除 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m ²	41.69	56.78	2367.16	
5	010904004001	水刀切割混凝土路面	2. 水刀切割路面,机械破碎	m	88.14	31.03	2734.98	
6	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土路面恢复 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m ²	41.69	83.19	3468.19	
7	040203007001	水泥混凝土	1. 200厚C25混凝土 2. 100厚级配碎石碾压	m ²	0	105.15		
		分部小计					480385.81	
		围墙工程						
		分部小计						
本页小计							480385.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称：室外：景观工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		新增大门						
		分部小计						
		隔油池部分						
		分部小计						
		石头基础					3439.69	
1	010101004003	挖基坑土方	1. 挖一般土 2. 其他：参见图纸设计、图纸答疑及相关规范图集	m3	5.14	11.37	58.44	
2	010103002004	余方弃置	1. 余土外运 2. 运距自行考虑 3. 其他：参见图纸设计、图纸答疑及相关规范图集	m3	5.14	52.92	272.01	
3	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：受力筋，III级钢筋 Φ 18以内	t	0.06	2199.8	131.99	
4	010501001005	垫层	1. 混凝土垫层厚度300mm 2. C30商品混凝土 3. 含模板支拆	m3	5.21	571.45	2977.25	
		分部小计					3439.69	
		岗亭基础					1879.84	
1	011101003006	细石混凝土基础	1. 150厚级配碎石碾压 2. 100厚C20混凝土浇筑	m2	5.6	271.23	1518.89	
2	010401001001	砖胎膜基础	1、混凝土砌筑500*300*150砌筑粉刷 2、砂浆强度等级：干混预拌砌筑砂浆DMM5.0	m3	0.79	456.9	360.95	
		分部小计					1879.84	
		铲除涂料等其他工程					12920.95	
1	011608002001	铲除涂料面	1. 外墙真石漆面层拆除（含水泥砂浆找平层拆除） 2. 拆除厚度：20mm	m2	135.87	20.3	2758.16	
本页小计							8077.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知
单

工程名称: 室外: 景观工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称: 室外: 景观工程

第 1 页 共 1 页

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称: 室外: 景观工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

规费、税金项目计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知
单

工程名称: 室外: 景观工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 室外: 景观工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

室外：室外水管网 工程

竣工结算

咨 询 人：

(单位盖章)

年 月 日

竣工结算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 室外：室外水管网

竣工结算 (小写)： 1,217.95

(大写)： 壹仟贰佰壹拾柒元玖角伍分

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知
单

工程名称: 室外: 室外水管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号
院金质大厦维修改造施工项目：设计变更
通知单

工程名称：室外：室外水管网

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金 额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费		25.51			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					25.51			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称: 室外: 室外水管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

标段：河南省药品监督管理局花园路21号院
金质大厦维修改造施工项目：设计变更通知单

工程名称: 室外: 室外水管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 室外: 室外水管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程竣工结算报价汇总表

工程名称：违建

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	违建	1049078.55		31734.00	35943.44
1	17、18层装修	273808.82		7523.85	9329.45
2	裙房4层装修	236368.20		5222.06	6474.99
3	裙房加固	538901.53		18988.09	20139.00
合 计		1049078.55		31734.00	35943.44

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

17、18层装修工程

竣工结算

咨 询 人：

(单位盖章)

年 月 日

竣工结算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 17、18层装修

竣工结算 (小写)： 273,808.82

(大写)： 贰拾柒万叁仟捌佰零捌元捌角贰分

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程竣工结算报价汇总表

工程名称: 17、18层装修

标段：违建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 17、18层装修

标段: 违建

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		活动室装修					235529.26	
		室内装修					68812.72	
1	011210006051	123厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度: 123mm 2、轻钢龙骨骨架及边框: 75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层: 双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	134.23	159.81	21451.3	
2	010606013020	零星钢构件(门框)	40*60*3镀锌方管加固, 上下镀锌角码固定	t	0.13	10070.15	1309.12	
3	011210006052	轻钢龙骨石膏板包管	1、厚度: 87mm 2、轻钢龙骨骨架及边框: 75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层: 双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	9.54	57.51	548.65	
4	011102003042	块料楼地面	1. 铺贴10厚陶瓷防滑地砖600*600, 白水泥擦缝(其余房间) 2. 20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 清理基层、洒水、充分湿润 5. 钢筋混凝土楼板	m2	40.32	137.64	5549.64	
5	011105003035	块料踢脚线	1. 块料踢脚线 2. 墙体基层 3. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	11.52	98	1128.96	
本页小计							29987.67	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 17、18层装修

标段: 违建

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011406001064	抹灰面油漆	1. 面刷白色乳胶漆两遍 砌块墙部分 2. 刮腻子两遍, 分遍抹平 3. 5mm厚1: 0.5: 3 水泥石灰砂浆 4. 5mm厚1: 1: 4 水泥石灰砂浆 5. 墙体基层整理平整, 局部找平	m2	8.53	51.06	435.54	
7	011406001065	抹灰面油漆	1. 面刷白色乳胶漆两遍 砌块墙部分 2. 刮腻子两遍, 分遍抹平	m2	157.64	32.26	5085.47	
8	011406001066	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆二道饰面 隔断墙部分 2. 封底漆一道 (干燥后再做面涂) 3. 满刮2厚腻子分遍找平 4. 75型轻钢龙骨隔墙	m2	147.57	42.06	6206.79	
9	011302001047	吊顶天棚	1. 矿棉吸音板面层 600*600 2. 配套龙骨 3. 采用轻钢主龙骨吊件, 找平后连接主龙骨与M8吊件 4. M8吊件。 , 双向中距≤1200, 用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	169.14	118.64	20066.77	
10	010801002021	木质门带套	1. 成品木门 2. 含门套 3. 含执手锁等五金构件 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	6.3	534.14	3365.08	
本页小计							35159.65	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 17、18层装修

标段: 违建

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1. 断桥铝合金平开窗 2. 60系列, low-E6+12A+6中空双钢化玻璃 3. 含五金构件, 含纱扇 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m ²	5.4	604.46	3264.08	
12	010809004004	石材窗台板	1. 人造石窗台板 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m ²	0.45	165.17	74.33	
13	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板H=1200	不锈钢栏杆、扶手	m	1.3	251.53	326.99	
		外墙工程					45099.3	
1	011406001067	外墙真石漆(17、18层及女儿墙、雨罩)	1. 真石漆墙面 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m ²	490.85	91.88	45099.3	
		屋面增加防水一道					49144.24	
1	010902001004	屋面卷材防水(除16层)	1. 屋面增加一道卷材防水(带保护层) 2. 清理基层 3. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m ²	658.77	74.6	49144.24	
		17-18层装修					72473	
		室内拆除					1180.68	
1	011601001002	砖砌体拆除(17层)	1. 室内砌体墙拆除 2. 垃圾外运: 运距自行考虑 3. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m ³	4.25	244.08	1037.34	
本页小计							98946.28	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 17、18层装修

标段: 违建

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011605002002	立面块料拆除 (地砖踢脚)	1. 瓷砖墙面拆除 2. 拆除厚度: 25mm 3. 垃圾外运: 运距自行考虑 4. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	10.29	13.93	143.34	
		外墙门窗、幕墙、外墙漆拆除					11554.61	
1	011608002001	铲除涂料面 (17、18层及女儿墙、雨罩、裙房外天棚、二层裙房顶等)	1. 外墙真石漆面层拆除 (含水泥砂浆找平层拆除) 2. 拆除厚度: 20mm 3. 垃圾外运: 运距自行考虑 4. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	490.85	23.54	11554.61	
		室内隔墙改造					5370.56	
1	010402001002	砌块墙 (17层)	1. 部位: 填充墙 2. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 3. 墙体厚度: 100mm 以内 4. 砂浆强度等级: 干混预拌砌筑砂浆 DMM5.0 5. 墙高: ≤3.6m 6. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m3	4.81	385.6	1854.74	
2	011210006053	123厚轻钢龙骨石膏板隔墙 (17层)	1、厚度: 123mm 2、轻钢龙骨骨架及边框: 75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层: 双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	22	159.81	3515.82	
		墙面					25454.74	
		17、18层					25454.74	
本页小计							17068.51	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 17、18层装修

标段: 违建

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011407001003	墙面喷刷涂料 (楼梯间、机房)	1. 面刷无机涂料两遍 (燃烧性能A级) 砌块墙部分 2. 刮腻子两遍, 分遍抹平	m2	706.22	33.62	23743.12	
2	011406001068	抹灰: 无机涂料新砌墙部分增抹灰	1. 5mm厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆 2. 5mm厚1: 1: 4水泥石灰砂浆 3. 墙体基层整理平整, 局部找平	m2	0			
3	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 面刷无机涂料两遍 (燃烧性能A级) 隔断墙部分 2. 封底漆一道 (干燥后再做面涂) 3. 满刮2厚腻子分遍找平 4. 75型轻钢龙骨隔墙	m2	39.42	43.42	1711.62	
		天棚					12920.16	
1	011406001069	抹灰面油漆 (审计只计取了餐厅部分中计格栅顶外扩1米, 楼梯间顶楼梯顶不含17、18层) 增其他部分: 楼梯间顶、机房	1. 白色无机涂料 (厨房为黑色) 2. 满刮腻子一遍, 底漆一遍无机涂料两遍	m2	293.64	44	12920.16	
		门窗工程 (17、18层)					15992.25	
		17层门窗: 计算规则: 铝合金门窗 (飘窗、阳台封闭窗除外)、塑钢门窗均按设计图示门、窗洞口面积计算					15992.25	
1	010801004004	木质防火门	1. 丙级木质防火门 2. 单开 3. 含闭门器、执手锁等五金构件 4. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	1.62	525.03	850.55	
本页小计							39225.45	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 17、18层装修

标段: 违建

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010801004005	木质防火门	1. 乙级木质防火门 2. 单开 3. 含闭门器、执手锁等五金构件 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	10.5	505.39	5306.6	
3	010801004006	木质防火门	1. 乙级木质防火门 2. 双开 3. 含闭门器、顺序器、执手锁等五金构件 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	6.3	539.91	3401.43	
4	010802003002	钢质防火门	1. 甲级钢质防火门 2. 双开 3. 含闭门器、顺序器、执手锁等五金构件 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	3.6	633.39	2280.2	
5	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	1. 断桥铝合金固定窗 2. 60系列, low-E6+12A+6中空双钢化玻璃 3. 含五金构件 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	3.6	307.51	1107.04	
6	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗	1. 断桥铝合金平开窗 2. 60系列, low-E6+12A+6中空双钢化玻璃 3. 含五金构件, 含纱扇 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	5.04	604.45	3046.43	
		分部小计					235529.26	
		措施项目					3944.73	
本页小计							15141.7	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 17、18层装修

标段：违建

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 17、18层装修

标段：违建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 17、18层装修

标段：违建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

主要材料价格表

工程名称: 17、18层装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

裙房4层装修 工程

竣工结算

咨 询 人：

(单位盖章)

年 月 日

竣工结算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 裙房4层装修

竣工结算 (小写)： 236,368.20

(大写)： 贰拾叁万陆仟叁佰陆拾捌元贰角

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程竣工结算报价汇总表

工程名称：裙房4层装修

标段：违建

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	206747.18	
1.1	裙房4层装修	206747.18	
2	措施项目	8054.93	
2.1	其中：安全文明施工费	5222.06	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	2832.87	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	6474.99	—
4.1	定额规费	6474.99	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	221277.1	
6	增值税	19914.94	—
7	含税工程造价合计	236368.2	
投标报价合计=1+2+3+4+6		236,368.20	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：裙房4层装修

标段：违建

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		裙房4层装修					206747.18	
		裙房4层装修					206747.18	
		裙房4层装修					206747.18	
		新作					204910.96	
1	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 石膏板吊顶天棚拆除 2. 拆除厚度: 30mm 3. 垃圾外运: 运距自行考虑 4. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	425	11.67	4959.75	
2	011605001001	平面块料拆除	1. 石材、地砖地面拆除 2. 拆除厚度: 50mm 3. 垃圾外运: 运距自行考虑 4. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	182.34	20.19	3681.44	
3	011605002001	立面块料拆除: 踢脚	1. 瓷砖墙面拆除 2. 拆除厚度: 25mm 3. 垃圾外运: 运距自行考虑 4. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	10.8	13.93	150.44	
4	011608002001	铲除涂料面	1. 涂料墙面拆除 2. 拆除厚度: 3. 垃圾外运: 运距自行考虑 4. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	287.16	4.81	1381.24	
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 外墙窗拆除 2. 拆除厚度: 90mm 3. 垃圾外运: 运距自行考虑 4. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	樘	13	77.37	1005.81	
本页小计							11178.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 裙房4层装修

标段: 违建

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011210006037	123厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、厚度: 123mm 2、轻钢龙骨骨架及边框: 75轻钢龙骨 3、内填防火岩棉 4、面层: 双面双层12mm厚纸面石膏板 5、其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	55.47	159.81	8864.66	
7	010606013012	零星钢构件 (墙体加固)	40*60*3镀锌方管加固, 下部镀锌角码固定, 中部、上部各一道水平杆焊接, 顶部往H轴方向40*60*3镀锌方管拉杆6道	t	0.396	10070.15	3987.78	
8	011102003042	块料楼地面	1. 铺贴10厚陶瓷防滑地砖800*800, 白水泥擦缝(精装修房间) 2. 20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 20mm厚1: 3水泥砂浆找平 4. 素水泥浆一道 5. 清理基层、洒水、充分湿润 6. 钢筋混凝土楼板	m2	182.34	225.34	41088.5	
9	011105003035	块料踢脚线	1. 块料踢脚线 2. 墙体基层 3. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	13.25	98	1298.5	
10	011406001066	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆二道饰面 隔断墙部分 2. 封底漆一道 (干燥后再做面涂) 3. 满刮2厚腻子分遍找平 4. 75型轻钢龙骨隔墙	m2	97.41	42.06	4097.06	
11	011406001060	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料 2. 满刮腻子一遍, 底漆一遍无机涂料两遍	m2	388.15	44	17078.6	
本页小计							76415.1	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：裙房4层装修

标段：违建

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	010801002021	木质门带套	1. 成品木门 2. 含门套 3. 含执手锁等五金构件 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	7.35	534.14	3925.93	
13	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1. 断桥铝合金平开窗 2. 60系列, low-E6+12A+6中空双钢化玻璃 3. 含五金构件, 含纱扇 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	73.72	604.48	44562.27	
14	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗: 门联窗	1. 断桥铝合金门联窗 2. 60系列, low-E6+12A+6中空双钢化玻璃 3. 含五金构件, 含纱扇 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	3.1	604.47	1873.86	
15	010902001002	屋面卷材防水	1. 屋面增加一道卷材防水(带保护层) 2. 清理基层 3. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	514.36	74.6	38371.26	
16	011405001002	金属面油漆(网架)	网架除锈、防锈漆一遍、调和漆两遍、楼地面保护	m2	425.93	25.97	11061.4	
17	010606013013	屋盖局部加固	屋盖局部加固: 40*60*3镀锌方管水平长度2道, 40*60*3镀锌方管立杆(落在球形上至顶部H=1500计13根, 顶部40*60*3水平杆L=1200计8根,	t	0.346	11573.56	4004.45	
本页小计							103799.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：裙房4层装修

标段：违建

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板H=1300	不锈钢栏杆、扶手	m	15.8	251.55	3974.49	
19	011302001053	吊顶天棚	1. 9.5厚双层石膏板面层（涂白色无机涂料） 2. 覆面龙骨 3. U型轻钢主龙骨，将主龙骨放入主龙骨吊件内 4. 采用轻钢主龙骨吊件，找平后连接主龙骨与M8吊件 5. M8吊件。，双向中距≤1200，用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	67.45	95.27	6425.96	
20	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除（违建房小房间顶维修，拆一层板）	1. 石膏板吊顶天棚拆除 2. 拆除厚度：30mm 3. 垃圾外运：运距自行考虑 4. 其他说明：其他未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	0			
21	011302001050	吊顶天棚（违建房小房间顶维修）	1. 9.5厚单层石膏板面层（涂白色无机涂料），拆原先一层板 2. 覆面龙骨 3. U型轻钢主龙骨，将主龙骨放入主龙骨吊件内 4. 采用轻钢主龙骨吊件，找平后连接主龙骨与M8吊件 5. M8吊件。，双向中距≤1200，用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	30.87	100.99	3117.56	
		4层北侧违建露台增50厚细石混凝土找坡。防水同配套用房作法					1836.22	
本页小计							13518.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：裙房4层装修

标段：违建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		5222.06			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					5222.06			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

主要材料价格表

工程名称: 裙房4层装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

裙房加固工程

竣工结算

咨 询 人：

(单位盖章)

年 月 日

竣 工 结 算

招 标 人： _____

工 程 名 称： 裙房加固

竣工结算 (小写)： 538,901.53

(大写)： 伍拾叁万捌仟玖佰零壹元伍角叁分

咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程竣工结算报价汇总表

工程名称：裙房加固

标段：违建

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	465367.88	
1.1	裙房加固	465367.88	
2	措施项目	18988.09	
2.1	其中：安全文明施工费	18988.09	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	20139	—
4.1	定额规费	20139	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	504494.97	
6	增值税	45404.55	—
7	含税工程造价合计	538901.53	
投标报价合计=1+2+3+4+6		538,901.53	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 裙房加固

标段：违建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：裙房加固

标段：违建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		18988.09			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					18988.09			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 裙房加固

标段：违建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

一、合同协议书

发包人（甲方，全称）：河南省药品监督管理局

承包人（乙方1，全称）：北京华美装饰工程有限公司

承包人（乙方2，全称）：河南省海通消防安全工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国政府采购法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，联合体北京华美装饰工程有限公司
和河南省海通消防安全工程有限公司就河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施
工项目及有关事项与河南省药品监督管理局协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1.工程名称：河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工项目。
- 2.工程地点：郑州市花园路21号院金质大厦。
- 3.承包范围：施工图纸、工程量清单及招标文件全部内容。
- 4.主要工程内容：花园路21号院金质大厦维修改造，土建改造工程、装修工程、建筑设备系统改造及附属工程等。

二、合同工期

- 1.工期总日历天数：210 日历天。
- 2.具体开工时间以本项目开工令为准。

三、质量标准

按照国家现行建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量验评标准，质量等级为合格。
验收中如发现工程质量局部不合格或有缺陷或工程项目尚未完成，则由承包人在双方商定的期限内
进行返工或补建，再次验收合格后移交发包人使用，因此而发生的各项费用及给发包人造成的损失
由承包人负责，并按最后验收合格的日期作为竣工日期。

四、签约合同价与合同价格形式

4.1 签约合同价为：

含税人民币（大写）贰仟捌佰捌拾陆万柒仟捌佰玖拾叁元陆角伍分（¥ 28867893.65 元）；签约
合同价已包含承包人完成本合同清单内全部工作内容的所有费用，承包人不再要求增加其他任何
费用。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）陆拾伍万柒仟壹佰零玖元柒角肆分（¥ 657109.74 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/____/____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/____/____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）叁拾万元整（¥300000.00元）。

五、项目主要负责人

项目经理

项目经理：董浩；身份证号：110108198412203137；

建造师执业资格证书号：201909034110002597；建造师注册证书号：京1112014201636139；

建造师执业印章号：京1112014201636139(00)；

安全生产考核合格证书号：京建安B(2017)0140473。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、合同签订

1. 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
2. 签订时间：2024年10月25日

3.补充协议: 合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

4.合同生效: 自双方签字、盖章后生效。

5.合同份数: 本合同正本一式贰份、副本一式陆份, 均具有同等法律效力, 发包人执正本壹份、副本叁份, 承包人执正本壹份、副本叁份。

建设单位: 河南省药品监督管理局

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

施工单位: 北京华美装饰工程有限公司

组织机构代码: 91110101101124926A

地址: 北京市朝阳区新源南路16号琨莎中心A座23层

邮政编码: 100027

法定代表人: 李忠生

委托代理人:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行: 交通银行北京三元支行

账 号: 01102580311

施工单位: 河南省海通消防安全工程有限公司

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

成 交 通 知 书

项目编号：豫财磋商采购-2024-1040

致：北京华美装饰工程有限公司、河南省海通消防安全工程有限公司（联合体）

贵单位参加的 河南省药品监督管理局花园路 21 号院金质大厦
维修改造施工项目 招投标活动，经评审，你公司被确定为本项目的
成交单位。

成交价：28867893.65 元

工期：210 日历天

质量要求：符合国家现行相关施工质量合格标准及验收规范，满
足采购人要求


项目经理：冯彦军

执业证书信息：京 1132006200700773

现将有关事宜通知如下：

请贵公司接到通知后，于 30 日内持本成交通知书与采购方河南
省药品监督管理局详谈合同事项。

采购人：



代理机构：



2024 年 10 月 15 日

表A.0.2 工程开工令

工程名称： 河南省药品监督管理局花园路 21 号院金质大厦维修改造项目

编号：

致： 北京华美装饰工程有限公司 （施工单位）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为： 2024 年

10 月 28 日。

附件：工程开工报审表

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字、加盖执业印章）



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表B.0.2 工程开工报审表

工程名称： 河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造项目

编号：

致： 河南省药品监督管理局 (建设单位)

中科华水工程管理有限公司 (项目监理机构)

我方承担的 河南省药品监督管理局花园路 21 号院金质大厦维修改造项目 工程，已完成相关准备工作，具备开

工条件，申请于 2024 年 10 月 28 日开工，请予以审批。

附件： 证明文件资料



2024年10月27日

审核意见：

1. 项目已进行设计交底及图纸会审，图纸会审中的相关意见已落实。
2. 施工组织设计已经项目监理机构审核同意。
3. 施工单位已建立相应的现场质量安全生产管理体系。
4. 相关管理人员及特种施工人员资质已审查并到位，主要施工机械已进场并验收完成。
5. 现场施工道路及水电、通信等已按方案落实。

经审查，本工程现场准备工作已符合要求，请建设单位审批。



审批意见：

建设单位 (盖章)

建设单位代表 (签字)



2024年10月28日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

编号:

工程开工报告

工程名称: 河南省药品监督管理局花园路 21 号院金质大厦维修改造项目

合同号: /

施工单位: 北京华美装饰工程有限公司


建设单位	河南省药品监督管理局	设计单位	河南省第二建设集团有限公司		
建筑面积	24485m ²	结构及层数	装修工程 /		
供料方法	自筹	投资来源	财政资金		
建设单位开户银行及帐号: /					
施工图预(概)算价值: 28867893.65元					
建筑	13410225.09元	安装	15457668.56元	合计	28867893.65元
计划开竣工日期: 2024年 10 月 28 日 至 2025年 04 月 30 日					
建筑执照: /					
施工许可证: /					
 施工单位盖章 北京华美装饰工程有限公司 监理工程师签字: 刘机鸣 2024年10月27日					


本表一式三份, 建设单位、监理单位、施工单位各一份。


郑州市质量建筑站监制

竣工报告


监督号:


建设单位	河南省药品监督管理局	施工单位	北京华美装饰工程有限公司
工程名称	河南省药品监督管理局花园路 21 号院金质大厦维修改造施工项目	承包方式	施工联合体
建筑面积	24485 m²	层 数	地下 1 层，地上 16 层，局部裙房 4 层
工程范围	主体加固、屋面、装修、水、电、通风、智能建筑	结构类型	框架
合同总价	2588.648462 万元（不含消防联合体）	工程地点	郑州市花园路 21 号院金质大厦
合同开工日期	2024 年 10 月 28 日	实际开工日期	2024 年 10 月 28 日
合同竣工日期	2025 年 05 月 20 日	实际竣工日期	年 月 日
合同工作天数	210 天	实际工作天数	天
简 要 说 明			
1、提前竣工或延误工期的主要原因			
扬尘管控等原因（详见附件）。			
2、未完施工主要项目、未完原因措施意见：			
无			
本工程已经完工，经检查确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，为合格工程			
施工单位：北京华美装饰工程有限公司			
建设单位：河南省药品监督管理局			
施工单位（公章）： 		单位负责人：  项目经理： 	
		年 月 日	
总监理工程师意见		 年 月 日	





















设计变更通知单

设计单位	河南省第二建设集团有限公司			工程编号	JZ2024-004-01
项目名称	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造 施工图纸设计服务项目			变更编号	01
专 业	建 筑	版 次	A版	第 1 页	共 1 页
变更内容: 1/本项目九层拆除后,地面(8-14轴交A-D轴所有地面、14-15轴交A-D轴部分地面)出现多处空鼓,且地砖年久破旧,轻钢龙骨墙体年久导致墙体不稳定(10轴/C-D轴,9轴、10轴/12轴/A-B轴),卫生间洗手池,大小便器具老化失修,现拆除原有地面和局部轻钢龙骨墙体,重新铺装陶瓷地砖地面(整层含走道均为800×800地砖)和砌筑新的墙体,墙体装修做法不变,卫生间器具重新更换。					
中华人民共和国一级注册建筑师 姓 名: 金永斌 注册号: 4100432-013 有效期至: 2026年5月 变更原因: 图纸优化 工程勘察设计资质(出图)专用章 河南省第二建设集团有限公司(24041) 建筑行业(建筑工程)甲级(A141094320) 有效期至: 2028年12月22日 新乡市住房和城乡建设局监制 日期: 2025.04.11					
审 定	杨海东	杨海东	专业负责人	金永斌	金永斌
项目负责人	金永斌	金永斌	校 对	晋要霞	晋要霞
审 核	金永斌	金永斌	设 计	杨 光	杨光

设计变更通知单

设计单位	河南省第二建设集团有限公司			工程编号	JZ2024-004-01
项目名称	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造 施工图纸设计服务项目			变更编号	02
专 业	建 筑	版 次	A版	第 1 页	共 2 页
变更内容： 1、本工程二层平面图中，原设计部分功能位置修改，原更衣室、食库现修改为理发室，出租房部分重新分隔增加晾衣房、更衣室，局部预留用增加上下水，二层原利旧卫生间现维修维护，食库更换位置，阳台部分增加传菜电梯（二层 四层），详见附图。地面采用地砖地面、墙面采用白色无机涂料，顶棚除出租房（吊顶租户自理）外其余均为矿棉吸音板吊顶与餐厅连接的部分的休息区采用与餐厅走道相同的吊顶。 2、三层平面图中，原大会议室增加办公室、控制室。档案室分隔恒温恒湿机处增加上下水及配电，档案室东侧办公室对档案室监控管理，档案室分隔成办公室和档案室原三层档案室内新风机组及防雨百叶风口向左平移移至10-12轴处。因资料室、档案室楼板加固（8-14轴交A-D轴所有地面、14-15轴交A-D轴部分地面）需拆除后重新做地砖地面，加固完成后采用素水泥浆一道，20厚1:2水泥砂浆抹平压光，上铺10厚陶瓷防滑地砖。 3、四层平面图中，原活动室吊顶形式修改，原设计为矿棉吸音板吊顶，现修改为石膏板吊顶，详见附图。因需要加固楼板（10-14轴/C-D轴、1-5轴/F-H轴）需拆除原地面（加固完成后采用素水泥浆一道、20厚1:2水泥砂浆抹平压光，上铺10厚陶瓷防滑地砖） 4、五、六层平面图中，因加固梁8轴交C-D轴处需先拆除，（加固完成后采用素水泥浆一道、20厚1:2水泥砂浆抹平压光，上铺10厚陶瓷防滑地砖）。六层11轴交C-D轴处增加一道轻钢龙骨隔墙，装修做法不变。 5、七层平面图中，原办公室改为值班室，原值班室休息室改为办公室详见附图，装修做法不变。⑫轴交C-D轴因加固拆除、⑧-⑨轴、⑬-⑭轴交A-B轴处木地板拆除后素水泥浆一道，20厚1:2水泥砂浆抹平压光，上铺10厚陶瓷防滑地砖。 6、八层平面图中，原候会室、会务准备室门位置修改，原人事办公室休息室重新分隔，装修做法不变。⑧-⑨轴、⑬-⑭轴交A-B轴处木地板拆除后素水泥浆一道、20厚1:2水泥砂浆抹平压光，上铺10厚陶瓷防滑地砖。⑭轴交C-D轴、⑩、⑫轴交C-D轴；新做123厚轻质隔墙，耐火极限不低于2h。 7、九层平面图中，原值班室布局修改，领导值班室卫生间布局修改，党组会议室修改，机要室区域增设磨砂玻璃门，装修做法不变。 8、十、十三、十四、十五层平面图中，布局修改详见附图，（其中十、十五层14~16轴交A-B轴为二次修改，装修做法不变。 9、各个值班室含有淋浴的卫生间、健身房淋浴间，增设浴霸预留位置。					
河南省第二建设集团有限公司 建筑行业（建筑工程）甲级（A141004320） 有效期至：2028年12月22日 变更原因：图纸优化 新乡市住房和城乡建设局监制 中华人民共和国一级注册建筑师 姓名：金永斌 注册号：4110032-2025.04.11 有效期至：2026年5月					
审 定	杨海东	杨海东	专业负责人	金永斌	金永斌
项目负责人	金永斌	金永斌	校 对	晋要霞	晋要霞
审 核	金永斌	金永斌	设 计	杨 光	杨 光

设计变更通知单

设计单位	河南省第二建设集团有限公司			工程编号	JZ2024-004-01
项目名称	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造 施工图纸设计服务项目			变更编号	02
专 业	建 筑	版 次	A版	第 2 页	共 2 页

变更内容:

- 10、八层 十六层窗台处窗台板因年久，无法利用，现需要更换，局部幕墙龙骨凸出墙面需做外包石膏板处理，做法详见附图。
 - 11、四 十六层10轴交C轴处排烟井检修门FM丙0620取消，修改为检修孔。
 - 12、临近东侧客梯(15 16交D轴处)南侧房间均做隔音措施。
 - 13、九层办公室室内挂机(共六台)位置移动至管道井墙体上，待空调挂机安装完成后采用石膏板给冷凝水管及冷媒管封起来。
 - 14、三层大会议室，八层、十三层中会议室，九层党组会议室，还有八、十、十二、十四层小会议室门口预留强弱电插座，每个会议室吊顶处均考虑摄像头位置详附图，小会议室设置一个。首层电梯口、保安值班处预留显示器强弱电插座。
 - 15、首层入口处玻璃幕墙拆除后无法利用，现需新增入口处幕墙做法，入口处造型详见附图，首层出入口门为电动门。
 - 16、十六层局部房间修改详见附图。
 - 17、机房层增加风机基础，定位及做法详附图。
 - 18、首层谈心室墙体修改，定位详附图。
 - 19、三层增加中型会议室位置详见附图，十三层中型会议室布置参照八层中型会议室。
 - 20、三层14轴交A B轴处墙体拆，原插座移动至对面墙上，其余装修做法均不变。
 - 21、本工程1-3层、8-16层消防管全部用轻钢龙骨石膏板包裹，3层、8-16层所有电梯门洞安装不锈钢垭口。
 - 22、本工程所有楼层8轴交C~D轴处楼梯间层高处平台因风井、管井墙体因安装拆除后重新砌筑，导致原有吊顶无法利用，现此处吊顶改为矿棉吸音板做法。
 - 23、本工程地下一层局部墙体因风管安装需拆除，修改位置，详见附图。
- 其他专业随之变更。

中华人民共和国一级注册建筑师

姓 名: 金永斌

注册号: 4100432-013

有效期: 至2026年5月



日期: 2025.04.11

变更原因

图纸优化

审

杨海东

专业负责人

金永斌

金永斌

金永斌

金永斌

金永斌

项目负责人

金永斌

金永斌

金永斌

金永斌

金永斌

金永斌

审

金永斌

金永斌

金永斌

金永斌

金永斌

金永斌

金永斌

设计变更通知单

设计单位	河南省第二建设集团有限公司			工程编号	JZ2024-004-01
项目名称	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工图纸设计服务项目			变更编号	03
专 业	建 筑	版 次	A版	第 1 页	共 3 页

变更内容:

1、本工程3层、9~16层公共卫生间平面布局调整:因拆除吊顶后卫生间大梁影响,卫生间大便器台尺寸调整至男卫生间:3150×1200×250、女卫生间:4120×1200×250,大便器台四周采用150高砖砌筑、轻质砼回填150高、50厚细石砼找平、面层同卫生间地砖。3~16层女卫生间增加遮挡视线板。男女卫生间给排水管井采用120砖墙砌筑(详见附图01)。

2、根据谈话室要求,一层谈话室地面做法采用4mm厚橡塑地胶,基层采用45mm厚C20细石混凝土找平。

3、一层东西两侧门厅墙面砖尺寸采用750×1500mm;东西门厅消防箱、东侧大厅电动门两侧、东侧大厅混凝土柱采用钢架龙骨水泥板包封,砂浆抹灰后再贴墙砖;谈心室、谈话室、纪检用房墙面局部采用轻钢龙骨石膏板包封(详见附图02)。

4、因消防控制室内抬高地面,现在室外台阶处安装不锈钢护栏,高度1100mm,做法参12YJ9-1第108页节点1(详见附图03)。

5、本工程室外通风井墙面、顶面均为真石漆面层,颜色同本区域外墙颜色。

6、本工程3层、8~16层男女公共卫生间,增加窗帘盒。原卫生间门口台盆柜及镜子破损严重,无法利用,需更换(不含4-7层),节点做法图详见设计变更2中相关节点。

7、本工程3-16层中消防立管进行包封处理,详见附图13。

8、因原有垭口老化无法利用,现首层西侧门厅处增加不锈钢垭口2个(详见附图02),1、2层电梯洞口处增加不锈钢垭口。

9、首层出入口二玻璃门改为电动玻璃门,原设计幕墙大门高度为3700mm,根据现场拆除后高度,幕墙大门修改为4100mm。

10、原圆弧连廊拆除后二、三层阳台处没有窗台墙体,现增加窗台墙体,高度1200mm,构造柱设置见原设计说明。(详见附图04)

11、9层3-8轴交A-B轴房间、15-16轴交A-B轴原设计利用,拆除后发现房间楼面地砖破损严重,现拆除后新铺800×800地砖。

12、根据现场情况已下发变更02建筑JZ2024-004-001中,第4条6层11轴/C-D轴增加一道轻钢龙骨墙,现修改为10轴。

13、三层新增中会议室及大会议室主席台高度为200高,采用40×40×3@400镀锌方管进行焊接,正面及侧面铺15厚阻燃板基层。

14、二层西侧合用前室墙面原设计利用,但现场破损严重,重新做600×600墙砖。二~三层5-16轴/B-C轴前室墙面原设计利用,原墙砖破损严重,现拆除后新贴600×600墙砖。

15、本工程2-16层前室、合用前室处增加150高黑色石材踢脚线。

16、9层办公室门洞口处增加木质成品垭口套(共七个)。

17、四-十六层B-C轴/3轴走廊吊顶处增加窗帘盒高度200mm,深度520mm,长度1000mm,同时增加阻燃板基层石膏板面层窗套。

18、首层地面、墙面;二层餐厅、走道、大包间、多功能间、过道、阳台、卫生间;9楼901、903、904、905、906、907;10楼1002、1003、1005、1006;11楼1113;16楼男女淋浴间。以上墙、地砖原已完成填缝剂清理干净改为专业美缝剂填充。

19、地下一层A-B轴/3-5轴设备用房根据设计变更02已完成,应业主要求现拆除已建墙体及门,重新分隔(详见附图05)。

20、二层餐厅消防箱、立柱等区域需进行轻钢龙骨石膏板包封(详见附图06)

河南省第二建设集团有限公司 (24041)

建筑行业(建筑工程)甲级(A141004320)

有效期至: 2028年12月22日

姓名: 金永斌

注册号: 4100432-013

有效期至: 至2026年5月

变更原因: 甲方要求

新乡市住房和城乡建设局监制

日期: 2025.04.28

审 定	杨海东	杨海东	专业负责人	金永斌	金永斌
项目负责人	金永斌	金永斌	校 对	晋要霞	晋要霞
审 核	金永斌	金永斌	设 计	杨 光	杨光

设计变更通知单

设计单位	河南省第二建设集团有限公司			工程编号	JZ2024-004-01
项目名称	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工图设计服务项目			变更编号	03
专 业	建 筑	版 次	A版	第 2 页	共 3 页

变更内容:

- 21、地下一层制冷机房设备吊装口拆除,待设备安装完成后重新做封堵做屋面,(详见附图07)。
- 22、地下一层制冷机房地面回填及接地根据设备安装情况进行优化(详见附图08)。
- 23、二层厨房3轴/H轴圆柱包方柱,采用轻钢龙骨墙包封:1100X1100(75轻钢龙骨外包双层硅酸钙板)
- 24、首层弱电、强电管井处增砖砌电缆沟、轻质混凝土回填H=600,上部50厚细石砼找平。首层纪检工作室及外边走道地面,因此处原为消防控制室,楼地面标高高低,增加轻质混凝土回填H=130。
- 25、已下发变更02建筑JZ2024-004-001中第一条中修改二层主食库区域,但是现场3/5轴-A/D 轴隔墙已施工完毕,需拆除后重新做隔墙。
- 26、二层厨房部分轻钢龙骨墙每4米增加一根40X60X3镀锌方管,轻钢龙骨墙交接处增加1根40X60X3镀锌方管,上下采用角码固定。
- 27、地下室一层3轴交C轴、15轴交A~B轴处增加2樘钢质防火门(FM甲1022)新增房间功能为设备用房。
- 28、二层北侧公共卫生间无法利旧,台盆吊顶、男女卫生间吊顶拆除,新做轻钢龙骨石膏板吊顶,标高3米,白色无机涂料面层。男女卫生间原大便器隔断拆除,用原主楼内卫生间隔断利旧安装。原洗手台拆除新做,式样同主楼。原洗手台区域地面地砖全部拆除,更换600X600地砖铺贴,男女卫生间内墙、地砖局部拆除修补。
- 29、二层A轴处/5-15轴120厚1米高墙砌完后,原窗间墙1米上部采用龙骨墙双层石膏板包封收口。
- 30、三层大会议室H轴/2-3轴处洞口位置处(新增M2228)原图显示为二次结构墙,实际无墙,现增加轻钢龙骨隔墙,耐火极限不低于1h。H 轴/1-2轴、3-5轴处现场无墙,新增75轻钢龙骨墙,12双层石膏板,刷白色乳胶漆。
- 31、三层大会议室原墙面墙裙拆除后地砖与墙之间存在200mm缺口,现增加黑色地砖波打线修补,位置为E1到B1轴东西两侧地面。(新贴800X180波打线)
- 32、三层中型会议室A-B轴/3轴处增75轻钢龙骨墙,12厚双层石膏板面层,使墙面和柱子做平,便于木饰板粘贴。
- 33、三层因新增中型会议室,原房间机关服务中心窗帘盒、吊顶均已做完,与新增中型会议室窗帘、吊顶不符,均需拆除后重新做。
- 34、三层中型会议室原机关服务中心墙体拆除后,两道拆除墙顶端与幕墙交接处(有缝隙)龙骨墙包封,宽度300,高度到顶。
三层14轴交A轴L=3750墙体拆除(财务室平面布局更改)后墙有缝隙,龙骨墙包封200X200。三层原财务室风洞口封堵。
三层档案室10轴/D轴处烟井封堵。
- 35、已下发变更02建筑JZ2024-004-001中第8条:10层变更下发时石膏板吊顶已完成,拆除、新做。隔断墙完成后拆除。
- 36、16层10-11轴/C-D 轴(排烟机房)增矿棉板吊顶,吊顶标高H=3200,喷淋及烟感等设施随之修改。
- 37、9层党组会议室北立面墙D轴/12-14、15轴处采用轻钢龙骨石膏板包封(详见附图10)。

变更原因: 甲方要求至: 2028年12月22日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名: 金永斌
注册号: 4100432-013
有 效 期: 日期: 2025.04.28
至2026年5月

审	新乡市住房和城乡建设局	杨海东	专业负责人	金永斌	金永斌
项目负责人	金永斌	金永斌	校 对	晋要霞	晋要霞
审 核	金永斌	金永斌	设 计	杨 光	杨光

设计变更通知单

设计单位	河南省第二建设集团有限公司			工程编号	JZ2024-004-01
项目名称	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工图设计服务项目			变更编号	03
专 业	建 筑	版 次	A版	第 3 页	共 3 页

变更内容:

- 38、五~十六层1轴交F轴、3轴交H轴两处圆柱与幕墙之间采用轻钢龙骨石膏板封堵。
- 39、13层会议室旧屏安装,拆除主席台原轻钢龙骨隔墙2200X4800,主席台墙体背面增加40X60X3@800镀锌方管,显示屏四周安装70宽不锈钢收边。3层大会议室主席台增加40X60X3@800镀锌方管,显示屏四周安装60不锈钢收边条。
- 40、9-16层5轴/H1轴幕墙与二次结构墙体原装修拆除后间隙较大,采用龙骨墙密封(不含8、13层),位置从窗台上起规格:250X230(至幕墙立柱边)
- 41、15、16层南侧幕墙因弱电管线增设轻钢龙骨石膏板墙密封。
- 42、首层室外外墙安装铝板墙裙(详见附图11)。
- 43、室外广场旗台变更(详见附图12)。
- 44、三层大会议室舞台墙体调整。三层大会议室南侧办公室、控制室墙体调整。配套吊顶深化图。
三层大会议室配电箱、消防箱等区域采用轻钢龙骨石膏板密封。三层大会议室墙面壁布(含舞台背景)调整为仿木饰面(耐火等级为A级)
三层大会议室墙面不锈钢踢脚线调整为100mm高。(详见附图14)
- 45、东侧门厅门头铝板颜色调整,原做好的拆除重新做。地面台阶踏步花岗岩拆除换新。(详见附图15)
- 46、一层5轴-10轴线/B轴-C轴走道原保留部分地面瓷砖拆除后换新(换新瓷砖规格尺寸同门厅地砖)。
- 47、九层党组会议室东侧单开门调整为双开门(M1522)。三层新增中会议室西侧门调整为双开门(M1522)。
- 48、九层5轴-16轴/A轴-B轴房间石膏板吊顶区域因风机盘管影响需要拆除按原图做好侧板后南移1000mm。
- 49、九层局部房间平面布局调整。(详见附图16)
- 50、3层、8层、13层中会议室原舞台背景壁布调整为木饰面。
- 51、三层1轴-3轴/A轴-C轴房间增设不锈钢扶手。(详见附图17)
- 52、地下一层制冷机房出地面风井盖板采用成品树脂盖板尺寸400X600
- 53、室外石头基础详见附图18,基础四周铺贴石材。
- 54、室外工程重新调整,详见B版本图纸。

工程勘察设计资质(出图)专用章

河南省第二建设集团有限公司(24041)

变更原因:甲方要求

有效期限:2028年12月22日

中华人民共和国一级注册建筑师

姓 名: 金永斌

注册号: 4100432-013

日期: 2025.04.28

有效期: 至2026年5月


审 定	杨海东	专业负责人	金永斌
项目负责人	金永斌	校 对	晋要霞
审 核	金永斌	设 计	杨 光

设计变更通知单

设计单位	河南省第二建设集团有限公司			工程编号	JZ2024-004-01
项目名称	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造 施工图纸设计服务项目			变更编号	03
专 业	结 构	版 次	A版	第 1 页	共 1 页

变更内容：

- 1：结施03中D轴交5轴处增设电梯见下图。
- 2：结施02中食库位置调整及加固平面图见附图一。
- 3：结施05中裙房顶层补充加固措施见附图二~四。



增加电梯处局部平面图

注：预埋件和连接节点详图同原施工图。

构件编号	截面尺寸	材质
GL-1	(型钢)HW250x250	Q355B
GL-2	(型钢)HM440x300	Q355B

以下空白

变更原因：图	中华人民共和国一级注册结构工程师 姓名：张意祥 4100432-S005 有效期至：2028年12月				
审 定	杨海森	专业负责人	张意祥	张意祥	张意祥
项目负责人	金永斌	校 对	宋利利	宋利利	宋利利
审 核	张意祥	设 计	孔卫胜	孔卫胜	孔卫胜

设计变更通知单

设计单位	河南省第二建设集团有限公司			工程编号	JZ2024-004-01
项目名称	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造 施工图纸设计服务项目			变更编号	01
专 业	智能化	版 次	A版	第 1 页	共 9 页
变更内容： 1、依据最新建筑底图，调整2、3、8、9、10、13、14、15层局部智能化平面图，具体详见附图。					
中华人民共和国一级注册建筑师 姓名：杨海东 注册号：4100422-013 有效期至：2026年5月 工程勘察设计资质（出图）专用章 河南省第二建设集团有限公司（24041） 建筑行业（建筑工程）甲级（A141004320） 日期：2025.4.11 有效期限：2018年12月22日至2028年12月22日 新乡市住房和城乡建设局监制					
变更原因：	图纸优化	审 定	杨海东	专业负责人	胡晓意
项目负责人	金永斌		金永斌	对	李蕊
审 核	胡晓意		胡晓意	设 计	杨 帆

设计变更通知单


设计单位	河南省第二建设集团有限公司			工程编号	JZ2024-004-01
项目名称	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造 施工图纸设计服务项目			变更编号	02
专 业	智能化	版 次	A版	第 1 页	共 02 页

变更内容：

1、办公楼地下一层北侧部分新增智能化设备网交换机+光电转换设备+壁挂设备机柜。

2、办公楼地下一层北侧部分与一层北侧部分所有监控与门禁设备均连至地下一层新增壁挂设备机柜。

变更原因：图纸优化



审 定	杨海东	杨海东	专业负责人	胡晓意	胡晓意
项目负责人	金永斌	金永斌	校 对	李 蕊	李蕊
审 核	胡晓意	胡晓意	设 计	杨 帆	杨帆

设计变更通知单

设计单位	河南省第二建设集团有限公司			工程编号	JZ2024-004-01
项目名称	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造 施工图纸设计服务项目			变更编号	03
专 业	智能化	版 次	A版	第 1 页	共02页
变更内容: 1、因室外景观底图变更，智能化根据最新景观底图调整智能化设备与弱电管网，具体详见附图。 以下无内容					
变更原因:图纸优化 日期: 2025.4.28 河南省第二建设集团有限公司 (24041) 工程勘察设计资质 (出图) 专用章 有效期限: 2028年12月22日 河南省住房和城乡建设局监制					
审 定	杨海东	杨海东	设计专业负责人	胡晓意	胡晓意
项目负责人	金永斌	金永斌	校 对	李蕊	李蕊
审 核	胡晓意	胡晓意	设计	杨帆	杨帆

设计变更通知单

设计单位	河南省第二建设集团有限公司			工程编号	JZ2024-004-01
项目名称	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造 施工图纸设计服务项目			变更编号	04
专 业	智能化	版 次	A版	第 1 页	共 4 页
变更内容： 1、九层党组会议室，会议室落地机柜位置调整，管线敷设路由相应调整，调整后落地机柜位置详见附图一。 2、九层党组会议室西门口增加一套会议显示屏（具备门禁功能），东门增加一套人脸识别门禁一体机，仅预留管线，设备由甲方后期配置，详见附图一。 3、三层大会议室面光灯增加一条RVV3×2.5电源线，至控制室内12路电源直通箱，详见附图一。 4、三层大会议室设备间增加会议系统桥架200×100，办公室增加2个三口插座，详见附图一。 5、三层、八层、十三层中会议室设备间内，由走廊弱电桥架新增弱电桥架200×100引至机柜内。 6、三层大会议室，根据网线数量增加网络传输器。 7、利旧设备与利旧线缆由施工单位根据实际情况，移至甲方指定位置。 8、弱电井内的所有机柜均加一个机柜底座600X600X300。 9、一层电梯西前室内增加一块利旧LED大屏，设置4根UTP6网线至就近设备网的设备机柜内。 10、九层值班室机柜移位至柱子北侧，机柜内设置一台16路监控硬盘录像机（内含4块4T硬盘，自带16口百兆POE电口）+19寸显示器，机要室资料室内新增摄像机，新增监控直接接入值班室的硬盘录像机内。（仅预留线管，设备均为利旧设备） 11、九层值班室增加2套视频会议设备（电视机+移动式会议支架+两套会议设备，型号由甲方确认）（仅预留线管，设备均为利旧设备） 12、二层理发店与晾晒房增加监控（仅预留线管，设备均为利旧设备）。 13、每台交换机与数据配线架均要设置一个理线架，满足理线要求。 14、所有机柜内的网络跳线、电话跳线长度应满足理线要求，≥3米。 15、所有会议室的电视机及会议摄像头，每台设备预留1条网线至会议室专用机柜处。 16、大楼东侧新增的9F电梯，新增五方对讲线缆与一套电梯监控及管线。 17、九层值班室与八层空调室外机房外的资料室内均增加一条机要室专线。					
变更原因： 图纸优化				工程勘察设计资质（出图）专用章 河南省第二建设集团有限公司（24041） 建筑行业（建筑工程）甲级（A141004320） 有效期至：2028年02月2025年4.28	
审 定	杨海东	杨海东	新专业负责人房和城晓意设计胡晓意		
项目负责人	金永斌	金永斌	校 对	李 蕊	李 蕊
审 核	胡晓意	胡晓意	设 计	杨 帆	杨帆

设计变更通知单

设计单位	河南省第二建设集团有限公司			工程编号	JZ2024-004-01
项目名称	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造 施工图纸设计服务项目			变更编号	01
专 业	电 气	版 次	A版	第 1 页	共 25 页
变更内容: 1、配电箱2ALE的WPE1、WPE2、WPE3回路，配电箱3AL的WS11、WL7回路，配电箱3AL1的WL12回路和配电箱9AL的WL14回路改为备用。配电箱2AL1的WP1回路取消，配电箱2AP4取消，配电箱2AL1增加电表，配电箱2AL1系统图修改详见附图01。 2、二至四层增加电梯，配电箱2AP-CF1新增电梯回路，采用漏电断路器LUGB6L-50D25/4P，出线采用WDZ-YJE-4X6+1X6，沿电井强电线槽引至四层4AP-ST电梯控制箱（设备自带）。 3、四层活动室增加20个小火锅。配电箱4AL新增五个小火锅插座回路，小火锅插座回路采用LUGB6L-50C40/2P，出线采用WDZ-BYJ-2X10+1X10。配电箱4AL处插接箱断路器由LUGM6-225L/3340-160改为225L/3340-200，配电箱4AL进线处由LUGL6-200/3P改为LUGL6-250/3P，进线电缆由WDZ-YJE-4X70+1X35改为WDZ-YJE-4X120+1X70。 4、配电箱3AL1引出WS4、WS5插座回路，配电箱10AL引出WS24插座回路，配电箱13AL引出WS23插座回路，配电箱14AL引出WS23、WS24插座回路，配电箱15AL引出WS27插座回路。以上插座回路均由配电箱的备用回路引来，断路器采用LUGB6L-50C16/2P，出线采用WDZ-BYJ-2X2.5+1X2.5。 配电箱10AL新增WS25、WS26打印机插座回路，打印机插座回路断路器采用LUGB6L-50C32/2P，出线采用WDZ-BYJ-2X10+1X10。 配电箱3AL1新增WS26回路，配电箱9AL新增WS19、WS20回路，插座回路断路器采用LUGB6L-50C20/2P，出线采用WDZ-BYJ-2X4+1X4。 配电箱3AL新增WP4回路，断路器采用LUGB6-63C25/3P，出线采用WDZ-BYJ-4X6+1X6。新增配电箱3AL2，配电箱系统图详见附图03。 5、各个值班室含有淋浴的卫生间，健身房淋浴间，增设浴霸预留位置。所有热水器插座回路由LUGB6L-50C16/2P改为LUGB6L-50C25/2P，出线由WDZ-BYJ-2X2.5+1X2.5改为WDZ-BYJ-2X6+1X6，浴霸电源由卫生间的内热水器插座引来。 6、七层15轴交A、B轴处值班室卫生间取消，配电箱7AL的WS21回路改为备用。此处平面布置按照8层15轴交A、B轴处施工。十六层14、15轴交A、B轴处办公室增加隔墙及门洞，此处平面布置按照十五层14、15轴交A、B轴处办公室施工。					
变更原因： 图纸优化			河南省第二建设集团有限公司 (24041) 建筑行业（建筑工程）甲级 (A141004320) 有效期至： 2028年12月22日 2025.04.11		
审 定	杨海东	杨海东	新专业负责人和城胡晓意		
项目负责人	金永斌	金永斌	校 对	李 蕊	李 蕊
审 核	胡晓意	胡晓意	设 计	杨 帆	杨帆

设计变更通知单

设计单位	河南省第二建设集团有限公司			工程编号	JZ2024-004-01
项目名称	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造 施工图纸设计服务项目			变更编号	01
专 业	电 气	版 次	A版	第 2 页	共 25 页
变更内容： 7、一楼，二楼电梯厅预留信息发布用强电插座、保安值班处预留显示器强电插座，弱电强电插座电源由就近插座回路引来。 8、建筑平面图布局修改，电气专业平面相应修改，具体详见附图。					
变更原因： 图纸优化 工程勘察设计资质（出图）专用章 河南省第二建设集团有限公司（24041） 建筑行业（建筑工程）甲级（A141004320） 有效期至：2028年12月22日 日期 2025.04.11 新乡市住房和城乡建设局					
审 定	杨海东	杨海东	专业负责人	胡晓意	胡晓意
项目负责人	金永斌	金永斌	校 对	李 蕊	李蕊
审 核	胡晓意	胡晓意	设 计	杨 帆	杨帆

设计变更通知单

设计单位	河南省第二建设集团有限公司			工程编号	JZ2024-004-01
项目名称	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造 施工图纸设计服务项目			变更编号	02
专 业	电 气	版 次	A版	第 1 页	共 1 页
变更内容： 1、三层大会议室原安装拆除。大会议室D1轴增加电动挡烟垂壁。此轴线增加三个电动挡烟垂壁控制箱，电源由电井内应急照明配电箱3ALE的备用回路引来，断路器采用LUGB6-63C16/1P，出线采用WDZN-BYJ-2X2.5+1X2.5 SC20 WS.CE。并增加三处消防输入输出模块，信号二总线及DC24V电源线由就近的感烟探测器引来。					
变更原因： 图纸优化			工程勘察设计资质（河南）专用章 河南省第二建设集团有限公司（24041） 建筑行业（建筑工程）甲级（A141004320） 有效期至：2028年12月22日 日期：2025.04.28 新乡市住房和城乡建设局监制		
审 定	杨海东	杨海东	专业负责人	胡晓意	胡晓意
项目负责人	金永斌	金永斌	校 对	李 蕊	李 蕊
审 核	胡晓意	胡晓意	设 计	杨 帆	杨帆


设计变更通知单

设计单位	河南省第二建设集团有限公司			工程编号	JZ2024-004-01
项目名称	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工图纸设计服务项目			变更编号	03
专 业	电 气	版 次	A版	第 1 页	共 3 页

变更内容:

- 1、一层增设两处电子屏开关箱，电源由配电箱1AL引来，断路器采用LUGB6L-50C25/4P，出线采用WDZ-BYJ-4X6+1X6，电子屏开关箱位置及系统图详见附图01。
- 2、三层增设配电箱1AL2，电源由地下一层配电柜B1ALZ2引来，断路器采用LUGM6-100L/3300-80A，出线采用WDZ-YJE-4X25+1X16 CT-SC65 WS.CE。配电箱1AL2位置及系统图详见附图01。
- 3、三层局部建筑平面布置修改，电气平面图相应修改，详见附图01。
- 4、二层14轴交D轴处增加一处2AP2，电源由配电箱2AL引来，断路器采用LUGB6-63D16/3P，出线采用WDZ-BYJ-4X4+1X4，平面修改详见附图01。
2AP1、2AP2配电箱系统图修改详见附图01。
- 5、所有风机控制箱引至电动风阀的导线由WDZ-BYJ-3X2.5改为RVV-6X1.0。
- 6、三层舞台处的强电插座移至舞台边缘。
- 7、屋顶电梯机房增加分体空调插座。5轴交D轴处电梯机房配电箱RFAL-DT1增加两个空调回路，16轴交C轴处电梯机房配电箱RFAL-DT2增加一个空调回路。空调回路断路器采用LUGB6L-50D16/2P，出线采用WDZ-BYJ-2X2.5+1X2.5。
- 8、地下一层空调机房设备敷设接地扁钢，详见附图02。
- 9、8层空调室外机房增加配电箱8AP3，电源由配电箱8AL引来，断路器采用LUGB6-63D16/3P，出线采用WDZ-BYJ-4X4+1X4，配电箱8AP3系统图详见附图01。
- 10、地下一层变配电室增加一台5P空调，电源由变配电室低压配电柜引来，断路器采用LUGB6L-50D16/4P，出线采用WDZ-BYJ-4X4+1X4。
- 11、一层至十六层新风机控制箱增加引至电动水阀（共15只）的控制线WDZ-BYJ-3X0.75。
- 12、冷冻水、冷却水、冷热水循环泵及冷却塔控制柜的联锁及自控由厂家深化设计。

变更原因： 图纸优化

审 定	杨海东		专业负责人	胡晓意	
项目负责人	金永斌		校 对	李 蕊	
审 核	胡晓意		设 计	杨 帆	




设计变更通知单

设计单位	河南省第二建设集团有限公司			工程编号	JZ2024-004-01
项目名称	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造 施工图纸设计服务项目			变更编号	01
专 业	暖通	版 次	A版	第 1 页	共 1 页

变更内容:

- 1、根据建筑功能及布局调整，做相应修改，详见附图。
- 2、根据建筑布局调整，原三层档案室内新风机组及防雨百叶风口向左平移移至10-12轴处。



变更原因: 图纸优化					
审 定	杨海东	杨海东	专业负责人	郭玉梅	郭玉梅
项目负责人	金永斌	金永斌	校 对	宋文静	宋文静
审 核	郭玉梅	郭玉梅	设 计	王晓梦	王晓梦

设计变更通知单

设计单位	河南省第二建设集团有限公司			工程编号	JZ2024-004-01
项目名称	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造 施工图纸设计服务项目			变更编号	02
专 业	暖通	版 次	A版	第 1 页	共 1 页

变更内容：

- 1、地下一层走道排烟管道管道规格修改，详见附图。
- 2、4层活动室3-5轴~D-H轴装修调整，通风空调做相应调整，详见附图。
- 3、风机盘管送风风管、风口尺寸修改如下：

风机盘管接管尺寸表

序号	设备型号	配用风口		配用风管	
		送风口	回风口	宽x高，长度见平面	
		双层百叶风口	门嵌型单层百叶回风口	送风	回风
1	FP-02	560X154（侧送）	430x190	-	-
2	FP-02	400x200	430x190	560X154	-
3	FP-03	695X154（侧送）	580x190		-
4	FP-03	400x200	580x190	695x154	-
5	FP-05	965X154（侧送）	720x190	-	-
6	FP-05	300x300，2个	720x190	964x154	-
7	FP-06	400x200，2个	820x190	1155x154	-
8	FP-10	400x200，2个	1200x190	1445x154	-
9	FP-12	400x300，2个	1500x190	1685x154	-




变更原因： 图纸优化

河南省第二建设集团有限公司（24041）
建筑行业（建筑工程）甲级（A141004320）
日期：2025年4月28日
有效期至：2028年12月22日

专业负责人 郭玉梅
校 对 宋文静
设 计 王晓梦

审 定	杨海东	杨海东	专业负责人	郭玉梅	郭玉梅
项目负责人	金永斌	金永斌	校 对	宋文静	宋文静
审 核	郭玉梅	郭玉梅	设 计	王晓梦	王晓梦

设计变更通知单

设计单位	河南省第二建设集团有限公司			工程编号	JZ2024-004-01
项目名称	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造 施工图纸设计服务项目			变更编号	01
专 业	给排水	版 次	A版	第 1 页	共 13 页
变更内容: 1、随建筑专业变更，给排水专业做相应变更。详见附图01-12					
变更原因： 图纸优化					
审 定	杨海东		专业负责人	宋文静	
项目负责人	金永斌		校 对	谢 毅	
审 核	宋文静		设 计	王轶伦	

工程勘察设计资质（出图）专用章

河南省第二建设集团有限公司（24041）

建筑行业（建筑工程）甲级（A141004320）

有效期至：2028年12月22日

日期：2025.04

新乡市住房和城乡建设局


设计变更通知单

设计单位	河南省第二建设集团有限公司			工程编号	JZ2024-004-01
项目名称	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造 施工图纸设计服务项目			变更编号	04
专 业	给排水	版 次	A版	第 1 页	共 1 页
变更内容： 1、应甲方要求，对四层党建活动室：D轴-H轴与3轴-5轴进行设计变更，按原施工好的拆除。 2、对三层大会议室：H轴与H1轴进行设计变更，按原施工好的拆除。 3、对三层机关服务中心：A轴-B轴与3轴-8轴进行设计变更，按原施工好的拆除。 4、对地下室排烟机房门口风管进行设计变更，现场消火栓管道已按照原图纸施工完成，按原施工好的拆除。					
变更原因： 图纸优化 有效期至：2023年12月22日 日期：2025.04.28					
审 定	杨海东	杨海东	专业负责人	宋文静	宋文静
项目负责人	金永斌	金永斌	校 对	谢 毅	谢 毅
审 核	宋文静	宋文静	设 计	王轶伦	王轶伦

设计变更通知单


设计单位	河南省第二建设集团有限公司			工程编号	JZ2024-004-01
项目名称	河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造 施工图纸设计服务项目			变更编号	05
专 业	给排水	版 次	A版	第 1 页	共 1 页

变更内容：
1、地下一层制冷机房增加给水管道。



工程勘察设计资质（出图）专用章
河南省第二建设集团有限公司（24041）
建筑行业（建筑工程）甲级 1412023204.28
有效期至：2028年12月22日

变更原因： 图纸优化					
审 定	杨海东	杨海东	专业负责人	宋文静	宋文静
项目负责人	金永斌	金永斌	校 对	谢 毅	谢 毅
审 核	宋文静	宋文静	设 计	王轶伦	王轶伦



营业执照

统一社会信用代码

91410100MA40J3RN6U



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本) (1-1)



名称

建友工程服务有限公司

类型

有限责任公司(自然人独资)

法定代表人

曹帅锋

经营范围

许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程勘察；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：人防工程设计；工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；政府采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本


伍仟万圆整

成立日期

2017年02月13日

住所

河南省郑州市高新技术产业开发区
翠竹街1号23幢3层03号



登记机关

2022 年 11 月 10 日

41

姓名: 刘东超

身份证号码: 410782199101040723

性别: 女

专业: 土木建筑

聘用单位: 河南智家建筑工程有限公司

证书编号: 建[造]41214100005654

初始注册日期: 2021 年 11 月 06 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2021 年 11 月 06 日

延续注册登记栏

第一次延续注册:	第二次延续注册:
有效期至:	有效期至:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:
有效期至:	有效期至:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位:	现聘用单位: 刘东超
建[造]41214100005654	建[造]41214100005654
注册受理机关 公章 2023年2月9日	注册受理机关 公章 2023年6月20日
现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日



姓名: 杨会娟
身份证号码: 41082519790226104X
性别: 女
专业: 土木建筑
聘用单位: 建友工程服务有限公司

证书编号: 建[造]111194100014109

初始注册日期: 2019年09月06日

颁发机关盖章:

发证日期: 2023年09月06日

